MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha: 2022-10-20 08:47:41 Folios: 16
Radicado: 222106937
Tramite a: PEREZ LATORRE RICARDO

Código TRD: 232

**PARA:**PEREZ LATORRE RICARDO
Funcionario SGSGC
Nombre de la Entidad
Dirección:
Correo Electrónico: rperezl@mintic.gov.co
Nombre de la ciudad destino

**MEMORANDO: Solicitud de Aclaración Otrosí No. 2 Contrato de Aporte No. 861 de 2019**
**DE:Trujillo Gaitan Jessica**

**ASUNTO:**Solicitud de aclaración Otrosí No. 2 Contrato de Aporte No. 861 de 2019

**FECHA:**2022-10-20 08:47:41

Código TRD: 232

**PARA:**RICARDO PEREZ LATORRE
Funcionario SGSGC
Nombre de la Entidad
Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B
Correo Electrónico: rperezl@mintic.gov.co
Nombre de la ciudad destino

**MEMORANDO: Solicitud de modificación Contrato de Aporte No. 861 de 2019**
**DE:Jessica Trujillo Gaitan**

**ASUNTO:**Solicitud de modificación Contrato de Aporte No. 861 de 2019

**FECHA:**2022-10-26 17:32:40

TRD: 2.1.2 PINFRA-MINTIC-MINTIC-228-2022

# MEMORANDO

**PARA:** **RICARDO PEREZ LATORRE**
Subdirector de Gestión Contractual.

**DE:** **LACIDES ROBLES ESPINOSA**
Supervisora del Contrato de Aporte No. 861 de 2019.

**ASUNTO:** Remisión Solicitud de Modificación del Contrato de Aporte No. 861 de 2019 – proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO – REGIÓN CARIBE.

**FECHA:** 26 de octubre de 2022.

Atendiendo las observaciones presentadas por la Oficina de Gestión Contractual el pasado 25 de octubre de 2022, nos permitimos adjuntar la solicitud de modificación del Contrato de Aporte No. 861 de 2019 (Otrosí No. 3), suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TIC y UNIÓN TEMPORAL UT ITAC, cuyo objeto es *"Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico."* , de conformidad con la justificación expuesta en el documento de solicitud de modificación contractual que se anexa.

Quedamos atentos a cualquier aclaración que al respecto estimen conveniente.

Cordialmente;

**(FIRMA ELECTRÓNICA)**

**LACIDES ROBLES ESPINOSA**
Supervisora del Contrato de Aporte No. 861 de 2019
**Dirección de Infraestructura.**

Elaboró: Alejandra Vargas Barrera
Revisó: Jessica Trujillo.

Anexo: Solicitud de Modificación del Contrato de Aporte No. 861 de 2019 y anexos.

https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jtrujillo_mintic_gov_co/EhDMjYIUDVRLIzGYFbhSyH8BrjEyB17jbZnSK5wa9FTLAg?e=MkXbrj

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


## 25oct2022 Memo remisorio otrosi 3

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221025-202430-09ee66-82946746
Creación: 2022-10-25 20:24:30
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-10-26 11:45:09

Escanee el código para verificación

**Firma: Supervisor**



Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

**Firma: Revisó**



Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

**Elaboración: Elaboró**



ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Infraestructura

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 25oct2022 Memo remisorio otrosi 3

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221025-202430-09ee66-82946746 Creación: 2022-10-25 20:24:30

Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-26 11:45:09

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | ALEJANDRA VARGAS<br>avargasb@mintic.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>Dirección de Infraestructura | Aprobado | Env.: 2022-10-25 20:24:30<br>Lec.: 2022-10-26 09:40:00<br>Res.: 2022-10-26 09:40:38<br>IP Res.: 190.27.99.178 |
| Firma | Jessica Trujillo Gaitán<br>jtrujillo@mintic.gov.co<br>Contratista<br>MINTIC | Aprobado | Env.: 2022-10-26 09:40:38<br>Lec.: 2022-10-26 09:43:12<br>Res.: 2022-10-26 09:43:24<br>IP Res.: 190.25.65.115 |
| Firma | Lacides Robles<br>LROBLES@MINTIC.GOV.CO<br>Subdirector de Operaciones<br>MinTic Subdirección de Operaciones | Aprobado | Env.: 2022-10-26 09:43:24<br>Lec.: 2022-10-26 11:31:36<br>Res.: 2022-10-26 11:45:09<br>IP Res.: 190.71.137.3 |

| | | |
|---|---|---|
| El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC | **SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO** | mig |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | | **PRORROGA** | | **OTROSI** | **X** |

**Fecha de radicación solicitud**

## JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

### 1. MARCO CONTRACTUAL

**1.1** Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha propuesto aumentar las conexiones a Internet fijo en hogares de escasos recursos, a través de un gran **Programa de Última Milla,** que comprende dos iniciativas, a saber: una dirigida a estimular la oferta, mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con deficiencias de infraestructura; y una enfocada a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con disponibilidad de infraestructura, enfrentan problemas de asequibilidad.

**1.2** Que para efectos de orientar la focalización de los municipios a beneficiar se tomó el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, titulado "revisión del mercado de datos fijos, 2017", en el cual se establecen tres categorías de municipios, de acuerdo con la caracterización del servicio de acceso fijo a Internet, en términos de la estructura y tamaño del mercado, el comportamiento de la tasa de penetración, tipos de tecnología, velocidad de conexión, y tarifas, con una diferenciación clara entre el segmento residencial y corporativo, en virtud de la elasticidad de la demanda que tiene cada uno.

**1.3** Que en tal sentido la necesidad que se pretende satisfacer a través del proyecto de Incentivos a la Oferta de Internet Fijo es contribuir al cierre de la brecha digital, mediante el despliegue de redes de última milla y la prestación del servicio bajo condiciones de asequibilidad, en beneficio de hogares que no disponen de ingresos suficientes para acceder al servicio.

**1.4** Que el 26 de diciembre de 2019, se suscribió el Contrato de Aporte No. 861 de 2019 entre el Fondo Único de TIC y el contratista UT ITAC, cuyo objeto es: *"Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.", con* plazo de ejecución hasta el **28 de agosto de 2022** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue el **30 de diciembre de 2019**.

**1.5** Que el valor del contrato se estableció por la suma de hasta **CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($43.957.340.080) incluido IVA y la totalidad de los tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, costos directos e indirectos, así como impuestos de carácter nacional, distritales.**

**1.6** Que el número de accesos contratados corresponde a un total de **15.811** de los cuales 753 accesos son adicionales, ofertados por el CONTRATISTA en el proceso de selección.

**1.7** Que el Contrato de Aporte No.861 de 2019, es objeto de interventoría, la cual se encuentra a cargo de la empresa C & M CONSULTORES S.A.S[1] en virtud del contrato de interventoría No. 874 del 27 de diciembre de 2019 como resultado del Concurso de Méritos N° FTIC-CM-18-2019, y el cual tiene por objeto: *"Ejercer la Interventoría Integral de los proyectos de incentivos a la oferta de internet fijo, y fortalecimiento de la infraestructura local para la prestación del servicio de internet fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo de sus ejecutores".*

**1.8** Que el 13 de febrero *de* 2020, se suscribió entre la UT ITAC, y **FIDUCIARIA BBVA** el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. **91571**, para la administración de los Recursos Públicos de Fomento destinados por el **FONDO ÚNICO DE TIC.**

**1.9** Que el 27 de agosto de 2020, mediante radicado No. 201049447, el CONTRATISTA presentó una solicitud de suspensión asociadas con la instalación de la primera meta en relación con el despliegue de la infraestructura que se vio afectada por un tercero, en este caso la electrificadora UFINET. Como consecuencia de lo anterior, mediante Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se reconoció un periodo de suspensión de veintinueve (29) días de la Primera Meta, **desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 29 de agosto de 2020**, fecha en la cual se superó la situación de fuerza mayor. Lo anterior en virtud de que, en la ejecución del Plan de Instalación y Puesta en Servicio, en la Primera Meta establecida en el numeral 2.1.2 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte No. 861 de 2019 se contó con los elementos de juicio suficientes que permitieron evidenciar un evento de fuerza mayor (hecho generador y su nexo causal).

**1.10** Como consecuencia de lo anterior, mediante acta de reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazó la entrega de la primera meta hasta el **29 de septiembre de 2020**, toda vez que esta debía ser entregada el 31 de agosto de 2020. Sin embargo, por los hechos de fuerza mayor mencionados anteriormente dicho desplazamiento afectó el cronograma de desembolsos y utilizaciones respecto de los pagos asociados a la etapa de operación de estos accesos, toda vez que no iniciaron operación en la fecha contractualmente que correspondía al 1 de septiembre de 2020.

[1] Mediante Otrosí No. 1 del Contrato de Interventoría No. 874 de 2019 la empresa C & M ASESORIA Y CONSULTORIA BIC se fusionó por C & M CONSULTORES SAS

**1.11** Que el 29 de diciembre de 2020 se suscribió el otrosí No. 1 en donde se modificó lo siguiente: i) obligaciones específicas ii) plazo de ejecución **hasta el 28 de septiembre de 2022**, iii) forma de pago e imputación presupuestal, vi) aclaración de saldos no ejecutados CAPEX y OPEX, definición de usuario activo, inactivo, suspendido, v) Punto 4 del numeral 2.3 del anexo técnico, etapa de operación.

**1.12** Que el 13 de julio de 2022, se suscribió el Otrosí No. 2 en donde se modificó lo siguiente: i) prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, ii) adicionar el valor de **TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($3.043.146.508)** iv) Ajustar la forma de pago incluyendo los desembolsos y utilizaciones.

**1.13** Que la Dirección de Infraestructura remite a la Subdirección de Gestión Contractual los documentos requeridos para realizar un aclaratorio a la forma de pago del Otrosí No. 2 del Contrato de Aporte No.861 de 2019, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**2. ACLARACIÓN FORMA DE PAGO – CLAUSULA TERCERA OTROSI No. 2**

**2.1** Teniendo en cuenta lo expuesto por la Subdirección de estructuración de la Dirección de Infraestructura, se procedió a determinar el valor de la adición para los meses de prórroga requeridos como se señala a continuación:

*"Una vez actualizado el valor del OPEX se analizó la base de los **15.811** accesos de la región CARIBE hasta el **30 de noviembre de 2022**, dando como resultado **hasta 5 meses de prórroga** por un valor total de **$3.043.146.508,00,** como se detalla a continuación:*

| | |
|---|---|
| ***VALOR OPEX MES*** | *44.559* |
| ***VALOR DÍA*** | *1485,30* |
| ***MESES PRÓRROGA*** | *Hasta 5 meses (*)* |
| ***VALOR PRÓRROGA*** | ***$ 3.043.146.508,00*** |

*(*) Los 15.811 accesos finalizan la operación de manera escalonada, toda vez que la aprobación de las metas de instalación se dio por acceso instalado, por lo anterior, en el Anexo No. 1 se presenta la relación de los 15.811 accesos con el detalle de los días de la prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022 (2.048.843,00 días).*

*Para calcular los días de cada acceso, se aplicó la fórmula de Excel "DIAS360", la cual calcula el número de días desde el día siguiente que se relaciona en la columna "fin de la operación" hasta el 30 de noviembre de 2022 (fecha de finalización de la presente adición) y se multiplicó por el valor de 1 día de operación ($1.485,30).*

*A continuación, se presenta el resumen de la distribución de los accesos por fecha de finalización.(…)"*

*(*) Mediante comunicado Radicado Mintic No. 221051246 del 29 de junio de 2022, el Contratista informa que ofrece la continuidad del servicio de forma gratuita a 10.387 accesos hasta el **12 de julio de 2022**.*

*Finalmente, se tomó el valor ofertado por el operador como propuesta económica para la adición del contrato junto con el número de accesos propuestos, con el fin de poder comparar la eficiencia de la propuesta. Los cálculos realizados se basaron en lo siguiente:*

| ***REGÍÓN*** | ***CARIBE*** |
|---|---|
| ***NOMBRE DE OPERADOR (UT-C-E)*** | ***UNIÓN TEMPORAL ITAC*** |
| *VALOR CONTRATO (INCENTIVO A LA OFERTA 2019)* | *$43.957.340.080* |
| *VALOR SMMLV (2019)* | *53.081,14* |
| *ACCESOS CONTRACTUALES (INCENTIVO 2019)* | *15.811* |
| ***VALOR PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE*** | ***$ 3.043.146.508,00*** |
| ***VALOR PRÓRROGA ADICIÓN SMMLV (2022)*** | ***3.043,15*** |
| ***CAPACIDAD DE ADICIÓN SMMLV*** | ***26.541*** |

*De acuerdo con lo anterior, el presupuesto estimado para la presente adición y prórroga asciende a **$3.043.146.508,00** y al tener en cuenta la propuesta del operador de la prórroga y adición de los 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022 por un valor de **$3.043.146.508,00,** como conclusión se tiene que la propuesta del operador cumple con el modelo económico.*

*Finalmente, el valor total solicitado para la adición **$3.043.146.508,00,** no sobrepasa la capacidad de adición del contrato que corresponde a **$26.540.569.244**. En consecuencia, la oferta presentada por la UNION TEMPORAL ITAC es viable económicamente.(…)"*

**2.2** Que el 13 de julio de 2022, se suscribió el Otrosí No. 2 donde se adicionó el valor de **TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($3.043.146.508)** respaldado mediante registro presupuestal No. 180222 del 13 de julio de 2022.

**2.3** Que en el otrosí No. 2 en su cláusula tercera, se incluyeron los siguientes desembolsos y utilizaciones:

**Cronograma desembolsos**

| **REGIÓN CARIBE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto desembolso** | | **Fecha estimada** | **Valor a pagar** |
| **Desembolso 10:** equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de **julio y agosto de 2022** y ii) Accesos establecidos en los meses de julio y agosto de 2022 así: | | 7 de octubre de 2022 | $ 929.681.647 |
| | **JULIO** | **AGOSTO** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. ACCESOS** | 12429 | 15794 | | |
| **Desembolso 11:** equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de **septiembre, octubre y noviembre de 2022** y ii) Accesos establecidos en los meses de **septiembre, octubre y noviembre de 2022** así: | | | 7 de diciembre de 2022 | $ 2.113.464.561 |
| | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | |
| **No. ACCESOS** | 15811 | 15811 | 15811 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 3.043.146.508** |

***Cronograma Utilizaciones***

| **REGIÓN CARIBE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Utilización** | | | **Fecha estimada** | **Valor a pagar** |
| **Utilización 11:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría de i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de **julio y agosto de 2022** y ii) la prestación del servicio a la cantidad de usuarios activos en los meses de **julio y agosto de 2022** así: | | | 14 de octubre de 2022 | Hasta $ 929.681.647 |
| | **JULIO** | **AGOSTO** | | |
| **No. ACCESOS** | 12429 | 15794 | | |
| **Utilización 12:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría de i) Informes mensuales de ejecución entregados en meses de **septiembre, octubre y noviembre de 2022** y ii) la prestación del servicio a la cantidad de usuarios activos en meses de **septiembre, octubre y noviembre de 2022** así: | | | 16 de diciembre de 2022 | Hasta $ 2.113.464.561 |
| | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | |
| **No. ACCESOS** | 15811 | 15811 | 15811 | |
| **TOTAL** | | | | **$3.043.146.508** |

**2.4** Que por error en el desembolso No. 10 y utilización No.11 región Caribe se digitó la suma de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL **SEISCIENTOS** CUARENTA Y SIETE PESOS $929.681.**647**, siendo el valor correcto la suma de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL **NOVECIENTOS** CUARENTA Y SIETE PESOS $929.681.**947**.

**2.5** Que por lo anterior se debe aclarar la cláusula tercera del otrosí No. 2 en el desembolso No. 10 y utilización No. 11 así:

**Cronograma desembolsos**

| **REGIÓN CARIBE** | | |
|---|---|---|
| **Concepto desembolso** | **Fecha estimada** | **Valor a pagar** |

| | | |
|---|---|---|
| **Desembolso 10:** equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de **julio y agosto de 2022** y ii) Accesos establecidos en los meses de julio y agosto de 2022 así:<br><br>**JULIO** / **AGOSTO**<br>**No. ACCESOS**: 12429 / 15794 | 7 de octubre de 2022 | $ 929.681.947 |

***Cronograma Utilizaciones***

| REGIÓN CARIBE | | |
|---|---|---|
| **Utilización** | **Fecha estimada** | **Valor a pagar** |
| **Utilización 11:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría de i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de **julio y agosto de 2022** y ii) la prestación del servicio a la cantidad de usuarios activos en los meses de **julio y agosto de 2022** así:<br><br>**JULIO** / **AGOSTO**<br>**No. ACCESOS**: 12429 / 15794 | 14 de octubre de 2022 | Hasta $ 929.681.947 |

**3.** Que según lo indicado por el supervisor del contrato la aclaración previamente descrita es necesaria en aras de preservar la correcta e idónea ejecución del objeto contratado y cumplir la necesidad que se pretende satisfacer con el proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Marque con una X el tipo de documento: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | **CONVENIO** | | | |
| **Número:** | 861 | | De | 2019 | |
| Objeto: ***Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.*** | | | | | |
| **Interventor o Supervisor:** | **LACIDES ROBLES ESPINOSA** | | | | |
| **Contratista o Asociado o Cooperante:** | UNIÓN TEMPORAL ITAC | | | | |
| **Valor inicial del contrato o convenio:** | **CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($43.957.340.080)** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio:** | **Hasta el 28 de agosto 2022** | | | | |
| **Fecha de inicio:** | **27** | **de** | **diciembre** | **de** | **2019** |
| **Fecha de terminación:** | **31** | **de** | **diciembre** | **de** | **2022** |

## 2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prorroga No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| **1** | **30 días** | | | | |
| **Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):** | **28** | **de** | **septiembre** | **de** | **2022** |
| **2** | **150 días** | | | | |
| **Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):** | **31** | **de** | **diciembre** | **de** | **2022** |

| **Adiciones** | |
|---|---|
| **Adición No.** | **Valor ($)** |
| **1** | **TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE** |
| **Valor total:** | **$3.043.146.508** |

| **Suspensiones** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suspensión No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| | | | | | |
| **Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (es):** | N/A | **de** | N/A | **de** | N/A |

| **Otrosí** | | |
|---|---|---|
| **Otrosí No** | **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| **1** | **Segunda** | Modificación del literal **"B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS" de la "CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA"** |
| **1** | **Quinta** | Modificación de la **CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** |

*"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"*

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Sexta** | Modificación de la **CLÁUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN hasta el 28 de septiembre de 2022.** |
| **1** | **Anexo técnico** | Modificación del **NUMERAL 1.1 DEFINICIONES DEL ANEXO TÉCNICO** |
| **1** | **Anexo técnico** | Modificación del **PUNTO 4 DEL NUMERAL 2.3 DEL ANEXO TÉCNICO** |

| **Otrosí** | | |
|---|---|---|
| **Otrosí No** | **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| **2** | **Primera** | Adición del valor del contrato por **TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($3.043.146.508)** |
| **2** | **Segunda** | Modificación de la **CLÁUSULA CUARTA – VALOR** |
| **2** | **Tercera** | Modificación de la **CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO** |
| **2** | **Cuarta** | Modificación de la **CLAUSULA SEXTA- PLAZO DE EJECUCIÓN** |

## 3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| | |
|---|---|
| **Número de CDP** | **N/A** |
| **Número de Plan de Compras** | |

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cláusula No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| **n/a** | | | | | |
| **Fecha de terminación de acuerdo a prórroga:** | | | | | |

| **Adiciones:** | |
|---|---|
| **Cláusula No.** | **Valor ($)** |
| | |
| | |
| | |

| **Suspensiones N/A** | |
|---|---|
| **Suspensión No.** | **Tiempo (días calendario)** |
| | |

*"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"*

| **Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:** | **día** | **de** | **mes** | **de** | **Año** |
|---|---|---|---|---|---|

**Otrosí** (Indique la descripción de la modificación requerida)

| **Cláusula Nº** | **Descripción** |
|---|---|
| **TERCERA** | Aclarar la clausula tercera del otrosí No 2 del contrato de aporte No. 861 de 2019 respecto al décimo desembolso y onceava utilización así:<br><br>**Cronograma de desembolsos:**<br><br>**REGIÓN CARIBE**<br>**Concepto desembolso** / **Fecha estimada** / **Valor a pagar**<br>**Desembolso 10:** equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de **julio y agosto de 2022** y ii) Accesos establecidos en los meses de julio y agosto de 2022 así:<br>**No. ACCESOS**: JULIO 12429; AGOSTO 15794<br>7 de octubre de 2022<br>$ 929.681.947<br><br>**Cronograma de utilizaciones:**<br><br>**REGIÓN CARIBE**<br>**Utilización** / **Fecha estimada** / **Valor a pagar**<br>**Utilización 11:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría de i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de **julio y agosto de 2022** y ii) la prestación del servicio a la cantidad de usuarios activos en los meses de **julio y agosto de 2022** así:<br>**No. ACCESOS**: JULIO 12429; AGOSTO 15794<br>14 de octubre de 2022<br>Hasta $ 929.681.947 |

| | |
|---|---|
| **Grado de Responsabilidad** | El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.<br>Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor. |

*"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"*

| **FIRMAS** | |
|---|---|
| **El supervisor o Interventor:**<br><br>**Nombre: LACIDES ROBLES ESPINOSA**<br><br>***Firma electrónica*** | **Encargado Ficha del Proyecto:**<br><br>**Nombre: MONICA PEDROZA GARCES**<br><br>***Firma electrónica*** |

Anexo:
Original: Subdirección de Gestión Contractual. 1da. Copia: Supervisor o Interventor.

*"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"*

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 25oct2022 Solicitud de Modificacion Cto 861

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221025-201739-c70269-99572695 Creación: 2022-10-25 20:17:39

Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-26 11:49:32


Escanee el código para verificación

**Firma: Directora**



MONICA PEDROZA GARCES
43724867
mpedroza@mintic.gov.co
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E)
MINTIC

**Firma: Supervisor**



Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

**Revisión: Revisó**



ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Infraestructura

**Elaboración: Elaboró**



Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 25oct2022 Solicitud de Modificacion Cto 861

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221025-201739-c70269-99572695 Creación: 2022-10-25 20:17:39

Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-26 11:49:32

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Jessica Trujillo Gaitán<br>jtrujillo@mintic.gov.co<br>Contratista<br>MINTIC | Aprobado | Env.: 2022-10-25 20:17:40<br>Lec.: 2022-10-25 20:27:23<br>Res.: 2022-10-25 20:27:33<br>IP Res.: 190.25.65.115 |
| Revisión | ALEJANDRA VARGAS<br>avargasb@mintic.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>Dirección de Infraestructura | Aprobado | Env.: 2022-10-25 20:27:33<br>Lec.: 2022-10-26 09:39:32<br>Res.: 2022-10-26 09:39:51<br>IP Res.: 190.27.99.178 |
| Firma | Lacides Robles<br>LROBLES@MINTIC.GOV.CO<br>Subdirector de Operaciones<br>MinTic Subdirección de Operaciones | Aprobado | Env.: 2022-10-26 09:39:51<br>Lec.: 2022-10-26 09:51:34<br>Res.: 2022-10-26 11:44:56<br>IP Res.: 190.71.137.3 |
| Firma | MONICA PEDROZA GARCES<br>mpedroza@mintic.gov.co<br>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E)<br>MINTIC | Aprobado | Env.: 2022-10-26 11:44:56<br>Lec.: 2022-10-26 11:49:21<br>Res.: 2022-10-26 11:49:32<br>IP Res.: 190.71.137.3 |