Bogotá D.C., 20 de Octubre de 2022
JABC/0355/2022

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA
Atn.: Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez
Sub-secretario De Infraestructura
Cúcuta.

Referencia: **Contrato No. 2117 de 2022** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"
Asunto: Solicitud de prórroga Contrato de obra No. 2118 de 2022

Respetado Ingeniero Pérez:

Con la presente nos permitimos remitir a usted la solicitud de prórroga realizada por el Contratista de obra SOCING SAS, mediante oficio CUC-084-2022 de fecha 18 de Octubre de 2022, quien tiene a cargo el Contrato de obra No. 2118 de 2022 cuyo objeto es "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1". Donde informa que: "*SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE*

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

INGENIERIA SOCING S.A.S. por medio de la presente solicita prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre del 2022 debido a que hasta el día 18 de octubre de 2022 se suscribe el acta modificatoria Nº1 del contrato y por otro lado, como se ha venido evidenciando en oficios y correos anteriores, la entidad contratante ". De acuerdo a lo manifestado por el Contratista SOCING SAS, ésta Interventoría encuentra procedente la solicitud de prórroga hasta el 31 de Diciembre de 2022, con el fin de poder cumplir objeto del Contrato de obra No. 2118 de 2022.

Sin embargo es importante recordar a la Entidad que es DE EXTREMA URGENCIA que se defina que va a pasar con las intervenciones de las redes de acueducto y alcantarillado por parte de la Empresa de Servicios públicos de Aguas Kpital SAS, que se tienen para las siguientes vías que hacen parte integral del Contrato de la referencia:

- TRAMO 6 CALLE COMANDO POLICIA "SAN MATEO": ya que según Aguas Kpital SAS daría inicio en el mes de Septiembre de 2022 y a la fecha no se ha realizado intervención alguna. Se anexa registro fotográfico:



Foto No. 01 – Fecha de Fotografía: 19-OCT-22 Fuente: Contratista SOCING SAS Estado de la vía Comando de Policía

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

- TRAMO 1 CALLE 19 ENTRE AV 3 Y 6 BARRIO SAN LUIS: Para este frente se tiene intervención por parte de Aguas Kpital SAS, desde el pasado 21 de Julio de 2022 y el estado actual de la vía es el siguiente:



Foto No. 02 – Fecha de Fotografía: 20-OCT-22 Fuente: Propia
Estado de la vía San Luis Calle 19



Foto No. 03 – Fecha de Fotografía: 20-OCT-22 Fuente: Propia
Estado de la vía San Luis Calle 19

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

- TRAMO 2 CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 6 BARRIO SAN LUIS: Para este frente NO se tiene intervención por parte de Aguas Kpital SAS, y el estado actual de la vía es el siguiente:



Foto No. 03 – Fecha de Fotografía: 20-OCT-22 Fuente: Propia
Estado de la vía San Luis Calle 18

- TRAMO 7 MZ F. TORCOROMA: ya que según Aguas Kpital SAS y de acuerdo con la información suministrada por la dirección de mantenimiento las redes de acueducto y alcantarillado sanitario existentes se encuentran en buen estado y no requieren reposición daría inicio en el mes de Septiembre de 2022, sin embargo es de aclarar que de acuerdo al comité de obra No. 14 celebrado el pasado 02 de Agosto de 2022, La Entidad adquirió el siguiente compromiso:"... *Por lo anterior LA ENTIDAD Solicitará la priorización de este tramo dentro del cronograma de la Empresa de Servicios Públicos. Para que el Contratista de obra pueda ejecutar este frente*"

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

Se anexa a la presente oficio del Contratista de obra CUC-084-SOC:

SOCINGS.A.S.

Cartagena de Indias D.T.H y C, 18 de octubre de 2022

CUC-084-SOC

Señores
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante legal
Interventor
Y
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisor

Referencia: CONTRATO No. 2118 de 2022 cuyo objeto es "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I. lote 1"

Asunto: Solicitud de Prorroga al contrato – respuesta oficio JABC/0348/2022

Cordial Saludo,

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S. por medio de la presente solicita prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre del 2022 debido a que hasta el día 18 de octubre de 2022 se suscribe el acta modificatoria N°1 del contrato y por otro lado, como se ha venido evidenciando en oficios y correos anteriores, la entidad contratante no ha definido el alcance del contrato de referencia.

Agradecemos a la interventoría, nos allegue la documentación pertinente para la respectiva prórroga del contrato.

DocuSigned by:
NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA
Representante Legal
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S

(+057) 311 3409040 – 301 5674222
administracion@socingsas.com – gerencia@socingsas.com
Brr. El Bosque Tv54 N° 21 A – 104 Ed. Empresarial de Negocios Bosque ejecutivo P9 Of.903
Cartagena de Indias, D.T. y C, Colombia

SOMOS UNA FAMILIA Y ERES NUESTRO PRINCIPAL COMPROMISO

Imagen No. 01 OFICIO CUC-084-SOC

Por las razones anteriormente expuestas ésta Interventoría solicita de manera atenta se estudie y apruebe la presente solicitud de prórroga al Contrato de obra No. 2118 de 2022, ya que se hace necesaria para poder dar cumplimiento al objeto del Contrato de obra No. 2118 de 2022.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Cordial Saludo,



NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante Legal
consaxioma@yahoo.es

C.C: Consecutivo.