DocuSign Envelope ID: 0EBAB3AE-B978-4E5B-8151-C3FDF6B8F1A6

DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2020540010054 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 7 (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** PRÓRROGA **A CONTRATO DE** OBRA (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 2118 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-LP-005-2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE OBRA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO** **No.** 2118 (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** SIM-LP-005-2021 (No. de proceso)

(Seleccione el tipo de contratista solicitante) **SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.S.** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** 900.428.091-3 (Escriba el NIT del Contratista)

(Seleccione el tipo de supervisión) **CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** 830.007.421-0 (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor)

(Seleccione una opción) **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6 MESES (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 800,209,628 (Escriba en este espacio el valor del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS

DS

SOCINGS.A.S.

DocuSign Envelope ID: 0EBAB3AE-B978-4E5B-8151-C3FDF6B8F1A6

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6 MESES

(Escriba en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
		TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES		**No. DÍAS**	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 9 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.		**DE FECHA**		**VALOR**	

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES **VALOR** $ -

ADICIONES:

Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** $ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** $ **800,209,628**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. **23** de fecha **18/10/2022** el contrato se encuentra en el siguiente avance:

AVANCE FÍSICO	Programado	**93.42%**	Ejecutado	**27.69%**
AVANCE FINANCIERO	Programado	**93.42%**	Ejecutado	**27.69%**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 173,431,245** equivalente a **21.67%**, del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato (si aplica)

Valor Anticipo amortizado _____ Valor Anticipo por Amortizar _____

DS

SOCINGS.A.S.

DocuSign Envelope ID: 0EBAB3AE-B978-4E5B-8151-C3FDF6B8F1A6

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

El objeto de la presente solicitud se debe a una **PRÓRROGA** al contrato No. 2118 (Número de Contrato)

ADICIÓN al contrato citado de N/A (Escriba el valor de la adición)

PRÓRROGA al contrato citado de **Hasta el 31 de diciembre de 2022** (Escriba el tiempo en días y/o meses)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

1. El Acta Modificatoria N°1 del contrato de referencia radicada por la interventoria bajo radicado numero 2022102000425804 el día 13 de agosto, la cual finalmente fue legalizada por las partes el dia 18 de octubre del 2022.
2. En el oficio N.º 202203144237 de Aguas Kapital manifiesta lo siguiente referente al tramo 6 “Calle comando de policía y colegio – San Mateo: Actualmente se encuentra en ejecución, inicio el 9 de mayo y se estima que finalice en septiembre del año en curso”. Sin embargo, en recorrido a la fecha no se ha iniciado la optimización de redes.
3.En el oficio N.º 202203144237 de Aguas Kapital manifiesta lo siguiente referente al tramo 7 “Manzana F9 y F10 Torcoroma: De acuerdo con la información suministrada por la dirección de mantenimiento las redes de acueducto y alcantarillado sanitario existentes se encuentran en buen estado y no requieren reposición”, sin embargo mediante comité de obra del día 2 de agosto se estableció las siguientes observaciones “A Intervenir hasta que se cuente con la optimización de Redes por partes de Aguas KPITAL S.A.-E.S.P.- Según comunicación enviada por AGUAS KPITAL S.A-E.S.P- a la Entidad, no se tiene priorizado este tramo y se encuentra en Tubería de Gress. Por lo anterior LA ENTIDAD Solicitará la priorización de este tramo dentro del cronograma de la Empresa de Servicios Públicos. Para que el Contratista de obra pueda ejecutar este frente”. A la fecha no se le ha dado solución a la problemática anteriormente mencionada.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

1. Teniendo en cuenta que la programación de obra se ha visto afectada notablemente por la falta de intervención de las redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Kpital SAS para los tramos de Comando de policía, Torcoroma, San Luis: Calle 18 y Calle 19M situación que ha conllevado a que el Contratista no pueda culminar las obras objeto del Contrato de obra No. 2118 de 2022 y a su vez no pueda cumplir con el plazo contractual. La Interventoría ve necesaria la prórroga al Contrato de obra para que se puedan intervenir los frentes inicialmente contemplados dentro del anexo técnico.

2. La Interventoría recomienda que se realice prontamente la reunión solicitada con el acompañamiento de la Ingeniera Eliana Medina, la oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y la Supervisión con el fin de atender el requerimiento realizado por el Contratista SOCING SAS. Ya que se hace prioritario definir el alcance contractual y atender el requerimiento realizado por la Supervisión de adición y prórroga.

DS

SOCINGS.A.S.

DocuSign Envelope ID: 0EBAB3AE-B978-4E5B-8151-C3FDF6B8F1A6

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

Teniendo en cuenta que en el contrato 2118-2022 correspondiente al lote N°1 es el que tiene mas vias con las redes en gres y la empresa Aguas Kpital las tenia priorizadas para el cambio de redes pero que hasta el momento viene atrazada en las ejecuciones de las redes de las vias contractuales del contrato 2118-2022 y por motivo de la ola invernal se requiere una prorroga para el contrato 2118 hasta el 31 de diciembre de 2022


Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No.1 nombrado como programación prorroga el cual constituye parte integral de esta solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a a los (días en número) días del mes de (mes en letras) de (año en número}.

DocuSigned by:

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA

DF18BE44DFE545E...

Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

Representante Legal - Interventoría

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

Elaboró Ing. Lesby Yohana Lazaro Vo.Bo 

Revisó Ing. Alejandro Medina Vo.Bo

Aprobó Ing. Guzman Eduardo Perez Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.

DS

SOCINGS.A.S.