ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2020540010054 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 2 (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** ADICIÓN Y PRÓRROGA **A CONTRATO DE** INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 1989 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-CMA-006- 2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 5 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER"

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO No.** 1989 (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** SIM-CMA-006- 2021 (No. de proceso)

INTERVENTORÍA (Seleccione el tipo de contratista solicitante) **CONSORCIO HGR-INCON** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** 901526714-7 (Escriba el NIT del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **CC** 13.503.541 (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor)

APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción) **CARLOS ARTURO GOMEZ RIVERA** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **CC** 13.492.870 (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEIS(06) MESES (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 129.411.971,67 (Escriba en este espacio el valor del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS: N/A

No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS N/A

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEIS(06) MESES

(Escriba en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES: **N/A**

ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
		TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES		**No. DÍAS**	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN **11** (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

ADICIONES: N/A

Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** **$** -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** **$** **129.411.972**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Avance % 92% Según Informe ejecutivo de 04-11-2022

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 0** equivalente a 0% , del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato (si aplica)

Valor Anticipo amortizado **N/A** Valor Anticipo por Amortizar **N/A**

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

El objeto de la presente solicitud se debe a una **ADICIÓN Y PRÓRROGA** al contrato No. 1989
(Número de Contrato)

ADICIÓN al contrato citado de $ 21.731.782,00
(Escriba el valor de la adición)

PRÓRROGA al contrato citado de 1 MES Y 4 DIAS
(Escriba el tiempo en días y/o meses)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

Los contratistas realizan la solicitud a Interventoría CONSORCIO HGR-INCON, la cual es avalada según oficio HGR-CUC-01-080822, de fecha 8 de agosto de 2022, una vez conocido el alcance de cada proyecto, por lo cual se realiza solicitud a supervisión de los recursos que se requieren para poder adicionar en un porcentaje equivalente al 16.79% y de esta forma garantizar la igualdad de condiciones de todo el ejercicio contractual, por lo cual se hace solicitud formal de adición contractual tomando en cuenta las mayores incidencias que se requieren en dedicación de equipo profesional por parte de interventoría, al igual que otros costos necesarios debido para garantizar el control requerido por el contratista respecto el alcance del proyecto, dadas las incidencias en el aumento de cantidades arrojadas según los resultados de los estudios y diseños aprobados por parte de Interventoría,

Basado en lo anterior, se ajustan las cantidades a los ítems no previstos faltantes para ser incluidas en el proceso de obra Licitación pública SIM-LP-001-2021 CONTRATO 1973/2022 Lote 1 y 1962/2022 Lote 2 “ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO DE LA CALLE 5TA DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, tomando en cuenta que la obra debe ser ejecutada y ajustada en su totalidad a los resultados de los estudios y diseños.

Tomando en cuenta que el proyecto demandó un tiempo prudencial para la elaboración de estudios y diseños por parte del contratista y conocer el verdadero estado de la ejecución de labores contratadas, y para lograr un mayor alcance atendiendo lo contratado, al igual que las incidencias del clima y trámites requeridos es necesario prorrogar en tiempo con plazo estimado hasta el 15 de diciembre de 2022 al igual que adicionar los recursos, los cuales han sido estudiados y conceptualizados a la necesidad del proyecto, toda vez que inicialmente se tenían unos ítems contractuales que quedaban cortos para terminar este objeto y las condiciones finales requieren de mayor capacidad por parte de la interventoría con el fin de poder ejercer sus obligaciones tomando en cuenta el objeto pactado.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

N/A

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

Que, dadas las circunstancias descritas es necesario mantener las condiciones técnicas del Contrato 1989 de fecha 22 de abril de 2022 con el fin de poder asignar los recursos que se requieren para lograr un mayor tiempo requerido para la ejecución de las obras del proyecto inicialmente contratado, y las cuales se estiman requieren de prórroga en un (01) mes y CUATRO (04) días al tiempo inicialmente pactado de seis (06) meses más para el caso de ejecución de interventoría.

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar CONCEPTO FAVORABLE, al trámite de Adición No. 01 y Prórroga No. 01 del Contrato No.1989 de fecha 22 de abril de 2022, atendiendo lo planteado en CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 67/100 PESOS M/CTE ($151.143.753,67), con lo cual se permite dar el trámite de lo anteriormente descrito.

Notas:

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a a los (días en número) días del mes de (mes en letras) de (año en número}.

(Firma)	(Firma)
(Nombre) (Nombre) LEONEL GÜIZA RUEDA	(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Representante Legal - Interventoría	Supervisor del contrato

Elaboró	CARLOS ARTURO GOMEZ RIVERA	Vo.Bo	
Revisó	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	Vo.Bo	
Aprobó	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	Vo.Bo	

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.