1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	4
FECHA:	11 de noviembre de 2022
CONTRATO Nº	265 de 2022
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÒN
CUANTIA INICIAL:	$ 132.613.600,00
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	259 del 21 de enero de 2022
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1421 del 28 de junio de 2022
FECHA DEL CONTRATO:	28 de junio de 2022
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	Siete (7) meses, sin superar el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de julio de 2022
INFORME DE INTERVENTORIA No. 1:	01 de julio de 2022 a 31 de julio de 2022
INFORME DE INTERVENTORIA No. 2:	01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022
INFORME DE INTERVENTORIA No. 3:	01 de septiembre de 2022 a 30 de septiembre de 2022
PERIODO:	01 de octubre de 2022 a 31 de octubre de 2022
SUPERVISOR:	EDWIN RUIZ BARRIOS
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	N. A
Nº DE ADICIÓN:	N. A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N. A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N. A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N. A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N. A

2. FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA pagara el valor del contrato así:

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA, pagará el valor del contrato de la siguiente forma: en cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por un multiplicador.

La CRA como requisito previo para autorizar pagos, verificara que el Contratista se encuentre al día con los aportes al sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la normatividad vigente.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha se le han realizado los siguientes pagos a este contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Acta de recibo parcial No. 1	$18.944.800,00
Acta de recibo parcial No. 2	$18.944.800,00
Acta de recibo parcial No. 3	$18.944.800,00

4. GARANTIA DEL CONTRATO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)

ASEGURADORA:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**1510129372801**
OBJETO DEL SEGURO:	La presente póliza cuenta con las coberturas descritas en la caratula de la misma con el fin de cubrir las obligaciones descritas en el contrato No. 0265-2022 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 30-JUN-2022 Hasta 30-JUN-2023 **Salarios y prestaciones sociales:** Desde 30-JUN-2022 Hasta 31-DIC-2025 **Calidad del servicio** Desde 30-jun-2022 Hasta 31-DIC-2025
FECHA DE LA POLIZA:	30 de junio de 2022	**FECHA DE APROBACION:**	30 de junio de 2022

ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO

ASEGURADORA:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**1510129372801**
OBJETO DEL SEGURO:	La presente póliza cuenta con las coberturas descritas en la caratula de la misma con el fin de cubrir las obligaciones descritas en el contrato No. 0265-2022 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 01-JUL-2022 Hasta 01-JUL-2023 **Salarios y prestaciones sociales:** Desde 01-JUL-2022 Hasta 01-ENE-2026 **Calidad del servicio** Desde 01-JUL-2022 Hasta 01-ENE-2026
FECHA DE LA POLIZA:	12 de julio de 2022	**FECHA DE APROBACION:**	02 de septiembre de 2022

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta Certificación de parafiscales, así mismo presenta soporte de pago de las planillas (Ver Anexo).

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presento para su aprobación las pólizas de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales (garantía única) No. 1510129372801.

- Se realizó la aprobación de la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales (garantía única) No. 11510129372801, por parte del Director General de la CRA a través de la plataforma Secop 2.

- Se firmó el acta de inicio de interventoría el día 01 de julio del 2022.

- El contratista presento mediante radicado No. 202214000071692 el informe de interventoría No. 1.

- El contratista presento mediante página web de la corporación el día 08 de agosto de 2022 la factura y todos los documentos soportes para el tramite de pago del acta de recibo parcial No. 1.

- El contratista presento mediante correo electrónico el informe de interventoría No. 2 el día 6 de septiembre de 2022.

- El contratista presento mediante página web de la corporación el día 06 de septiembre de 2022 la factura y todos los documentos soportes para el trámite de pago del acta de recibo parcial No. 2.

- El contratista presento mediante radicado No. 202214000094652 el informe de interventoría No. 3.

- El contratista presento mediante página web de la corporación el día 11 de octubre de 2022 la factura y todos los documentos soportes para el trámite de pago del acta de recibo parcial No. 3.

- El contratista mediante página web de la Corporación presentó el día 10 de noviembre de 2022,la factura y todos los documentos soportes para el trámite de pago del acta de recibo parcial No. 4

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

El contratista JAIRO GRANADOS LEÓN presento informes de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El Contrato de obra No. 265 de 2022, presenta un avance de ejecución del 57,1%

Lo anterior basado en Actas de avance e informes presentados por la Interventoría externa para este contrato.

11. OBSERVACIONES

El contratista presento los documentos para tramite de pago del acta de recibo parcial No. 4 de fecha 03 de noviembre de 2022 a través de la pagina web de la Corporación.

12. CONCLUSION

Revisado y aprobado satisfactoriamente la documentación presentada por CONTRATISTA, se considera viable técnicamente la cancelación del pago del acta de recibo parcial No. 4, equivalente a la suma de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($18.944.800,00).**

Cabe resaltar que los valores a cancelar en la presente acta son las presentadas por el interventor JAIRO GRANADOS LEÓN, quien supervisa las actividades contrato No. 00000261 de 2022.

13. ANEXOS

- Factura
- Formato recibo a satisfacción
- Planillas de pago Seguridad Social
- Informe de interventoría No. 4
- Acta de recibo parcial No. 4



EDWIN RUIZ BARRIOS
Supervisor