CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22000913 H4 2022
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL
CONTRATISTA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
OBJETO	MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO - SAN VICENTE DEL CAGUÁN
VALOR	CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($170.820.274) INCLUIDO IVA Y AIU SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CUATRO (04) MESES.
FECHA LEGALIZACIÓN	23 de mayo de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE BELTRÁN Profesional Aeronáutico II Dirección Regional Centro Sur

En la ciudad de Bogotá D.C., el 18 de noviembre de 2022 se reunieron con el fin de suscribir el acta de suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato de obra No. 22000913 H4 2022, el contratista ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO identificado con cedula de ciudadanía no. 11.795.704 de Quibdó Chocó actuando en calidad de representante legal de la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES con Nit. 811.018.040-6, el ordenador del gasto JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR y el supervisor del contrato JORGE BELTRÁN, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se suspende el CONTRATO, por las siguientes razones:

Se hace necesaria suspender el tiempo del contrato por un término de dos (02) días calendario contados a partir del 20 de noviembre de 2022. Conforme a Informe de IDEAM (2022) de predicción climática a corto (Noviembre), mediano (Diciembre y Enero) y largo plazo (Febrero, Marzo y Abril), la región de la Amazonia donde se ubica San Vicente del Caguán específicamente el Aeropuerto Eduardo Falla Solano en el Departamento del Caquetá se señala que: en el mes de noviembre *"Amazonía: Se estiman precipitaciones dentro de los promedios climatológicos en gran parte de la región."*

Que en el mes de octubre conforme a Informe de IDEAM (2022), se predijeron precipitaciones entre el 20 a 30% por encima de las normales climáticas dentro de la región amazónica, del mismo modo se esperaban lluvias deficitarias entre el 20 y 30% dentro del noroccidente y sur de Caquetá y centro este del amazonas.

Así mismo, el IDEAM mediante comunicado especial 029 de mayo 24 de 2022 público el pronóstico de la Oficina Nacional de Administración Oceanica y Atmosférica – NOAA, "*la temporada de huracanes de 2022 se extiende del primero de junio al 30 de noviembre, predice un 65% de probabilidad de una temporada superior a la normal, un 25% de probabilidad de una temporada casi normal y un 10% de probabilidad de una temporada inferior a lo normal estación"*

Que las condiciones ambientales persisten impidiendo el normal avance en la ejecución debido al fenómeno de la niña que afecta a todo el país, inclusive con grave afectación a tal grado que en varias partes y zonas se ha declarado la emergencia climática.

Se hace indispensable aumentar suspender el tiempo del contrato de común acuerdo para verificar si es oportuna la prorroga en tiempo y adición en valor del contrato, por lo anterior se dan lo siguiente:

ACUERDOS

- Suspender el plazo de ejecución del presente contrato por un término de dos (02) días, contados a partir del 20 de noviembre de 2022 y hasta el 22 de noviembre de 2022.

- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el 23 de noviembre de 2022.

- El contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES al reinicio de la ejecución del contrato presentará al Supervisor el nuevo cronograma de ejecución, para la respectiva aprobación.

- El contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES se compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe cumplirse una vez se levante la suspensión o a más tardar al tercer día siguiente del levantamiento.

- La presente suspensión no aumenta en forma alguna el valor del contrato, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,

ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO
Representante Legal
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
Contratista

JORGE BELTRÁN
Supervisor

JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR
Ordenador del Gasto

Proyecto: HORACIO TRILLOS PEREZ – Abogado Contratista DRCS
Visto Bueno: HORACIO TRILLOS PEREZ – Abogado Contratista DRCS
JUAN CARLOS RAMIREZ – Contratista DRCS Apoyo Técnico