INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

AL : Señor

Bogotá D.C, **24-11-2022**

Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Carlos Augusto Morales Hernandez, el informe de supervisión No.02 del contrato No.001-142-2022 de acuerdo con la siguiente información

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-142-2022

CONTRATISTA: CONTRATISTA: SAFE TECH COLOMBIA S A S

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

VALOR DEL CONTRATO: $1.073.000.000 INCLUIDO IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 100 DÍAS CALENDARIO, POSTERIOR A LA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO ____

Aclaratorio No. 1 – Lugares de Entrega	Modificatorio No. 1. Forma de Pago
Modificatorio No. 2 – Adición No. 1	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.24	De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados.	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.25	El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
10.1.26	El CONTRATISTA deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
10.1.27	El CONTRATISTA deberá en mínimo 72 horas antes de cada una de las entregas, enviar a los SUPERVISORES DEL CONTRATO y ENLACES, la relación de equipos a entregar, ítems por entrega y las correspondientes cantidades, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conducto, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso. etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad de las sedes regionales.	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
10.1.28	Firma del acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
10.1.29	La entrega de los bienes adquiridos se realizará acorde a lo establecido en el numeral LUGARES DE ENTREGA Y/O EJECUCION DEL CONTRATO	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
10.1.30	Los bienes adquiridos deberán entregarse a más tardar, dentro de los cien (100) días siguientes a la legalización del contrato	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
10.1.31	Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado de funcionamiento, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.32	Los elementos a suministrase no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin generar costos adicionales para el contratante, por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato.	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	
10.1.33	Todos y cada uno de los productos, así como todas las herramientas, utensilios y artículos que se empleen en cualquier circunstancia, serán suministrados por el CONTRATISTA y deben estar acordes con lo requerido por las entidades reguladoras y las actividades a ejecutar.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Desde su ejecución
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista	Realizar seguimiento al cumplimiento de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales; en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
3	Operacional	Deficiencia en la calidad de los equipos o material de fabricación	Garantía de calidad de los bienes entregados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
4	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Realizar el seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
5	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso.	Garantizar estudios y documentos previos acordes al objeto contractual	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución

6	Operacional	Revocatoria del proceso de selección.	Garantizar estudios y documentos previos acordes al objeto contractual	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
7	Operacional	Selección de nuevo contratista	Evaluación proceso contractual	Comités Evaluadores	Hasta el plazo de ejecución
8	Operacional	Transporte de los equipos hasta el lugar de entrega	Garantía de cumplimiento	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
9	Operacional	Incumplimiento del contrato en las entregas de los productos	verificar minuciosamente los estudios de mercado y solicitar mayor número de cotizaciones	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
10	Económico	Los bienes y servicios a contratar no se encuentran acordes al mercado	Estipulación contractual que fije los precios	Contratista	Hasta el plazo de ejecución

Nota: Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en por las Entradas de Mercancía al Almacén General y los documentos soporte, aportados y generados por el supervisor Local encargado de la recepción de los equipos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución de la aceptación de la Oferta

Nota: Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en por las Entradas de Mercancía al Almacén General y los documentos soporte, aportados y generados por el supervisor Local encargado de la recepción de los equipos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$1.090.211.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)	**N/A**			
Factura No.99	15-11-2022	$68.357.412,76	$998.390.358,53	N/A
Factura No.100	15-11-2022	$91.820.641,47	$930.032.945,77	N/A
Subtotal (A-05-01-01-004-004-09)	**15-11-2022**	**113.052.646,56**	**412.246.089,44**	N/A
Subtotal (A-05-01-01-004-003-09)	**15-11-2022**	**47.125.407,67**	**517.786.856,33**	N/A

Nota: Antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance: 14.692% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el pago de las facturas 99 y 100 de las entregas realizadas en la Regional Antioquia Chocó y Regional Centro, sin embargo hago la salvedad que no me encontraba en la recepción de los equipos para constatar la entrega en las condiciones y especificaciones pactadas, sin embargo, se encuentran las actas de recibo a satisfacción emitida por los Supervisores Locales de cada una de las regionales, por tal razón y en beneficio de la Buena Fe, doy aval para que se trámite y se paguen las facturas anteriormente señaladas.

Cordialmente,

Cont. Pub y Esp. **EMMA PERNET DE LOS REYES**
Supervisora del contrato No. 001-142-2022