MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº 002971
Código Asunto 5001903
ALCALDÍA DE GRANADA COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 24/11/2022 Hora 09 03 AM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Firma

Medellín, 22 de noviembre de 2022 **IAG-039**

Señores:
Secretaría de infraestructura
Atn. Joaquín Zapata Ospina.
Secretario de Infraestructura
Municipio de Granada Calle 20 Nro. 20-05 infraestructura@granada-antioquia.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO 128-2022 PARA LA INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA EL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE RODADURA EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 27 GRANADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRIVO DE ASOCIACIÓN NO. 21AS113B0054 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA – ANTIOQUIA

ASUNTO: Solicitud de adición y prórroga No.3 contrato de interventoría

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud de prórroga por un periodo de trece (13) días calendario realizada por parte del contratista de obra mediante oficio ING123-48-2022 y el concepto favorable emitido por esta interventoría a través del comunicado IAG-038, donde se realiza un análisis de los argumentos presentados por el contratista frente a las dificultades presentada en obra principalmente, la relacionada con las fuertes lluvias que han afectado al Municipio de Granada y que a su vez afectan las actividades que se vienen desarrollando en el descole de las redes de alcantarillado, generando atrasos a la terminación de las redes de alcantarillado y por tanto a los avances del pavimento rígido. Se hace necesario igualmente, una adición y ampliación del contrato de interventoria relacionado en la referencia.

De acuerdo a lo anterior, y con el fin de continuar ejerciendo adecuadamente nuestras labores de supervisión y verificación del proyecto; solicitamos mediante el presente comunicado una ampliación de plazo del contrato de interventoría por un periodo de trece (13) días calendario y una adición de recursos de $7.219.633, de acuerdo al cuadro anexo, para cubrir los costos de interventoría durante el periodo de prórroga.

Cordialmente.

Diana Marín Areiza.
Directora de interventoría

Anexo: Detalle adición de recursos de interventoría.

Alcaldía

Contrato Nro:	128-2022	
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrativo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de	

ADICIÓN DE RECURSOS TRES DÍAS CALENDARIO

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)					PRESENTE Adición por 13 días	
Descripción	Cantidad	% de Dedicación	Salario		Plazo (meses)	Valor total
Director de Interventoría	1,00	25,00%	$	10.500.000	0,43	$ 1.137.500
Residente de Interventoría	1,00	100,00%	$	2.369.000	0,43	$ 1.026.567
Tecnólogo SST de Interventoría	1,00	15,00%	$	6.800.000	0,43	$ 442.000
Personal Técnico No Profesional de Obra - Viáticos						
Secretaria	1,00	10,00%	$	1.500.000	0,43	$ 65.000
				Subtotal		$ 2.671.067
				Factor Multiplicador		2,11
						$ 5.635.951
Otros Costos de Personal						
Descripción	Cantidad	Unidad de Medida		Valor Unitario	Plazo (meses)	Valor total
Valor Estimado Para Provisión De Horas Extras Del Equipo De Tecnólogos. (Provisión Que Se Utilizará Siempre Y Cuando Las Horas Extras Hayan Sido Debidamente Autorizadas Por Parte Del Supervisor Designado Por El Departamento De Antioquia Y Sólo Para Los Casos En Que Estrictamente Se Requieran. El Valor De La Hora Se Calculará De Acuerdo Con El Salario De Los Tecnólogos Ofrecido En Este Formulario Por El Contratista, El Cual Y El Mismo Será Afectado Por El Factor Multiplicador Presentado Por Éste. Por Ningún Motivo Podrán Superar El Monto Establecido.)	0,00		$	800.000	0,00	$ -
Gastos De Alojamiento, Transporte Y Alimentación	2,00		$	200.000	0,43	$ 173.333
TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL						$ 5.809.284
Otros Costos Directos						
Gastos de Transporte, alquiler de equipo y otros (se paga contra factura y resultados si aplica)						
Papelería	1,00		$	120.000	0,43	$ 52.000
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) Mensual En Campo	1,00		$	120.000	0,43	$ 52.000
Tarifa Puesto De Trabajo Del Personal De Oficina De Campo, Incluye: Alquiler De Un (1) Equipo De Computo Completo, Escritorio, Silla Y Otros Enseres De Oficina Por Puesto De Trabajo	1,00		$	203.000	0,43	$ 87.967
Impresora en Obra (alquiler)	1,00		$	151.659	0,43	$ 65.668
Otros costos (Se pagan contra factura y resultados si aplica)						
Plan aplicación protocolo sanitario para la obra PAPSO	1,00					$ -
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 257.634
Valor Básico Total						$ 6.066.918
IVA - 19%						$ 1.152.715
COSTO TOTAL (A+ B + Pólizas C + IVA)						$ 7.219.633

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA ENVIADA
Radicado Nº: 001611
Código Asunto 5001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 24/11/2022 Hora 09 39 AM
ALCALDIA MUNICIPAL

Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 1 de 1

0500

Ingeniero
MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Interventor contrato de obra 123-2022
Interventoria 128-2022
Medellín

Asunto: Respuesta a oficio IAG-039

Cordial saludo

Una vez analizadas las razones que soportan la solicitud de adición y prórroga al contrato de Interventoria N° 123 de 2022 cuyo objeto **"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrivo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de servicios Públicos, Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y el municipio de Granada – Antioquia"**, la Administración Municipal ha destinado los recursos por valor de $ 7.219.633, con el fin de continuar con las actividades propias de Interventoria, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

Así mismo se ha aprobado prorrogar el contrato en trece (13) días.

Por lo anterior, desde esta Secretaría se adelantarán los trámites administrativos necesarios para la modificación contractual.

Cordialmente,

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Secretario de Infraestructura Pública

Elaboro: Iván Hoyos García Contratista	Revisó: Joaquín Zapata Ospina Secretario de Infraestructura Pública	Aprobó: Joaquín Zapata Ospina Secretario de Infraestructura Pública

Contáctenos
Teléfono (+57 4) 8320549
Correo electrónico info@granada-antioquia.gov.co
Dirección Calle 20 No 20 - 05, Granada - Antioquia.
Código postal 054410

Unidos por GranadaMejor

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GRANADA

Nit: 890.983.728

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00681

Fecha de Expedición: 22/11/2022

Documento de Identidad:	5
Nombre:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2022 del MUNICIPIO DE GRANADA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.005.30.3002.4003.02 0.002	Alcantarillados optimizados -RB	3.510.271,00
2.3-16-2.02.02.005.50.5001.2402.01 6.002	Vía urbana rehabilitada -RB	3.709.362,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

Otrosí N° 3 al contrato N° 128-2022 cuyo objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrivo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de servicios Públicos, Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y el municipio de Granada – Antioquia".

Secretario(a) de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_cdp_granada.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA EUGENIA GOMEZ GIRALDO, el día: martes, 22 de noviembre de 2022 siendo las: 16:13:24

MUNICIPIO DE GRANADA

NIT. 890983728-1

SOLICITUD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

Fecha de la solicitud (dd-mm-aaaa)	22/11/2022	Tipo de Solicitud:	Inicial		Adición	X

Información del solicitante	
Dependencia	Secretaría de Infraestructura y vivienda
Nombre del solicitante	JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Cargo	Secretario de Infraestructura y vivienda

Objeto contractual (descripción del bien o servicio a adquirir)

Otrosi N 3 al contrato N° 128-2022 cuyo objeto "Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrivo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de servicios Públicos, Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y el municipio de Granada – Antioquia"

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
2 3-16-1 02 02 005 30 3002 4003 020.002	Alcantarillados optimizados – RB	Agua potable y saneamiento básico	$ 3 510.271
2 3 16-2 02 02 005 50 5001 2402 016 002	Vía urbana rehabilitada – RB	Cofinanciación	$ 3.709 362
		Total Solicitud	$ 7.219.633

Valor en letras:	Siete millones doscientos diecinueve mil seiscientos treinta y tres pesos				
Tipo de gasto		**Funcionamiento:**		**Inversión:**	X

Datos de Inversión

Información Plan de Desarrollo

Línea Estratégica:	AMBIENTE Y TERRITORIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIP	**Programa:**	SANEAMIENTO BÁSICO-Mejores Vías para Todos
N° Proyecto BPIN:	2021053130030	**Nombre del Proyecto:**	Plan Maestro de Alcantarillado zona urbana corregiuto de Santa Ana-Mejor infraestructura vial

Clasificador Programático de la Inversión

SECTOR	**Código** (2 dígitos)	**Nombre**
	40-24	Vivienda, ciudad y territorio -Transporte
PROGRAMA	**Código** (4 dígitos)	**Nombre**
	4003-2402	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico-Infraestructura red vial regional

CPI -Indicador Producto (7 dígitos)	**Denominación**	**Valor ($)**	***CPC -Subclase (5 dígitos)**	**Denominación**	**Valor**
4003020	Alcantarillados optimizados	3.510 271	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	3.709.362
2402016	Puente ampliado o rectificado en via secundaria	3.709.362	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeneria civil	3.510.271
					7.219.633

* Clasificacion Central de Productos (CPC) (dane.gov.co)

En caso de adición presupuestal

Nombre o razón social del beneficiario	**Documento de identidad del Beneficiario**	**Plazo inicial del contrato**	**N° de CDP Inicial**
MARIO DE JESUS GIL CARDONA	8291216	5 meses	135 del 29/01/2022 493 del 5/08/2022

Datos de recepción:

Firma del Solicitante	**Aprobación Banco de Programas y Proyectos** (Sello firma y consecutivo)
	CERTIFICADO CORRECTAMENTE NOV 2022 BANCO DE PROYECTOS
Fecha de Recepción:	**Hora:**

Firma Funcionario (Ilegible)

Alcaldía Granada - Antioquia	ESTUDIO PREVIO MODIFICACION CONTRATO	Código: Versión: 01 Fecha: 26/02/2015 Página 1 de 6

FECHA	24	11	2022	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
	DD	MM	AAAA	DEPENDENCIA

OTROSI: ADICIÓN [X] PRÓRROGA [X] MODIFICACIÓN CONTRACTUAL [ ]

A. ANTECEDENTES

CONTRATO:	128-2022
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrativo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de servicios Públicos, Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y el municipio de Granada – Antioquia
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	6 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	31 de mayo de 2022
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de Noviembre de 2022
CONTRATISTA:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
CC / NIT	8291216
SUPERVISOR:	JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA

B. PRÓRROGAS

OTROSI	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	60 días
2	30 días

C. SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENCIONES

ACTAS N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

D. VALORES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ($ 50.572.496) Cincuenta millones quinientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos

VALOR ADICIONES

OTROSI	VALOR ($)
1	$ 33.714.997
2	$16.660.831

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($ 100.948.324) Cien millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos

E. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar un otro si de:

ADICIÓN: diecinueve mil seiscientos	X	contrato anteriormente citado de Siete millones doscientos treinta y tres pesos
PRÓRROGA:	X	contrato anteriormente citado de trece (13) días
SUSPENCIÓN:		contrato anteriormente citado de _____ días
OTROS:		Modificación del presupuesto

F. ESTADO FÍSICO Y FINANCIERO

Hasta el 22 de noviembre de 2022, el contrato se encuentra en un avance de ejecución del 50%

Valor actual del contrato: $100.948.324
Valor cancelado: $ 33.714.997
Saldo $ 67.233.327

G. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El Municipio de Granada y MARIO DE JESUS GIL CARDONA, celebraron el contrato N°128-2022, cuyo objeto es Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrativo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de servicios Públicos, Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y el municipio de Granada – Antioquia".

La Interventoría a través del oficio IAG-039, expone los argumentos con los cuales se justifica la prórroga al contrato de obra y por consiguiente solicita la prórroga y adición al contrato de Interventoria según lo siguiente:

De acuerdo con la solicitud de prórroga por un periodo de trece (13) días calendario realizada por parte del contratista de obra mediante oficio ING123-48-2022 y el concepto favorable emitido por esta interventoría a través del comunicado IAG-038, donde se realiza un análisis de los argumentos presentados por el contratista frente a las dificultades presentada en obra principalmente, la relacionada con las fuertes lluvias que han afectado al Municipio de Granada y que a su vez afectan las actividades que se vienen desarrollando en el descole de las redes de alcantarillado, generando atrasos a la terminación de las redes de alcantarillado y por tanto a los avances del pavimento rígido. Se hace necesario igualmente, una adición y ampliación del contrato de interventoría relacionado en la referencia.

De acuerdo a lo anterior, y con el fin de continuar ejerciendo adecuadamente nuestras labores de supervisión y verificación del proyecto; solicitamos mediante el presente comunicado una ampliación de plazo del contrato de interventoría por un periodo de trece (13) días calendario y una adición de recursos de $7.219.694, de acuerdo al cuadro anexo, para cubrir los costos de interventoría durante el periodo de prórroga.

Teniendo en cuenta la solicitud de prórroga presentada por parte del contratista de obra mediante oficio ING123-48-2022 y el concepto favorable emitido por la Interventoria del proyecto a través de comunicado IAG-030, donde realiza un análisis de los argumentos presentados por el contratista de obra, la supervisión por parte del Municipio considera importante prorrogar el contrato de Interventoria a fin de garantizar la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto.

En vista de lo anterior, la supervisión del contrato, ha aprobado la solicitud de prórroga al contrato en trece (13) días.

Vale mencionar que para el Municipio de Granada es importante contar con esta Interventoria, la cual es el enlace para el seguimiento y reporte de la información del proyecto que se realiza

semanal y mensualmente a la Gerencia de Servicios Públicos, entidad que cofinancia el proyecto a través del Convenio Interadministrativo de Asociación No. 21AS113B0054.

Por lo anterior se aprueba la ampliación del plazo en trece (13) días

A continuación se presenta el presupuesto necesario para cubrir la prórroga del contrato:

ADICIÓN DE RECURSOS TRECE DÍAS CALENDARIO

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico) — PRESENTE Adición por 13 días

Descripción	Cantidad	% de Dedicación	Salario	Plazo (meses)	Valor total
Director de Interventoria	1,00	25,00%	$ 10.500.000	0,43	$ 1.137.500
Residente de Interventoria	1,00	100,00%	$ 2.369.000	0,43	$ 1.026.567
Tecnólogo SST de Interventoría	1,00	15,00%	$ 6.800.000	0,43	$ 442.000
Personal Técnico No Profesional de Obra - Viáticos					
Secretaria	1,00	10,00%	$ 1.500.000	0,43	$ 65.000
			Subtotal		$ 2.671.067
		Factor Multiplicador			2,11
					$ 5.635.951

Otros Costos de Personal

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Plazo (meses)	Valor total

Valor Estimado Para Provisión De Horas Extras Del Equipo De Tecnólogos. (Provisión Que Se Utilizará Siempre Y Cuando Las Horas Extras Hayan Sido Debidamente Autorizadas Por Parte Del Supervisor Designado Por El Departamento De Antioquia Y Sólo Para Los Casos En Que Estrictamente Se Requieran. El Valor De La Hora Se Calculará De Acuerdo Con El Salario De Los Tecnólogos Ofrecido En Este Formulario Por El Contratista, El Cual Y El Mismo Será Afectado Por El Factor Multiplicador Presentado Por Éste. Por Ningún Motivo Podrán Superar El Monto Establecido.)	0,00		$ 800.000	0,00	$ -	
Gastos De Alojamiento, Transporte Y Alimentación	2,00		$ 200.000	0,43	$	173.333
TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL					**$**	**5.809.284**
Otros Costos Directos						
Gastos de Transporte, alquiler de equipo y otros (se paga contra factura y resultados si aplica)						
Papeleria	1,00		$ 120.000	0,43	$	52.000
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) Mensual En Campo	1,00		$ 120.000	0,43	$	52.000
Tarifa Puesto De Trabajo Del Personal De Oficina De Campo, Incluye: Alquiler De Un (1) Equipo De Computo Completo, Escritorio, Silla Y Otros Enseres De Oficina Por Puesto De Trabajo	1,00		$ 203.000	0,43	$	87.967
Impresora en Obra (alquiler)	1,00		$ 151.659	0,43	$	65.668
Otros costos (Se pagan contra factura y resultados si aplica)						
Plan aplicación protocolo sanitario para la obra PAPSO	1,00				$ -	
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$**	**257.634**
Valor Básico Total					$	6.066.918
IVA - 19%					$	1.152.715
COSTO TOTAL (A+ B + Pólizas C + IVA)					**$**	**7.219.633**

H. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El articulo 40 parágrafo de la Ley 80 de 1993 y el articulo 28 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 del 07 de Julio de 2008 – Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007, sobre la modalidad de Selección, publicidad y selección objetiva y se dictan otras disposiciones, establece los límites bajo los cuales se pueden adicionar los contratos estatales, en efecto, la regla general es que pueden ser adicionados ilimitadamente en tiempo y tan sólo hasta 50 por ciento de su valor inicial. En este sentido, la adición del contrato se deberá entender que se realiza con el contrato inicialmente celebrado, diferente situación si éste se terminó y la entidad contratante decide no continuarlo y de igual forma la entidad estará en total libertad para contratar la misma labor con otro contratista de persistir la necesidad a tal servicio.

I. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO

Los gastos que demande la legalización estarán a cargo del contratista. Y Los que genere para el Municipio serán cubiertos con cargo a la disponibilidad presupuestal Nro. 681 de 22 de noviembre de 2022, de conformidad con los rubros presupuestales N° 2.3-16-1.02.02.005.30.3002.4003.020.002 denominado "Alcantarillados optimizados – RB" ($ 3.510.271); 2.3-16-2.02.02.005.50.5001.2402.016.002 denominado "Vía urbana rehabilitada – RB" ($ 3.709.362) y compromiso presupuestal 682 del 24 de noviembre de 2022 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal

J. GARANTÍAS QUE DEBEN SER AMPARADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista deberá ampliar en plazo y valor las garantías las cuales deberán presentarse al Municipio de Granada para su aprobación.

Datos de quién elabora	Datos de quién revisa
Firma	Firma
JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA	JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Nombre	Nombre
	Fecha de Revisión: 24/11/2022

Firmas:

Elaboro: Iván Hoyos Garcia Contratista	Reviso: Joaquín Zapata Ospina	Aprobó: Joaquín Zapata Ospina

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00682

Fecha de Expedición: 24/11/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00681	22/11/2022

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 del decreto 111 de 1996 y en concordancia con el Estatuto Organico del Presupuesto Municipal Articulo 65 del Acuerdo 51 de 1996, se constituye Registro Presupuestal en los terminos y por las cantidades abajo especificadas

Documento de Identidad:	8.291.216
Nombre:	MARIO DE JESUS GIL CARDONA

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.005.30.3002.4003.02 0.002	Alcantarillados optimizados -RB	3.510.271,00
2.3-16-2.02.02.005.50.5001.2402.01 6.002	Vía urbana rehabilitada -RB	3.709.362,00

Valor en letras:
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

Otrosí N° 3 al contrato N° 128-2022 cuyo objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrivo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de servicios Públicos, Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia y el municipio de Granada – Antioquia".

Auxiliar de Tesoreria

Alcaldía	SOLICITUD CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Página	1 de 1
		Código:	GFI-FR-03
		Versión:	02
		Fecha:	01/10/2009

SOLICITUD No	SIF		
FECHA SOLICITUD	24	11	2022
	DÍA	MES	AÑO

TIPO DE SOLICITUD	INICIAL	
	ADICIÓN(*)	X

PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia de Hacienda)	
Nombre:	Gloria Emilse Garcia Arbelaez
Cargo:	Secretaria de Hacienda
Dependencia:	Secretaria de Hacienda
DE: (Datos del solicitante)	
Nombre:	JOAQUI EMILIO ZAPATA OSPINA
Cargo:	Secretario de Infraestructura y vivienda
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y vivienda

Nombre o razón social del beneficiario	MARIO DE JESUS GIL CARDONA		
Documento de Identidad No	8,291,216	Telefóno No	
Dirección			

CLASE DE CONTRATO		
Prestación de Servicios o suministro	Contratación Directa	Licitación

VALOR	($ 7.219.633) Siete millones doscientos diecinueve mil seiscientos treinta y tres pesos

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual definiendo el cómo, el cuando y el donde, de forma clara y precisa)

Otrosi N° 3 al contrato N° 128-2022 cuyo objeto "Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto Optimización de alcantarillado de aguas residuales, aguas lluvias y reposición de carpeta de rodadura en la carrera 21 entre calles 24 y 27 Granada, en el marco del convenio interadministrivo de Asociación No. 21AS113B0054 suscrito entre el departamento de Antioquia – Gerencia de servicios Públicos, Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia y el municipio de Granada – Antioquia".

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	681	FECHA DD/MM/AAAA	22	11	2022

AFECTACIÓN DEL PAC			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

EN CASO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL	
Plazo inicial del contrato	5 meses
No de Compromiso Inicial	

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA

El número de la solicitud inicia con el código de la dependencia: Secretaría de Gobierno. SG, Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico: SP, Secretaría de Hacienda. SH, Concejo Municipal: CM, Personería: PE (Cada dependencia controla consecutivos).Ejemplo: SOLICITUD No SG-001

FECHA DE RECIBO	24	11	2022
	DD	MM	AAAA