1.14.3-1-2 10987

Tunja, 24 de noviembre 2022

Doctor
WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ
Jefe Zona
Vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.
Centro Comercial Plaza Real Local 160
Ciudad

Asunto: **ENTREGA DE ADECUACIONES A LA RED DE GAS NATUAL TRAMO CARRERA 10° ENTRE CALLES 21 Y 22, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA PROYECTO PLAN BICENTENARIO FASE II.**

Cordial saludo.

Como ya es de su conocimiento, en este momento se adelanta el proceso de construcción de la Fase II del proyecto Plan Bicentenario, bajo la ejecución del **Contrato No. 1641 de 2019** cuyo objeto es: *"ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICO URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA"*; de la misma forma, ustedes como empresa encargada de proveer el servicio de gas natural en la ciudad hacen parte integral del proyecto y su participación es crucial para la correcta culminación del mismo.

Dentro de las actividades que actualmente se vienen adelantando, se encuentra la intervención al tramo vial que comprende la Carrera 10° entre las calles 21 y 25; mediante comités de obra realizados entre las partes intervinientes del proyecto, así como comunicaciones y requerimientos enviados a ustedes, hemos manifestado la importancia de dar celeridad a cualquier necesidad y actuación que surja durante el desarrollo del proyecto.

Entre las actividades pendientes a entregar por parte de VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. para el tramo de la Carrera 10° entre calles 21 y 22, se encuentra la adecuación, traslado y profundización de las redes de Gas

Natural; estas actividades hacen parte de la ruta crítica para la intervención de dicho tramo vial, por lo que las demoras en su entrega están generando un retraso en las actividades que el contratista de obra debe realizar, a su vez, afectando la correcta ejecución del Proyecto Plan Bicentenario Fase II.

Solicitamos respetuosamente a ustedes el compromiso, celeridad y colaboración que una empresa de su magnitud pueda brindar, para con un proyecto de tal importancia como lo es el Plan Bicentenario Fase II. Por lo anterior, requerimos de su presencia en la socialización con los habitantes del sector, que se realizará el próximo **Lunes 28 de noviembre, a las 3:00 p.m. en el Campamento de Obra de la Plazoleta San Francisco**, en donde ustedes expondrán el cronograma de actividades presentado para el tramo vial de la Carrera 10 entre calles 21 a 22, así como las situaciones que han generado retrasos en las obras.

De antemano expresamos toda la gratitud ante su colaboración y acompañamiento, esperando así poder dar una finalización apropiada a este proyecto.

Sin otro particular.

Cordialmente,

RONALD ZAMIR CADENA AVILA
Asesor de Planeación
Proyectó: Harold Gil Castillo – Contratista OAP
Revisó: Ronald Cadena Ávila Asesor Planeación

NIT.891800846 - 1
Calle 19 N° 9-95 Edificio Municipal - Centro Histórico
Tunja, Boyacá - 740 57 70 • planeacion@tunja.gov.co
• www.tunja-boyaca.gov.co •