OTRO SI DE ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3983083 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GONZAGA VALENCIA HERRERA.

Se realiza modificación de adición presupuestal No. 1 al contrato de obra **CO1.PCCNTR.3983083 del 2022,** lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 05 de septiembre de 2022, las partes suscribieron el contrato de obra de la referencia, cuyo objeto es: ***"Adecuación a las instalaciones del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Risaralda, para la vigencia 2022" 2.*** El plazo de ejecución de conformidad es de: PLAZO DE EJECUCIÓN: hasta el 09 de diciembre de 2022**. 3.** *El valor total del presente contrato asciende a la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($97.489.248).* **4.** El señor José Benjamín Ramírez López supervisor del contrato solicitó adición teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Conforme lo pactado en el contrato se inicia la obra, y los desmontes de los ítems contractuales se va viendo la necesidad de no desmontar completamente el cielo dado que este se encuentra bien fijado por lo sin desmontarlo totalmente. se revisan las instalaciones eléctricas existentes de elementos que no están contemplados contractualmente como son los aires acondicionados y la unidad odontológica. Se recibe la observación del asesor eléctrico el ingeniero Jaime Zuleta y como es imprescindible que de las instalaciones propuestas nos genere un certificado de conformidad RETIE, para el cumplimiento de la normatividad que exigen los servicios médicos. Que es necesario recoger las instalaciones eléctricas en mal estado y ubicarla en un tablero principal, dado que no podría certificar las actividades que no se van a ejecutar para dejar todo lo eléctrico en lo que se interviene el Servicio Médico asistencial. Teniendo en cuenta además que a la hora de dar al servicio el Ambiente con las instalaciones proyectadas y que la unidad odontológica que no se le ha intervenido, no quede funcionando, se toma de decisión de revisar estos ítems adicionales para ser pactados y tenerlos en cuenta y así tener el certificado de conformidad RETIE. Con la demolición de los muros livianos que se requieren cambiar con muros más rígidos que reciban los muebles en acero requeridos, se encuentran dobles espacios por lo que es necesario replantear los cuartos de residuos y pocetas, optimizando el espacio y se toma la decisión de no instalar dos pocetas de aseo que requieren más instalaciones hidrosanitarias y con el fin de optimizar el espacio por lo que se solicita instalar una poceta de aseo más grande y mayor altura en lugar de instalar 2 pocetas por lo que se pacta precio de una poceta más grande, y se disminuye la cantidad de 2 und. Se requiere hacer el cambio de especificaciones técnica de las instalaciones de todas GFICI. Estas conexiones son más especializadas y para condiciones de humedad, teniendo en cuenta que no todas las proyectas requieren ser especializadas, se solicita el cambio para tomas normales para el caso de interruptores y tomas que no se requiera como son los proyectados para equipos de cómputo e impresoras. Al disminuir la cantidad las tomas normales tienen menor precio y no se requieren en cumplimiento de la normativa. Con el avance de obra en un 80% de ejecución, se hace reunión nuevamente con los profesionales que laboran en el servicio médico para analizar las reformas hechas en el ambiente y surgen necesidades prioritarias que no habían sido tenidas en cuenta pero que se requieren en beneficio del Servicio Médico Asistencial y en espera de la habilitación por cumplimiento de la normativa que los rige. Se hace un recorrido de las áreas y se puede determinar que se requieren mayores cantidades de instalación de medias canas en PVC. Todo sitio donde se genere una arista por lo que se evalúan las cantidades faltantes. También con la instalación de los muebles proyectados se requiere hacer el cambio de las conexiones hidrosanitarias por lo que se plantea la necesidad de la instalación de llave de paso que maneje el servicio en cada punto final sin afectar todo el Servicio médico por lo que se plantea la instalación de llaves de paso y su respectiva tapa plástica dado que con la demolición de los muros existentes esta no se pudo mantener instaladas. Otro requerimiento fue la necesidad de insonorizar puertas y ventanas de los dos consultorios médico y odontológico; teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que se atienden son adultos mayores y la cercanía al coliseo donde cuando se tienen eventos no es posible prestar atención por el ruido. Teniendo en cuenta además que se ha tenido dificultad con el suministro de los materiales de aluminio y vidrio de estos elementos y que el aluminio anolock de las ventanas de la fachada trasera ya no se consiguen en el mercado. Se considera la opción de instalar ventanas y puertas insonorizadas de color similar al existente que se pueden conseguir más fácilmente en el mercado teniendo en cuenta que ya no se trata de uno solo vidrio templado de 6mm sino de dos vidrios con cámara de aire de 4mm de mejor consecución en el mercado. Y estos quedaran laminados para mayor seguridad. Por lo que se hace balance de mayores y menores cantidad y se solicita al ordenador del gasto adicionar los ítems adicionales, que corresponde a las cantidades requeridas por el ambiente del servicio médico asistencial y se pactan nuevos precios, los cuales están acordes a los precios del mercado. **5.** Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan las siguientes modificaciones: **PRIMERA MODIFICACIÓN 01 PACTACIÓN DE NUEVAS CANTIDADES DE OBRA 01:**

				MAYORES (+)		MENORES (-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/ UNITARIO	CANT	V/TOTAL		
1	**PRELIMINARES**						
1.1	Cerramiento provisional en tela blanca de polipropileno gramaje: 65gm/m2 o en tela tipo zarán h = 2m , incluye madera de soporte cada 2.0 m y listones de 0,02 x 0,03m, se empotra en dados de con concreto de 17.5Mpa fundidos en baldes, incluye el desmonte y retiro en la terminación de la obra.	ML	8.867		-	33,97	301.211,99

1.2	Demolición de muros sencillos en mampostería de arcilla con o sin enchape, e.<=15 cm. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros en lugares autorizados por la entidad contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad.	M2	7.863		-	3,24	25.476,12
1.3	Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante	ML	2.895		-	8,30	24.028,50
1.4	Desmonte de divisiones sencillas o dobles en paneles (indiferente del material) con espesor <= 5 cm y su respectivo sistema de estructura y anclaje. Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables.	M2	6.234	28,36	176.823,00		
1.5	Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad.	M2	5.589		-	8,86	49.518,54
1.6	Perforación (regatas) en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15cm, profundidad <= 10cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad.	ML	5.916	13,25	78.398,83		
1.7	Desmonte de marco y hoja(s) de puertas metálicas (indiferente del material y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.	M2	10.049	2,41	24.218,09		
1.8	Desmonte de marco y hoja(s) de ventanas metálicas (indiferente del tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.	M2	9.757		-	8,66	84.495,62
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios, orinales, lavamanos o similares (indiferente del tipo y tamaño) con sus correspondientes anclajes y elementos de fijación. Incluye transporte y proceso de almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.	UND	15.235		-	3,00	45.705,00
1.10	Desmonte de cielo raso en paneles (indiferente del material) y su respectivo sistema de suspensión y anclaje. Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.	M2	7.468		-	43,00	321.124,00
1.11	Demolición de piso con o sin baldosa cerámica (indiferente de la medida), incluye la demolición de afinado h <= 4cm. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. Incluye desmonte, transporte y almacenamiento al sitio de almacenamiento que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.	M2	18.329		-	4,00	73.316,00
1.12	Desmonte de luminarias (indiferente del tipo). Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables.	UND	12.485	16,00	199.760,00		
1.13	Anulación de puntos hidráulicos (indiferente la medida). Incluye cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad.	UND	5.250	1,00	5.250,00		
1.14	Anulación de puntos sanitarios (indiferente la medida). Incluye cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad.	UND	15.620	1,00	15.620,00		
1.15	Desmonte de mesones en concreto con o sin enchape, ancho <= 80cm, h <= 10cm. Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables.	m	32.560		-	2,50	81.400,00
2	**PISOS**						
2.1	Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado	M2	25.000		-	5,16	129.000,00
2.2	Pisos en Baldosa de Cerámica 30x60 cm. Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fabrica	M2	75.000		-	0,70	52.500,00

2.3	Resane de perforación (regata) en piso, muro y/o techo, con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 y estuco acrílico mono componente, aplicado con llana metálica y lijado para acabado final, medidas 5cm x 5cm. Incluye filos y dilataciones según diseño	ML	24.100	21,25	512.173,20		
2.4	Media caña rinconeras en PVC h.=6 coextruida. Incluye fijación con tornillo avellanado, tapones y demás accesorios	ML	22.000	80,00	1.760.000,00		
3	**MUROS Y CIELO RASOS**						
3.1	Divisiones en lámina de fibrocemento e.=10 mm, con un espesor de aprox de 10 cm (ancho del perfil más espesor de placa), dos caras vistas, con relleno en fibra de vidrio sin papel e.=3,1/2. Incluye estructura metálica, refuerzos de elementos de carpintería y complementarios, estucado y pintado a dos manos con pintura vinilo tipo 2 para acabado de muros	M2	145.000	13,41	1.944.450,00		-
3.2	MURO BLOQUE ESTRUCTUR. 14x19x39 PARA RECONSTRUCCION, INCLUYE DOBELAS DE REFUERZO d=3/8" Y GROUTING cada celda, anclajes	M2	233.368		-	10,23	2.388.288,11
3.3	REVOQUE MURO IMPERMEABILIZADO, MEDIAS CAÑAS, FILOS Y DILATACIONES	M2	32.500		-	16,70	542.750,00
3.4	Cielo raso en lámina de fibrocemento e.=6 mm, juntas a tope selladas con elastómero y lijadas, acabado liso sin estructura a la vista, con relleno en fibra de vidrio sin papel e.=3,1/2.. Incluye perfilería en acero CR galvanizado, cinta en fibra de vidrio de 5cm, relacionados y complementarios, estucado y pintado dos manos con vinilo tipo 2	M2	85.000		-	44,00	3.740.000,00
3.5	Estuco Acrílico mono componente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, techos, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie y lijado para acabado final.	M2	7.500		-	9,63	72.225,00
3.6	Pintura Epoxi-Poliamida para acabado de muros, formulada en dos componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas sobre muros, techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie	M2	20.000	134,21	2.684.200,00		
4	**CARPINTERÍA Y APARATOS SANITARIOS**				-		-
4.1	Mantenimiento de ventanas metálicas por todas sus caras. Incluye desmonte y posterior reinstalación de vidrio, lijado, limpiado y aplicación de Esmalte sintético alquídico a base de aceite con diluyente sobre Ventanería metálica, tres (3) capas aplicadas con pistola. Incluye marco, montante, divisiones y pisa vidrios.	M2	230.000		-	11,93	2.742.750,00
4.2	puertas en aluminio natural 1102, vidro laminado 3+ 3 mm, , incluye marco, suministro e instalación, cerradura oºver sea y manija (1,8 m x 2,0 m) paral con recibidor en L (superior y lateral) tope puertas. según diseño	UND	2.000.000		-	2,00	4.000.000,00
4.3	puertas en aluminio natural 1102 y vidro laminado 3+ 3 mm, , incluye marco, suministro e instalación, manijas (0,9m x 2,0 m) corrediza con riel closet 4 carros, topes, según diseño acceso principal	UND	1.800.000		-	1,00	1.800.000,00
4.4	Suministro e instalación de ventanas sistema corredizo de 2,00*1,00, tres naves corredizas en aluminio natural, línea 90 744, rodachines ABB, vidrio laminado 3+3mm, según diseño	M2	350.000		-	4,90	1.715.000,00
	MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE CONSULTORIOS						
4.5	Mueble superior con naves, manijas y entrepaños de 2mt de largo x 0.60 cm de alto x 30 cm de profundidad y de 0.61 de largo x 0.60 cm de alto x 30 cm de profundidad. o Mueble Inferior con naves, manijas, entrepaños y 8 cajoneros. o Cubierta en acero inoxidable con doble pozuelo de 54 cm de largo x 39 cm de ancho x 15 cm de profundidad, torre o salpicadero de 6 cm de alto y frente de 5 cm. o Mueble tipo alacena de 54 cm de largo x 2.00 mt de alto x 25 cm de profundidad con 4 estantes. o Grifería mono control de pedal cant: 2 Consultorio odontológico	UND	14.200.000		-	-	-
4.6	LAVAMANOS CONSULTORIO MEDICO Lavamanos de Pedal Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 de 43 cm de largo x 40 cm de ancho 85 cm de alto, con poceta de lavado de 36 cm de largo x 27 cm de ancho x 30 cm de profundidad, torre, salpicadero de 8cm con griferia pedal tig	UND	1.400.000		-	-	-
4.7	LAVAMANOS ESFERICOS PARA DISCAPACITADOS Fabricado en acero inoxidable tipo 304 cal. 20 de Con cuerpo esférico de 0.36 m de largo x 0.37 m de ancho x 0.16 m de alto con poceta de lavado de 0.29 m de diámetro x 0.15 m de profundidad, con sistema de cuchilla para anclaje, salpicadero a muro, grifería de sensor o grifería de pedal y desagüe.	UND	1.050.000		-	1,00	1.050.000,00
4.8	POCETA DE LAVADO Fabricada en acero inoxidable AISI 304 cal.20 de 65cm de largo x 75 cm de ancho x 30 cm de profundidad.	UND	825.000		-	2,00	1.650.000,00
4.9	REPISA DE ASEO Fabricada en acero inoxidable AISI 304 cal20 con pie de amigos para adosar a pared de 65 cm de largo x 30 cm de ancho.	UND	365.000		-	-	-
4.10	DIVISIONES DE BAÑO (ajuste a puerta corrediza) Puerta en acero inoxidable para división de baño de discapacitados de 1.07 x 1.60 de alto, tabique mayor de 1.60 de alto x 75 de largo, 2 tabique paral de 1.80 x 0.15 de largo, puerta de 0.60 de largo x 1.60 de alto, tabique mayor de 0.93 x 1.60.	UND	3.850.000		-	-	-

4.12	Grifería para lavamanos con mezclador, de Mono control en Bronce y Cuello Alto. Incluye instalación, acoples y conexión	UND	225.000		-	1,00	225.000,00
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS**						
5.1	Suministro e instalación de luminaria Led de incrustar Panel Led Redondo 18W Luz Blanca Neutra 1080 Lúmenes, tipo SYLVANIA. Incluye cableado de conexión, sockets y demás accesorios de instalación.	UND	75.000	8,00	600.000,00		
5.2	Suministro e instalación de luminaria Led de incrustar Panel Plano 24w 30x30cm, tipo ILUMAX. Incluye cableado de conexión, sockets y demás accesorios de instalación.	UND	115.000	4,00	460.000,00		
5.3	Salida para toma doble con polo a tierra TIPO GFCI, tomacorriente color blanco TIPO GFCI, caja metálica, en alambre N°3x12 terminales, tubo EMT, curvas, uniones, terminales, conectores, marquillas acrílicas y demás accesorios.	UND	184.507		-	7,00	1.291.549,00
5.4	Salida para interruptor doble, incluye tubería EMT, cable 3X12 THHN, cajas metálicas, curvas, terminales, conectores y demás accesorios.	UND	98.000		-	8,00	784.000,00
5.5	PUNTO SANITARIO 2". Incluye: Tubería hasta 1.5m, accesorios, regatas y pañetes.	UND	78.634		-	-	-
5.6	PUNTO SANITARIO 4". Incluye: Tubería hasta 1.5m, accesorios, regatas y pañetes.	UND	136.830		-	4,00	547.320,00
5.7	PUNTO A.F. 1/2". Incluye: Tubería hasta 1.5m, accesorios, regatas y pañetes.	UND	40.709		-	6,00	244.254,00
5.8	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada en CR cal 16 para el marco y CR cal 16 para la hoja. Incluye pintura electrostática color blanco, bisagras redondas y cerradura y manijas. Con rejilla inferior en CR cal 16, con angeo de alta densidad de sobreponer para ventilación.	UND	1.200.000		-		
5.9	Adecuaciones eléctricas para conformidad RETIE	GLB	56.500		-		
5.10	Trámites y conformidad RETIE	GLB	1.500.000		-		
6	**ASEO Y FINALES**				-		-
6.1	Aseo general durante toda la obra y al final, incluye cargue de sobrantes, retiro y disposición final	M3	65.000			14,00	910.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**8.460.893**		**24.890.912**
	ADMINISTRACION 12%				1.015.307		2.986.909
	UTILIDAD 4%				338.436		995.636
	IVA 19% SOBRE U				64.303		189.171
	COSTOS DIRECTOS				**9.878.939**		**29.062.629**

Así mismo se requiere incluir ítems adicionales a los pactados inicialmente por tal motivo se requiere generar un contrato adicional, Estos ítems no fueron pactados contractualmente, pero se requieren para el cumplimiento de la normatividad y para el mejor funcionamiento se dieron de las necesidades una vez se iniciaron obras y se detectaron se hace balance de obra, se pactan precios con el contratista y obedecen a precios del mercado: **SEGUNDO. CONTRATO ADICIONAL 01:** incluir los nuevos ítems con los valores correspondientes a los valores unitarios pactados con los así:

7	ADICIONALES		CANT	V/TOTAL
A-1	Tablero trifásico 18 circuitos con puerta (tablero auxiliar Taux) incluye Acometida trifásica en cable de Cu 3#6(F)+6(N)+8(T) desde subestación a tablero auxiliar nuevo en tubería EMT 1" Interruptor totalizador 3x60amp 25Ka en tablero de BT subestación incluye puentes a barrajes y se requiere corte de energía Interruptores enchufables monopolares 15amp 10Ka + 6 de 20amp 10Ka + 2 20amp 10Ka	UND	1,00	3.683.372,70
A-2	alimentación unidad condensadora (UC) 3#12 en sch40 1/2"desde tablero auxiliar	Ml	20,00	436.500,00
A-3	intersección alimentación silla dental para llevar al Taux en cable Cu 3#12 LH y tubería sch40 1/2"	ml	9,00	315.513,00
A-4	Salida para toma doble con polo a tierra normal, tomacorriente color tipo levitón, caja metálica, en alambre N°3x12 terminales, tubo sch40, curvas, uniones, terminales, conectores, marquillas acrílicas y demás accesorios.	Un	7,00	852.005,00
A-5	Salida para interruptor sencillo, incluye tubería sch40, cable 3X12 THHN, cajas metálicas, curvas, terminales, conectores y demás accesorios.	Un	3,00	356.542,41
A-6	PULIDA CRISTALIZADA PISO EXISTENTE TERRAZO	M2	65,00	1.023.035,00
A-7	LLAVE DE PASO DIRECTO, incluido tapa registro PVC de 20x20	UND	2,00	190.440,00
A-8	Poceta Lava traperos, en acero inoxidable AISI 304 cal.20 de 85 cm de largo x 50 cm de ancho x 30 cm de profundidad y 57 cm alta, con salpicadero y patas cuadradas que ajusten a muros y permitan desarenar por debajo, sobre medida, grifería llave terminal roscada.	UND	1	1.425.000,00
A-9	Lavamanos Esféricos Para Discapacitados Fabricado en acero inoxidable tipo 304 cal. 20 de Con cuerpo esférico de 0.50 m de largo x 0.40 m de ancho x 0.16 m de alto con poceta de lavado de 0.29 m de diámetro, con sistema de cuchilla para anclaje, salpicadero a muro, , anclaje a la pared que permita acceso a silla de ruedas, grifería push en base de lavamanos y refuerzo para esta. Instalación sobre medida obligada a medio muro – ventana.	UND	1,00	1.623.000,00

A10	Ventanas Insonorizadas Consultorios Médico Y Odontológico Aluminio Y Doble Vidrio + cámara de aire dos naves (fija y corrediza) vidrio laminado 3+3 mm opalizado con película froster, manija y chapa de cierre. Suministro e instalación	M2	8,31	8.725.500,00
A11	Puertas Insonorizadas En Aluminio Y Doble Vidrio + cámara de aire, con partidor al centro chapa se seguridad tipo Over seas 95x205 vidrio laminado 3+3 mm opalizado con película froster. Suministro e instalación	UN	2,00	5.160.000,00
A12	Puerta Acceso En Aluminio Y Vidrio 6mm opalizado con película froster con corte de plotter de corte según diseño, 1 fija y 1 deslizante 2x2.10, incluye estructura de soporte para anclaje a estructura existente chapa de seguridad tipo yale, topes, manijas y fallebas. Suministro e instalación	UN	1,00	3.500.000,00
A13	Mueble en Acero Inoxidable ANSI SAE 304 CAL 20 Con cubierta en Acero Inoxidable Cal 18 con Espaldar y puertas batientes cn manija tipo perfil y 4 estantes internos Consultorio Médico Tipo Alacena de 52,2 cm de ancho x 1,69 m de alto x 26 cm de profundidad. Suministro e instalación	UN	1,00	2.700.000,00
	COSTOS DIRECTOS			**$ 29.990.908**
	ADMINISTRACION 12%			$ 3.598.909
	UTILIDAD 4%			$ 1.199.636
	IVA 19% SOBRE U			$ 227.931
	COSTOS DIRECTOS			**$ 35.017.384**

De conformidad con lo anterior, se requiere adicionar el valor del contrato y generar compromiso presupuestal para que los nuevos ítems puedan ser desarrollados en el contrato. **TERCERO ADICIÓN 01:** al Contrato de obra CO1.PCCNTR. 3983083 DE 2022, registro presupuestal No. 51522 de 2022, por valor de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/ CTE ($16.277.351), VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 113.766.599). COP incluido IVA (de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el contratista). **CUARTO PRÓRROGA**: Teniendo en cuenta lo anterior se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. PRÓRROGA No. 02. Se prórroga el término del contrato por siete (7) días hábiles, ampliando la fecha de terminación hasta el 16 de diciembre de 2022, el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1:** Las demás modificaciones que fueron justificadas en el presente anexo modificatorio se realizan directamente en el SECOP II Contrato de Obra CO1.PCCNTR.3983083 del 2022. **PARÁGRAFO 2:** GARANTÍAS El contratista deberá reportar adición y modificar la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.3983083 de 2022, permanecerán indemnes.

Proyectó: Sandra Paola Hurtado Jordán, Profesional Gestión Contractual

Revisión Jurídica: Luis Gilberto Rodriguez Román, Abogado Gestión Contractual