Identificación

Fecha solicitud	06/12/2022								
Contrato No.	**20220535**		Fecha Cont.	11/08/2022		Tipo	Obra		
Contratista	INGECONSULT J&C SAS					Id.	NIT 901.050.445-6		
Supervisor o interventor	YULY ANDREA TURGA SALCEDO								
Objeto del contrato	OBRAS PARA EL CERCADO DE 1046 METROS LINEALES, DELIMITACION DEL PERIMETRO DE LOS VERTICES Y LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL PREDIO LAS FALDAS DE PROPIEDAD DEL MUNCIPIO DE SOGAMOSO COMO ACCION DE RESTAURACION Y PROTECCION DEL ECOSISTEMA DE IMPORTACIA HIDRICA DENTRO DEL PROGRAMA "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO TAREA DE TODOS"								
Valor	$ 51.723.000								
Plazo programado	meses	3	días			inició	22/08/2022	Fin	21/11/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha	30/09/2022	Valor	$ 10.166.000					
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta				
Suspensiones	De fecha	01/11/2022	Desde	03/11/2022	Hasta	06/12/2022			
Plazo restante	meses		días	19	Vence el día	25/12/2022			

I. Solicitud

Adicionar	Valor				Valor luego de adición	
Prorrogar	meses		días	19	Finaliza	25/12/2022
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Si		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	**Prorroga y Reinicio**	del contrato por los siguientes motivos:

Teniendo en cuenta que el pasado 31 de Octubre de 2022 se radico solicitud de suspensión de contrato por parte del contratista, para el caso INGECONSULT, respecto de lo que el pasado 01 de Noviembre de 2022 se tomó la decisión por parte de la supervisora del contrato de dar a lugar la suspensión del contrato, se procedió por parte de los intervinientes acordar la suspensión correspondiente por el término de un (1) mes contado a partir de día 3 de Noviembre de 2022 hasta el 02 de Diciembre de 2022. En atención a lo anterior y evaluando las circunstancias por las cuales se generó la suspensión a fin de determinar la viabilidad de dar reinicio y continuación al desarrollo del objeto contractual o establecer lo correspondiente dependiendo de las circunstancias actuales climáticas y del lugar.

07 DIC 2022 3:02 PM Claudia H

En consideración a lo anterior mediante acta del 06 de diciembre de 2022 se procedió a dar reinicio al término del plazo contractual, no obstante, a lo anterior y teniendo en cuenta los plazos que se encuentran actualmente registrados en la plataforma del Secop 2 se hace necesario realizar la presente acta de prorroga a fin de que los términos señalados dentro de los documentos coincidan con los términos que se entren a registrar en la plataforma del secop 2. Bajo los principios de coordinación y transparencia.

III. Documentos y soportes

IV. Modificaciones al contenido:

N/A

YULY ANDREA TURGA SALCEDO
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente
Supervisor

JAVIER ACEVEDO ALABARRACIN
Representante Legal
INGECONSULT J&C SAS

YULY ANDREA TURGA SALCEDO
Vo Bo Jefe de Oficina Gestión del Riesgo y Ambiente

Proyecto: Carolina Angarita / Abogada / Contratista
José Miguel Carvajal/ Ingeniero/Contratista
Aprobó: Yuly Andrea Turga Salcedo.