Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

NOTA INTERNA

Palmira, 12 / diciembre / 2022

TRD 2022-230.8.1.709

PARA: **DIANA ALEXANDRA PINO GIRON**
Directora de Contratación

DE: **DANIEL ALBERTO PARRA VALDES**
Secretario de Transito y Transporte

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	X
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Cordial saludo,

Por medio del presente, desde la Secretaría de Transito y Transporte se remite a su Despacho, la documentación pertinente para tramitar la primera modificación al contrato de obra pública No. MP-1231-2022 cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA".

La modificación solicitada está encaminada a incluir dentro del anexo técnico No. 1 mayores cantidades del ítem 21, y realizar la ejecución de un ítem no previsto, lo anterior por cuanto estas actividades resultan ser indispensables técnicamente para el cabal cumplimiento del objeto del contrato MP-1231-2022, lo que por demás conlleva a una adición inicial al valor del contrato total, por la suma de CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($114.145.500), y una prórroga del contrato por 6 días calendario, es decir hasta el 26 de diciembre de 2022.

Es importante resaltar que, acogiendo lo establecido en el manual de contratación del municipio, en donde se establece la posibilidad de celebrar otrosí a un contrato, cuando el mismo no sea modificado en su objeto, pero sí en su alcance y, teniendo en cuenta el avance en la ejecución real y las necesidades que van resultando del connatural desarrollo de una obra, se justifica la presente solicitud con el informe suscrito por el supervisor con el fin de celebrar una modificación al contrato del asunto.

Adjunto a este documento se envía:
- Informe de supervisión del 9 de diciembre de 2022.
- Acta de comité de obra del 18 de noviembre de 2022
- Informe presentado por el contratista el 24 de noviembre de 2022
- Acta de comité de obra del 2 de diciembre de 2022
- Balance de obra para la aprobación de nuevo NP.
- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3747 por valor de ($115.000.000)

Agradecemos la atención.

Atentamente,

DANIEL ALBERTO PARRA VALDES
Secretario de Transito y Transporte

Proyectó: ISABELA RIOS CASTILLO – Abogada Contratista
Revisó: ANDRES FELIPE ANAYA ERAZO - Subsecretario de Desarrollo Estratégico de Movilidad
Aprobó: DANIEL ALBERTO PARRA VALDES – Secretario de Transito y Transporte