DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SUSPENSION No 1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.637637 de 16 de noviembre de 2018

En Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes mayo del año 2019, se reunieron las siguientes personas: Johnny Edward Padilla, identificado con CC No. 79.541.315, quien se desempeña en el cargo de Director De Construcciones, en su calidad de Supervisor, Karol Bibiana Vargas con C.C 29.349.647, en su calidad de Apoyo a la Supervisión y JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS identificado con C.C No. 79.347.110 de Bogotá, representante legal de la **CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS con NIT No 900.381.064-1** en su condición de contratista, para suscribir el acta de suspensión No. 1 del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

La constructora Ecodiseño SAS, solicitó la suspensión No. 1 del contrato de obra No 637637 de 2018, teniendo en cuenta que, por temporada de lluvias durante el mes de abril, se vieron afectadas varias actividades, entre ellas:

1. Suministro e instalación cubierta alveolar de 8 MM.
   Se retrasó el inicio de las labores de desmonte de cubierta existente, desmonte de estructura metálica existente, instalación de estructura metálica de cubierta, instalación de cubierta alveolar.

2. Relleno con material granular B200.
   Se dificultó el acceso de las volquetas a las canteras, el material para relleno no se podía compactar pues se encontraba saturado.

Por lo anterior y dado que la fecha de terminación del contrato es el 9 de mayo de 2019 es necesario suscribir el acta de suspensión No 1.

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN AL MAESTRO, UBICADO EN PREDIO CASA EL CAMPIN, EN LA LOCALIDAD 13 TEUSAQUILLO, DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 1307-O, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S
LOCALIZACION:	Calle 62 #26-41, Localidad Teusaquillo
PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO:	10 de diciembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9 de mayo de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	6 de mayo de 2019
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 1:	15 días calendario
FECHA DE REINICIO:	21 de mayo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2019

SUPERVISOR: JOHNNY EDWARD PADILLA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.

Firma del Contratista
Jorge Freddy Gonzalez Vargas
Constructora Ecodiseño S.A.S.
NIT: 900.381.064-1

Firma del Supervisor
Johnny Edward Padilla
CC 79.541.315
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Apoyo a la Supervisión
Karol B. Vargas
CC 29349647
Área Planeación y Diseño
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos