INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4210171 del 22/11/2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por EMILY ELISA CORONADO GARCES, en calidad de Subdirectora (e) del Centro Textil y de Gestión Industrial – Regional Antioquia y FERNANDO CASTAÑO SALAZAR, en calidad de Representante Legal de CASYBER LTDA, y cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo general del sistema altamente automatizado HAS 200 de SMC del Centro Textil y de Gestión Industrial", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Textil y de Gestión Industrial ubicado en la calle 104 No. 67 -120 Medellín, Barrio Pedregal EMILY ELISA CORONADO GARCES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yolanda Patricia Castaño Restrepo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	German Alfredo Maya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4210171
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo general del sistema altamente automatizado HAS 200 de SMC del Centro Textil y de Gestión Industrial.
VALOR:	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/L ($42.721.000).
CONTRATISTA:	CASYBER LTDA
NIT:	800.052.954-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Textil y de Gestión Industrial ubicado en la calle 104 No. 67 -120 Medellín, Barrio Pedregal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/11/2022
FECHA DE INICIO:	22/11/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 dias calendario, hasta el 21 de diciembre de 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/L ($42.721.000).
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/L ($42.721.000).
PRÓRROGA No 1:	30 días calendario, hasta el 21 de enero de 2023
ADICIÓN No. x:	N.A.
SUSPENSIÓN No. x:	N.A.
FORMA DE PAGO:	Pago único

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	21-46-101054303		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	18/11/2022		
FECHA APROBACIÓN	18/11/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/11/2022	21/04/2023	$ 8,544,200.00
Calidad del servicio	21/11/2022	21/04/2023	$ 8,544,200.00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CASYBER LTDA, con Nit.

800052954, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yolanda Patricia Castaño Restrepo con comunicación mediante SECOP II de fecha 16 de noviembre de 2022, desde el 22 de noviembre de 2022 hasta el 21 de diciembre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$42.721.000				0
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	0				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0				

Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$42.721.000					
		Vr. Pagado a la fecha (3)				0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRRGA AL CONTRATO No. No. CO1.PCCNTR.4210171 del 22/11/2022

El pasado Viernes 9 de diciembre, el contratista se comunica de forma telefónica para manifestar su preocupación por no poder dar inicio al cronograma de inicio del mantenimiento el 12 de diciembre, ya que el proveerdor no lograría hacer entrega de unos repuestos necesarios. En dicha llamada como supervisora del contrato, le solicité que lo enviara por correo, para dejar evidencia objetiva y en el cual debía anexar comprobante por parte del proveedor donde le notifica de este retraso del los repuestos. Por ello, este mismo día se recibió correo.

En dicho correo se expresa,

"Buen día Yolanda;

Confirmando lo hablado telefónicamente, informamos que no podemos dar inicio al servicio de mantenimiento como lo teníamos programado para el próximo 12 de diciembre, debido a un tema de fuerza mayor, ya que nuestro proveedor nos informa que sólo hasta el 12 de diciembre de 2022 podrá

entregar los repuestos para ser recogidos por nuestro agente de carga internacional. Es por esto que solicitamos favor prorrogar el contrato por treinta (30) días más, teniendo en cuenta estas fechas de fin de año que son congestionadas en las logísticas de transporte y aduana.

Anexamos documento emitido por SMC INTERNATIONAL TRAINING y nueva propuesta de cronograma"

Se adjunta evidencia.

De: Alexandra Alfonso <comercial@casyber.com>
Enviado: martes, 6 de diciembre de 2022 11:49 a. m.
Para: Yolanda Patricia Castaño Restrepo <ypcastano@sena.edu.co>
Cc: Mario Augusto Taborda Osorio <mtaborda@sena.edu.co>; Diana Carolina Giraldo Grajales <cgiraldog@sena.edu.co>; Luz Dianey Machado Marin <lmachadom@sena.edu.co>; Servicio de Asistencia Tecnica S.A.T. <sat@casyber.com>
Asunto: Ejecución Cto 4210171 SENA-CTGI

Buen día Yolanda;

Confirmando lo hablado telefónicamente, informamos que no podemos dar inicio al servicio de mantenimiento como lo teníamos programado para el próximo 12 de diciembre, debido a un tema de fuerza mayor, ya que nuestro proveedor nos informa que sólo hasta el 12 de diciembre de 2022 podrá entregar los repuestos para ser recogidos por nuestro agente de carga

.Se adjunta a este formato, el soporte del porveerdor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorroga al contrato, por 30 días calendario hasta el 21 de enero de 2023.

El contratista proyecta nuevo cronograma en el que de forma tentativa pretende realizar el el 99% del contrato antes del cierre de la vigencia actual y el 1% restante que depende de

la importación, así como los trámites de informes y facturación se realizarán en el mes de enero.

Prorrogar el plazo de ejecución en 30 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 21 de enero de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 de diciembre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



YOLANDA PATRICIA CASTAÑO RESTREPO
SUPERVISOR
Instructor G.20



GERMAN ALFREDO MAYA MESA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Instructor contratista