N°	05	**FECHA**:	11/05/2022	**HORA INICIO**:	2:00 P.M.	**HORA FIN**:	5:00 P.M.
LUGAR:	FRENTE DE OBRA Y BARRIO EL PROGRESO						
OBTEJO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO 006 DE 2022 CUYO OBJETO ES ***"CONSTRUCCION DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRÁ EN EL MUNICIPIO DE NOVITA CHOCÓ".***						

CONVOCADOS				
NOMBRE	**CARGO**	**ASISTENTE**	**AUSENTE**	**INVITADO**
JAN CARLOS MADRID	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**X**		
SANCY YUSSELY COSSIO	APOYO A LA SUPERVISION	**X**		
GENRY JORDAN CORTES	SECRETARIO DE PANEACION	**X**		
ERNESTO MOSQUERA	PERSONERO MUNICIPAL			**X**
YUSTIN YAIR RIOS OREJUELA	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA			**X**
MARIBEL URRUTIA	CONTRATISTA DE OBRA	**X**		
EYSON YAIR MORENO	RESIDENTE DE OBRA	**X**		
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	INSPECTOR DE OBRA	**X**		
JIMENA BECERRA GUTIERREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**X**		
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**X**		

ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACION DE LOS ASISTENTES
2. RECORRIDO POR EL LUGAR DE LA OBRA.
3. PARTICIPACION DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.
4. COMPROMISOS Y OBJETIVOS.

DESARROLLO DE LA REUNION

El día 11 de mayo de 2022 se dieron cita en el lugar de ejecución de la obra, los contratistas de obra e interventoría en cabeza de los directores y en compañía de los diferentes miembros de los respectivos equipos técnicos, el personero municipal del municipio de Novita, el secretario de planeación municipal, el alcalde municipal y varios miembros de la comunidad vecina del barrio el progreso con el objetivo de dar respuesta a las quejas sobre presuntas afectaciones que se estarían presentando en el barrio y determinar si esta tiene relación con la obra en ejecución y de ser así, buscar la forma de mitigar las posibles afectaciones.

La reunión empieza con la presentación de los asistentes y acto seguido se le cede la palabra a habitantes del barrio para que expongan sus quejas y peticiones, quienes intervienen manifiestan que desde hace dos meses se viene presentando un hecho en el barrio y es que las calles y solares se están inundando y ellos creen que es posible establecer una relación entre estos hechos y la realización de la obra de pavimentación, acto seguido interviene el alcalde y hace una breve reseña histórica del comportamiento del agua en la zona manifestando que hace mucho tiempo atrás el agua corría por la finca que está frente al barrio y el propietario de la finca hizo el desvío para la laguna en donde se ubica el barrio.

Por parte de miembros de la comunidad se confirmó lo narrado por el alcalde y manifiestan que el barrio siempre se ha inundado y el problema ahora es que el agua tarda mucho tiempo en bajar el nivel. El secretario de planeación propone que se estudie la posibilidad de hacer algún tipo de salida de rebose que ayude a evacuar el agua cuando se represe.

El especialista en hidráulica explica que no es posible que la problemática sea causada por la obra ya que no evidencia la realización de algún desvío del fluido de las aguas o construcción de algún elemento que suponga una barrera y haya alterado la manera de fluir, y explica que el problema real es que el barrio se está levantando en el lecho de una laguna y es normal que en épocas de lluvias suba el nivel del agua lo que significa que el sector no es recomendable para ser habitado o que en todo caso habría que acometer otro tipo de obras que permita en desecado de la laguna.

El contratista de obra manifiesta que no ha realizado obras que puedan estar generando algún problema a la comunidad sin embargo expone esta dispuesto a realizar las actividades que están dentro del alcance del contrato que sirvan para mitigar cualquier problema que este padeciendo la comunidad, por parte del apoyo a la supervisión se manifiesta que no es posible realizar

actividades que estén por fuera del alcance del contrato o que puedan afectar el presupuesto o las metas del proyecto. La reunión concluye con la participación de la interventoría en donde expone que desde su rol como inspector de las obras no ve causa alguna para requerir al contratista de obra por algún tipo de afectación causada y corrobora lo manifestado por el apoyo a la supervisión en el sentido que cualquier cambio que afecte en materia técnica o presupuestal al proyecto debe ser aprobada por la interventoría en los términos establecidos y no ve posible la realización de obras por fuera de las ya contempladas.

CONCLUSIONES. Se pudo concluir que la obra no es la causante de los problemas que padece el barrio, el cual es importante resaltar es de origen informal y la solución a esta problemática no está al alcance del proyecto en ejecución, que se tienen que estudiar otras maneras de responder a esta necesidad.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE – CARGO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN

DECISIONES TOMADAS

ACTA DE APROBACIÓN

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	FIRMA
JEAN KARLO MADRID	**SUPERVISOR**	**C.C. 1.143.451.793**	
SANCY YUSSELY COSSIO	**APOYO A LA SUPERVISION**	**C.C. 1.76.329.963**	Sancy Cossio R.
GENRY JORDAN CORTES	**SECRETARIO DE PLANEACION**		
YUSTIN YAIR RIOS OREJUELA	**ESPECIALISTA EN HIDRAULICA**		
MARIBEL URRUTIA	**CONTRATISTA DE OBRA**	**C.C. 35.897.785**	
EYSON YAIR MORENO	**RESIDENTE DE OBRA**	**C.C. 12.020.112**	
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	**INSPECTOR DE OBRA**	**C.C.1.010.074.254**	Yeiser A. Mosquera H.
ARLEYDIS FRANCELIS MOSQUERA OSORIO	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	**C.C. 53.003.716**	
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**C.C. 11.708.412**	Cristian Emilio Cordoba C

Teléfono (4) 815 1144 – 312 890 6841
E-mail. auxiliar@asomura.gov.co - juridica@asomura.gov.co
Diagonal 99D N° 106C -39 Barrio los Almendros / Apartadó – Antioquia