Identificación

Fecha solicitud	21/12/2022								
Contrato No.	20220797			Fecha Cont.	18/10/2022		Tipo	OBRA PUBLICA	
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS						Id.	900947302	
Representante legal	GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO						CC	1.057.581.401	
Supervisor o interventor	JOSE GILBERTO CARDENAS BARON								
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento y mejoras locativas de la parte interna dela Central de Abastos de Sogamoso- SOGABASTOS en el marco del proyecto Sogamoso con Fortalecimiento Empresarial, Emprendimiento y Asociatividad para un desarrollo económico integral.								
Valor	$ 34.009.022,40								
Plazo programado	meses	2	días			inició	24/10/2022	Fin	22/12/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	$				
Prórrogas	De fecha			Desde			Hasta		
Suspensiones	De fecha			Desde			Hasta		
Plazo restante	meses			días			Vence el día	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$
Prorrogar	meses		días	30	Finaliza	21 de enero de 2023
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Prorroga	del contrato por los siguientes motivos:

La central minorista de Abastos de SOGABASTOS por su naturaleza comercial presenta alta afluencia de visitantes y compradores todos los días, especialmente los días martes, viernes y fines de semana. En el sector donde se realizan las obras de mejoras locativas que corresponden al sector de lácteos se han presentado inconvenientes con comerciantes y compradores por las incomodidades propias generadas por la ejecución de las mismas, lo cual se ha incrementado por la temporada decembrina.

En la ejecución de la obra se debe realizar el enchapes en los módulos de lácteos, luga: de las actividades contractuales, una vez revisada la especificación técnica solicitado para el enchape, el contratista realiza un estudio del mercado en la región, de los establecimientos que venden dicho producto, los cuales anuncian

que dicho material debe ser adquirido al menos sobre pedido de 30 días, y a su vez debe ser cancelado previo al pedido, por lo tanto no es posible la terminación y entrega de la obra en la fecha inicialmente estipulada. Al momento de realizar los trabajos se ve la necesidad de ejecutar actividades tales como:

- Suministro e instalación de pintura epoxica.
- Remate bocel plástico "wings"

Actividades tales la cuales se deben adquirir cotizaciones, con la finalidad de realizar el análisis de precios unitarios, para que estos sean incluidos contractualmente. Ya que estas actividades no los contempla la resolución 053 de 30 de noviembre "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA Y SE FIJA LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Solicitud del contratista

IV. Modificaciones al contenido: N/A

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Supervisor/interventor