	ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No 8	Código: F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Nov 2021

CONTRATO DE OBRA No	**LP-002** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Relacionar el objeto del contrato de acuerdo con el suscrito)	**MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION-ANTIOQUIA**
CONTRATISTA (Razón social del contratista)	**GRUPO SYC SAS**
INTERVENTORIA: (Nombre completo del interventor)	**CONSORCIO INTERINFRAESTRUCTURA 2021**
LOCALIZACION DEL PROYECT	**LA UNION, ANTIOQUIA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Relacionar el plazo de ejecución del contrato)	**5 MESES**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: (Fecha de inicio)	**4 DE ABRIL DE 2022**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: (Fecha de terminación)	**15 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO: (Valor del contrato incluido el IVA)	**1.872.084.348,00**

GARANTIAS:

AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	65-44-101209710	3/02/2022	######	$ 374.416.869,60	20%
ANTICIPO	NO APLICA				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101209710	3/02/2022	1/09/2025	$ 374.416.869,60	20%
ESTABILIDAD DE OBRA	65-44-101209710	VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		$ 374.416.869,60	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101063713	3/02/2022	######	$ 300.000.000,00	

CAUSALES:

DEBIDO A QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES POR LA LLUVIAS QUE HAN AFECTADO EL DESARROLLO DE LAS ACTVIDADES QUE SE TIENEN PENDIENTES POR EJECUCIÓN. ASÍ COMO, EL RETIRO DE VARIOS TRABAJADORES DEBIDO A LA COSECHA DE CAFÉ QUE SE REALIZA EN ESTOS MESES.
FINALMENTE, SE TIENE LA PROBLEMATICA POR LA FALTA DE PROVEEDORES EN LA ZONA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO EL CEMENTO Y MATERIAL PÉTREO

En el MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA a los VEINTIUN (21) días del mes de DICIEMBRE del año 2022, una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por OSCAR DAVID VILLEGAS Representante Legal del contratista, JORGE GOMEZ FALLA- Representante legal de la Interventoría y LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRA en calidad de Supervisor Legal de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE SUSPENSION	**22 DE DICIEMBRE DE 2022**
DIAS DE SUSPENSION	**12 DÍAS HÁBILES**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**10 DE ENERO DE 2023**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTIUN (21) días del mes de DICIEMBRE de 2022

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Interventoría	Contratista	Supervisión