	ACTA DE SUSPENSIÓN	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

		ACTA No.	**2**		
CONTRATO ☑	**CONVENIO** ☐	**O.T.** ☐		**RAD No.**	**CTO 459 MT 2022**
FECHA	**22 de diciembre de 2022**				
CONTRATISTA EJECUTOR ☐	**CONSORCIO TOCANCIPA IT**				
OBJETO:	**INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**				

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con cominicado de fecha 21 de diciembre de 2022 con radicado 8488 remitido por la interventoria, donde remiten la solicitud realizada por el contratista de obra para realizar suspención del proyecto, bajo las siguientes premisas:
1. Se realiza presentación de proyecto serie 3 ante ENEL CODENSA, siendo prudente esperar la revisión y aprovación del mismo para poder continuar con las labores que derivan de dicha aprobación, como lo fueren la compra e intalación de la subestación electrica, transformador y otros materiales necesarios para la puesta en marcha de la acometida y red eléctrica.
2. Dado que por temporada navideña los proveedores eléctricos paran la producción y cierran sus establecimientos hasta mediados de enero, imposibilitando la compra de los materiales necesarios para el contrato.

Por lo anterior, el contratista de obra y la interventoría estiman un tiempo de suspensión de NOVENTA (90) DÍAS.Sin embargo, podrá ser reiniciado antes, si la situación que origina la suspensión se soluciona con anterioridad a lo previsto.

FECHA DE INICIACIÓN:	**7 de julio de 2022**			
PLAZO:	**6**	**DÍAS** ☐	**MESES** ☑	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**6 de enero de 2023**			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.:	**22 de diciembre de 2022**			
TIEMPO DE SUSPENSION	**NOVENTA**	**90**	**DÍAS**	
FECHA DE REINICIO	**22 de marzo de 2023**			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**6 de abril de 2023**			

EN CALIDAD DE:	**NOMBRE**	**FIRMA**
CONTRATISTA ☑ **EJECUTOR** ☐		
INTERVENTOR	**INGELCO PROYECTOS E.U** / NIT. 820002625 **R.L JORGE PULIDO CUADROS** / C.C. 4.221.036	
SUPERVISIÓN	**ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO** **SUPERVISOR**	
PROYECTO	**ARQ. FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA** **APOYO A LA SUPERVISIÓN**	