Apartadó, 27 de diciembre 2022

Ingeniero
YAMID BANQUET GALARCIO
Gerente
EICE-EDUH Apartadó
Apartadó-Antioquia

Asunto: Solicitud de suspensión al contrato 043-2022 cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ**

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No 043-2022, el cual tiene como objeto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ**, se han venido ejecutando las actividades presupuestadas y consideradas inicialmente.

Como es de conocerse el proyecto tuvo sus inicios a partir del día 14 de diciembre de 2022, durante esta temporada se ha podido evidenciar que los rendimientos en obra han disminuido, bien sea por el ausencias repetitivas del personal de obra, la témpora invernal por la que se atravesó a principios de la obra, la temporada de diciembre donde sabemos que se disminuye el rendimiento de obra como también retrasos en suministros por parte de los proveedores, podemos decir que es razonable que se estén presentando retrasos en la entrega del proyecto dentro de los plazos establecidos.

Por la anterior razón, solicitamos ante ustedes realizar una suspensión temporal del contrato hasta el tanto se puedan superar estas festividades de fin de año.

Cordialmente;

ARLEISON MORENO AGUILAR
Representante Legal
CONSPRINGE SAS