	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 11-2012

Contrato No .1591 de 2022

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022

Prórroga No.2: 2 meses (Hasta el 28 de febrero de 2023)

SUSTENTACION DE LA PRÓRROGA

Teniendo en cuenta que a los contratos de obra No. 1590-2022 y 1594-2022 objetos del contrato de Interventoría de la referencia, se les otorgó prorroga por 1 mes y 4 días, y 2 meses respectivamente, con el fin de garantizar la total ejecución las obras y la inversión de los recursos asignados.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo del contrato de Interventoría No.1591-2022, por 2 meses, con el fin de garantizar el acompañamiento y control a la ejecución de las obras. La nueva fecha de terminación luego de la prórroga No.2 será el día 28 del mes de febrero del año 2023.

Es importante aclarar, que debido a que no se cuenta con recursos para una adición, por parte de la interventoría, se realizó una optimización de los recursos, de la siguiente manera:
-El residente de interventoría 2, iría hasta el 31 de enero de 2023.
-El asesor ambiental iría hasta el 15 de enero de 2023.
-Los asesores de geotecnia, estructuras e hidráulica irían hasta el 30 de noviembre de 2022.
-En el mes de febrero de 2022 se reduce la dedicación del transporte.

Debido a la optimización de recursos realizados por esta interventoría, la prórroga solicitada no genera ninguna adición en valor.

Cordialmente,

Firma
Nombre: OLGA LILIANA OSPINA JIMÉNEZ
Supervisor

Anexo: Comunicación RPC-043-2022 Solicitud prórroga 2 al contrato de interventoria

Elaboró: Olga Liliana Ospina Jiménez

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 11-2012

Contrato No .1591 de 2022

Diciembre 6 de 2022

Dra.
MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de infraestructura
Gobernación

Referencia: Solicitud prórroga No.2 al contrato de interventoría No.1591 de 2022 de 2022.

Con relación al contrato de la referencia cuyo objeto es "Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico para los estudios, diseños y construcción de obras para la estabilización y protección de taludes en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Marsella del Departamento de Risaralda", me permito solicitar trámite de PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	HERNANDEZ PANTOJA S.A.S BIC
Valor:	$ 250.993.454
Plazo:	Cuatro (4) meses
Fecha de Iniciación:	Junio 13 de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	Octubre 12 de 2022
Fecha de Suspensión:	NA
Fecha de Reinicio:	NA
Fecha de Terminación:	Octubre 12 de 2022

PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022

Valor inicial:	$ 250.993.454
Valor adición:	$ 125.707.182
Valor total:	$ 250.993.454
Prórroga:	2 meses y 19 días (Hasta el 31 de diciembre de 2021)