| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/11/2022 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRUPO DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 1581 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO YDN - UNIVERSAL 023 (Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1546 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** 9 MESES + 18 DIAS (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 13/10/2021 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15/07/2022 | Modificar el alcance previsto en el punto 2. Actividades por ejecutar y alcance del Anexo 1- Anexo Técnico- en los Hitos 1 y 5, que para todos sus efectos quedarán así: Hito 1. ruta 7802 Puerta de Hierro - Magangué- La Bodega: retirar del alcance por logro de metas e inversiones previstas el sector de la vía comprendido entre los PR 0+000 al PR 14+500 y del PR 17+500 al PR 57+000. Puerta de Hierro - Camilo Torres. Hito 5. ruta 7806 El Banco - Tamalameque - El Burro: retirar del alcance el sector comprendido desde el Puente Río Cesar hasta el corregimiento de El Burro. Incluir el estudio de patología y vulnerabilidad de la estructura del Puente Guataca ubicado en el PR 8+0492 de la vía 7804. |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 15/07/2022 | 1/08/2022 | 31/12/2022 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2022 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 49.966.891.008,00 **50% EN SMMLV:** 27.498,88
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/07/2022 | $ 5.760.483.633 | 5760,48 |
| 2 | 3/11/2022 | $ 15.496.147.162 | 15496,15 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 71.223.521.803,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/11/2022 (Día / Mes / Año)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. CU023-S-000293 de fecha 4/11/2022 y radicado el 17noviembre de 2022 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

**Prorrogar:** El contratista solicita que se apruebe y se tramite ante el INVIAS la prórroga del contrato de obra por 8 mese contando a partir del 31 de diciembre del 2022 para ejecutar las obras requeridas en el presente contrato y afectas en su ejecución por la oleada invernal del fenomeno de la niña.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Con la prórroga solicitada se terminara de ejecutar las siguientes actividades, afectadas por la oleada invernal del fenomeno de la niña:

1.Hito 4 Ruta 7805 y Ruta 4313 paso Nacional por el Banco, rehabilitación del pavimento rigido: excavaciones profundas y rellenos seleccionados, y las losas de concreto, bordillos y andenes
2. Hito 3 Ruta 7804 paso Nacional por Guamal rehabilitación del pavimento rigido: excavaciones profundas y rellenos seleccionados, y las losas de concreto, bordillos y andenes
3. Terminación de las obras proyectadas en el Hito 3, Ruta 7804, sector Rural San Fernando Y Margarita terminación de las obras de mantenimiento con parcheos y rehabilitación con conformación de subrasante extendidad de base granular, subbase y mezcla asfáltica.
4. Atención de Emergecia del sector vial aferente a la transversal Momposina tramo Margarita- Causado ( Vía terciaria a cargo del INVIAS), suministro de materiales y equipos para atender inundación x desbordamiento de brazo del río Magdalena y la cienaga vecina.
Con la prórroga solicitada se terminara de ejecutar las siguientes actividades, afectadas por la oleada invernal del fenomeno de la niña:
5. Terminación de las obras proyectadas en el Hito 4, Ruta 7805, del 4+000 - PR PR18+470 - Guamal - El Banco
6. Atención de la emergencia en el paso nacional rural de la vía 4313 más exactamente a la altura del PR 26+800 debido al colapso del pontón de la quebrada la Candela,
7. Atención de la emergencia que se presenta en la vía 7805 Guamal-El Banco a la altura de los PR 32+000 A PR 33+000, donde avanza el fenómeno erosivo del brazo de Mompox del rio Magdalena.
8 Terminación de las obras proyectadas en el Hito 4, Ruta 7805

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| **Formulario 1** | | **Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.1 Fecha: 15/07/22** | **Valor solicitado** | **Valor actualizado presente solicitud** |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| **EXPLANACIONES** | | | | |
| Demolición de pavimentos rígidos | $ 555.000.000 | $ 931.153.027 | | $ 931.153.027 |
| Demolición de pisos y andenes de concreto | $ 102.000.000 | $ 131.619.950 | | $ 131.619.950 |
| Demolición de bordillos de concreto | $ 39.000.000 | $ 87.569.303 | | $ 87.569.303 |
| **AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES** | | | | |
| Base granular clase A | $ 2.900.000.000 | $ 1.984.818.000 | | $ 1.984.818.000 |
| Base granular para bacheo clase A | $ 1.064.000.000 | $ 334.691.620 | | $ 334.691.620 |
| **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | |
| Riego de imprimación con emulsión | $ 386.400.000 | $ 387.923.900 | | $ 387.923.900 |
| Riego de liga con emulsión asfáltica CRR- | $ 108.900.000 | $ 507.756.478 | | $ 507.756.478 |
| Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia | $ 9.775.000.000 | $ 10.321.252.500 | | $ 10.321.252.500 |
| Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 | $ 5.610.000.000 | $ 12.415.553.471 | | $ 12.415.553.471 |
| Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheo | $ 10.944.480.000 | $ 2.443.454.820 | | $ 2.443.454.820 |
| Fresado de Pavimento Asfaltico | $ 1.500.000.000 | $ 1.390.800.000 | | $ 1.390.800.000 |
| Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las | $ 558.000.000 | $ 637.529.641 | | $ 637.529.641 |
| Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo | $ 12.900.000 | $ 32.938.000 | | $ 32.938.000 |
| **PAVIMENTO RIGIDO** | | | | $ - |
| Pavimento de concreto hidráulico | $ 10.766.250.000 | $ - | | $ - |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | - | | $ - |
| Excavaciones varias sin clasificar | $ 20.300.000 | $ 1.174.626.328 | | $ 1.174.626.328 |
| Rellenos Para Estructuras con Recebo | $ 10.660.000 | $ 2.247.213.727 | | $ 2.247.213.727 |
| Concreto clase reforzado f'c = 28 MPa | $ 166.250.000 | $ 258.031.838 | | $ 258.031.838 |
| Acero de refuerzo Fy=420 MPa | $ 106.689.000 | $ 187.702.743 | | $ 187.702.743 |
| Fabricación de Estructura Metálica | $ 133.210.000 | $ 69.459.500 | | $ 69.459.500 |
| Transporte de Estructura Metálica. | $ 8.008.000 | $ 4.175.600 | | $ 4.175.600 |
| Montaje y Pintura de Estructura Metálica. | $ 31.122.000 | $ 31.410.990 | | $ 31.410.990 |
| Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC | $ 89.250.000 | $ - | | $ - |
| Anden peatonal en concreto | $ 608.000.000 | $ 1.401.674.853 | | $ 1.401.674.853 |
| Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo | $ 135.000.000 | $ 199.125.000 | | $ 199.125.000 |
| Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo | $ 180.000.000 | $ 525.821.467 | | $ 525.821.467 |
| Geotextil No Tejido | $ 2.670.000 | $ 1.161.695.390 | | $ 1.161.695.390 |
| Material Granular Drenante | $ 7.200.000 | $ 1.425.098.400 | | $ 1.425.098.400 |

FECHA 22/11/2022
(Día / Mes / Año)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD** | | | | |
| Línea de demarcación con pintura en frío | $ 560.000.000 | $ 820.277.358 | | $ 820.277.358 |
| Marca vial con pintura en frío | $ 240.000.000 | $ 74.340.000 | | $ 74.340.000 |
| Tacha reflectiva bidireccional | $ 468.000.000 | $ 171.600.000 | | $ 171.600.000 |
| Señal vertical de tránsito tipo SP, SR Y SI (75cm X 75cm) con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | $ 385.000.000 | $ 315.700.000 | | $ 315.700.000 |
| Señal vertical de tránsito tipo Delineador de Curva Horizontal (60cm X 75cm) con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior. | $ 63.000.000 | $ 193.900.000 | | $ 193.900.000 |
| Defensa metálica | $ 238.000.000 | $ 255.000.000 | | $ 255.000.000 |
| Sección Final | $ 4.100.000 | $ 820.000 | | $ 820.000 |
| **ITEMS NO PREVISTOS** | | - | | |
| Geomalla de Refuerzo Tipo ASPHALT | | $ 652.140.800 | | $ 652.140.800 |
| Mejoramiento de la Subrasante con Adición de Materiales. | | $ 245.172.960 | | $ 245.172.960 |
| Subbase granular Estabilizada con cemento | | $ 3.094.753.828 | | $ 3.094.753.828 |
| Pavimento de Concreto Hidraulico MR-45 Acelerado a 7 Dias | | $ 12.689.511.350 | | $ 12.689.511.350 |
| Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto, Incluye la Preparación de la Superficie de Apoyo | | $ 151.071.207 | | $ 151.071.207 |
| Banda Alertadora Sonora Reductora de Velocidad en Agregado | | $ 233.052.176 | | $ 233.052.176 |
| **Valor Total** | | **$ 59.190.436.225** | | **$ 59.190.436.226,00** |
| Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (incluye obras ambientales del paga) | $ 1.450.764.800 | $ 1.450.764.800 | | $ 1.450.764.800 |
| Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 dias de la semana | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | | $ 10.000.000 |
| **Valor Total Básico de Obra** | **$ 49.239.153.800** | **$ 60.651.201.025** | | **$ 60.651.201.026** |
| Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra) | $ 359.824.585 | $ 443.220.315 | | $ 443.220.315 |
| **Valor Obras (incluye IVA)** | **$ 49.598.978.385** | **$ 61.094.421.340** | | **$ 61.094.421.341** |
| Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños | $ 159.000.000 | $ 159.000.000 | | $ 159.000.000 |
| IVA - revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños | $ 30.210.000 | $ 30.210.000 | | $ 30.210.000 |
| **Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños** | **$ 189.210.000** | **189.210.000,00** | | **$ 189.210.000** |
| Valor básico de las obras de atención de emergencias | **$ -** | $ 9.728.904.162 | | $ 9.728.904.162 |
| I.V.A. sobre el valor básico de las obras de atención de emergencias | $ - | $ 71.095.838 | | $ 71.095.838 |
| **Total valor de las obras de atención de emergencias** | **$ -** | **9.800.000.000,00** | | **$ 9.800.000.000** |
| **Gestión ambiental (incluye IVA y % administración)** | **$ 100.000.000** | **100.000.000,00** | | **$ 100.000.000** |
| **Gestión predial (incluye IVA y % administración** | **$ 35.000.000** | **35.000.000,00** | | **$ 35.000.000** |
| Costos directos provisión implementación protocolos bioseguridad | $ 42.440.032 | $ 4.749.175 | | $ 4.749.175 |
| Costos indirectos implementación protocolos bioseguridad (2,5%*(1)) | $ 1.061.001 | $ 118.729 | | $ 118.729 |
| IVA costos indirectos implementación protocolos bioseguridad (19% * (2)) | $ 201.590 | $ 22.558 | | $ 22.558 |
| **Total implementación protocolos bioseguridad sector II** | **$ 43.702.623** | **$ 4.890.462** | | **$ 4.890.462** |
| **Valor total** | **$ 49.777.681.008** | **$ 71.223.521.803** | **N.A.** | **$ 71.223.521.803** |

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de Agosto (mes anterior a la presente solicitud) de 2022 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 53,97% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 55,82%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/11/2022
(Día / Mes / Año)

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: $ 29.860.906.040,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 28.872.743.430,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 28.872.743.430,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 27.478.923.492,00
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 7.786.196.825,00
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ 19.692.726.667,00
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: AGOSTO de 2022 $ 29.277.837.017,00
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: 08/22
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 41.945.684.786,38
(mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha el contratista de obra no tiene sanciones y/o procesos de sanción en trámite.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Prorroga

1.Que el contrato en su alcance determina la realización de obras de mejoramiento, B170antenimiento y rehabilitación de los pasos nacionales por los municipios de Magangué en el departamento de Bolívar, El Banco y Guamal en el departamento del Magdalena. Obras que se han venido desarrollando con frentes paralelos de intervención siendo el frente de Magangué el más avanzado por la prioridad dada en su momento a solicitud de la supervisión del proyecto; sin embargo no ha ocurrido lo mismo con los frentes de obra de Guamal y el Banco, debido al grado de intervención según los diseños aprobados, con excavaciones profundas y rellenos seleccionados, y las losas de concreto; si bien se ha hecho el esfuerzo de avanzar, las lluvias que se viene presentando con intensidad prácticamente desde el mes de junio de este año, nos ha generado reprocesos, necesidad de espera con personal y equipos en stand by para el retiro de las aguas que van quedando en las excavaciones y reprogramaciones en la colocación de concretos; situaciones que nos han impactado no solo en el programa de obras sino también en el cumplimiento del plan de inversiones aprobado.

2. Que de igual manera, la misma situación se viene presentando en el principal tramo de intervención a nivel rural en las vías 7803 y 7804, en este último en el sector comprendido entre los municipios de San Fernando y Margarita en Bolívar donde la ejecución de las actividades programadas en nuestro proyecto se ha visto gravemente afectada como consecuencias de las continuas precipitaciones de alta intensidad, generando una cantidad significativa de reprocesos y demoras en la colocación de la estructura de carpetas asfálticas y por consiguiente de la respectiva señalización vial.

3. Que estas precipitaciones intensas conllevan al atraso del cronograma de actividades de obra presentado y aprobado hasta el punto de que se han presentado meses donde la ejecución y facturación han estado por debajo de lo proyectado. Este tiempo se hace necesario que sea evaluado por las partes y compensado por la contratante, ya que se requerirá para la culminación de las obras contratadas

4. Que ante el avance del fenómeno de la niña en la región y desmesurado incremento de los niveles de los ríos Magdalena, Rio Cesar y sus afluentes, y a solicitud de la entidad contratante, estamos atendiendo las siguientes emergencias: Box culvert en el PR 78 vía 7802, atención del paso nacional ruta 7802 sector entre Magangué- Yati –Santa Fe ver oficio DT-MAG 59293 del 29 de septiembre de 2022, Atención del sector vial aferente a la transversal Momposina tramo Margarita – Causado (vía terciaria a cargo del Invias), Atención de la emergencia en el paso nacional rural de la vía 4313 más exactamente a la altura del PR 26+800 debido al colapso del pontón de la quebrada la Candela, el cual resultó totalmente afectado debido a la socavación generada por una creciente dejando inhabilitada la vía entre los municipios del Banco – Magdalena y Chimichagua. Atención de la emergencia que se presenta en la vía 7805 Guamal-El Banco a la altura de los PR 32 +000 A PR 33+000, donde avanza el fenómeno erosivo del brazo de Mompox del rio Magdalena, y otras que se presenten con la emergencia nacional por la ola invernal.

5. Que se requiere poder entregar las obras con la calidad requerida prevista c+ontractualmente, para atender las necesidades de las comunidades que están expectantes por las obras y que se han visto impactadas en su movilidad por los atrasos generados por la fuerte ola invernal que se registra en la transversal de la depresión Momposina.

**JURÍDICA:**

De acuerdo a las condiciones contractuales contempladas y confirmada que la necesidad de tiempo adicional no es imputable a riegos asumidos por el contratista e indentificados en la matriz de riesgos sino a condiciones climatologicas extraordinarias como es el fenomeno de la niña es necesaria la aprobación de la prórroga solicitada para completar las obras de mantenimiento programadas y atender las emergencias solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de las obras, para garantizar la seguridad de usuarios y peatones y garantizar la estabilidad de las obras.

**FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

La prórroga no representa la necesidad de adición de cantidades.

**PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

El contrato cuenta con la apropiación de recursos necesarios para ejecutar las actividades para el plazo adicional solicitado

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)**

Las obras a ejecutar con la presente adición se encuentran dentro del PAGA inicial del contrato, por lo que la modificación que se solicita no requiere modificar el componente ambiental del contrato.

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)**

La interventoría avala la presente solicitud de adición, prórroga y modificación habiendo revisado las causas técnicas, las condiciones contractuales y los informes de revisión y/o ajuste de los diseños

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)**

Oficio CU023-S-000293 de 17 de noviembre de 2022 mediante la cual el contratista solicita la prórroga por 8 meses a partir del 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023 del contrato 1586 de 2021
carta PS-IPMB-DP-270-22 del 17 de noviembre de 2022 con el que la interventoría avala la solicitud de prorroga del contratista..

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 22/11/2022
(Día / Mes / Año)

**Notas:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre **LUIS CARLOS NADER MUSKUS**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: **0820221349 ATL**

Firma
Nombre: **MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.::**891 CAU**

Vo.Bo.Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial:
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV

Vo.Bo.Firma
Nombre: **DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: : 25202-119963 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: **GERMAN ENRIQUE OLIER OLIVER**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre: **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
Titular Gerencia: GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VI
Matrícula Profesional No.:25202 - 212088 CND

Firma
Nombre: **ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 25202 - 212088 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

PS-IPMB-DP-270-22

Mompóx, 17 de noviembre de 2022

Señores
**Consorcio ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023**
Atn. Ing. LUÍS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
Carrera 67 No. 74-30
Barranquilla - Atlántico

Asunto: Contrato Interventoría 1546-2021, Contrato Obra 1581-2021; Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro-Magangué-Yatí Ruta 78-02, Mompóx- Guamal Ruta 78-04 Departamento De Bolívar, Guamal–El Banco Ruta 78-05 Departamento De Magdalena y El Banco-El Burro Ruta 78-06 Departamento De Cesar

**Su carta CU023-S-000293 solicitud PRÓRROGA 2 AL CONTRATO de obra 1583 de 2021**

Respetado Ing. LUIS CARLOS NADER MUSKUS:

Recibida su **carta CU023-S-000293** mediante la cual solicita una **prórroga** de (08) ocho meses contados a partir del 31 de diciembre de 2022 hasta 31 agosto de 2023, al contrato de obra 1581 de 2021, esta interventoría ha procedido a su revisión encontrando que los argumentos presentados por el contratista para la justificación del plazo adicional al contrato 1581 de 2021 corresponde y se sustentan en que "las condiciones climatológicas con lluvias permanentes que se viene presentando con alta intensidad prácticamente desde el mes de junio de este año en curso, han generado reprocesos, necesidad de espera con personal y equipos en stand by para el retiro de las aguas que van quedando en las excavaciones y reprogramaciones de obra han impactado no solo en el programa de obras sino también en el cumplimiento del plan de inversiones aprobado" e igualmente que ante el avance del fenómeno de la niña en la región y desmesurado incremento de los niveles de los ríos Magdalena, Rio Cesar y sus afluentes, y a la solicitud de la entidad contratante de atender las obras por emergencias" encontrando conforme la solicitud para terminar las obras contractuales y garantizar la calidad y la estabilidad de las mismas.

Esta interventoría verificó que fueron atendidas las observaciones hechas en la mesa de trabajo de revisión y concertación, por lo que recomendará al INVÍAS proceder con el trámite de aprobación de la solicitud.

La solicitud de prorroga revisada por la interventoría se sustenta en los siguientes en los siguientes argumentos expuestos por el contratista:

*1.Que el contrato en su alcance determina la realización de obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los pasos nacionales por los municipios de Magangué en el departamento de Bolívar, El Banco y Guamal en el departamento del Magdalena. Obras que se han venido desarrollando con frentes paralelos de intervención siendo el frente de Magangué el más avanzado por la prioridad dada en su momento a solicitud de la supervisión del proyecto; sin embargo no ha ocurrido lo mismo con los frentes de obra de Guamal y el Banco, debido al grado de intervención según los diseños aprobados, con excavaciones profundas y rellenos seleccionados, y las losas de concreto; si bien se ha hecho el esfuerzo de avanzar, las lluvias que*

*se viene presentando con intensidad prácticamente desde el mes de junio de este año, nos ha generado reprocesos, necesidad de espera con personal y equipos en stand by para el retiro de las aguas que van quedando en las excavaciones y reprogramaciones en la colocación de concretos; situaciones que nos han impactado no solo en el programa de obras sino también en el cumplimiento del plan de inversiones aprobado.*

*2. Que de igual manera, la misma situación se viene presentando en el principal tramo de intervención a nivel rural en las vías 7803 y 7804, en este último en el sector comprendido entre los municipios de San Fernando y Margarita en Bolivar donde la ejecución de las actividades programadas en nuestro proyecto se ha visto gravemente afectada como consecuencias de las continuas precipitaciones de alta intensidad, generando una cantidad significativa de reprocesos y demoras en la colocación de la estructura de carpetas asfálticas y por consiguiente de la respectiva señalización vial.*

*3. Que estas precipitaciones intensas conllevan al atraso del cronograma de actividades de obra presentado y aprobado hasta el punto de que se han presentado meses donde la ejecución y facturación han estado por debajo de lo proyectado. Este tiempo se hace necesario que sea evaluado por las partes y compensado por la contratante, ya que se requerirá para la culminación de las obras contratadas (ver fotos adjuntas).*

*4. Que ante el avance del fenómeno de la niña en la región y desmesurado incremento de los niveles de los ríos Magdalena, Rio Cesar y sus afluentes, y a solicitud de la entidad contratante, estamos atendiendo las siguientes emergencias: Box coulvert en el PR 78 vía 7802, atención del paso nacional ruta 7802 sector entre Magangué- Yatí – Santa Fe ver oficio DT-MAG 59293 del 29 de septiembre de 2022, Atención del sector vial aferente a la transversal Momposina tramo Margarita – Causado (vía terciaria a cargo del Invias), Atención de la emergencia en el paso nacional rural de la vía 4313 más exactamente a la altura del PR 26+800 debido al colapso del pontón de la quebrada la Candela, el cual resultó totalmente afectado debido a la socavación generada por una creciente dejando inhabilitada la vía entre los municipios del Banco – Magdalena y Chimichagua. Atención de la emergencia que se presenta en la vía 7805 Guamal-El Banco a la altura de los PR 32+000 A PR 33+000, donde avanza el fenómeno erosivo del brazo de Mompox del rio Magdalena, y otras que se presenten con la emergencia nacional por la ola invernal.*

*5. Que se requiere poder entregar las obras con la calidad requerida prevista contractualmente, para atender las necesidades de las comunidades que están expectantes por las obras y que se han visto impactadas en su movilidad por los atrasos generados por la fuerte ola invernal que se registra en la transversal de la depresión Momposina.*

*Que, es de suma importancia tener en cuenta que La Presidencia de la República de Colombia expidió decreto Presidencial No.2113 de 2022 del 1 de noviembre de 2022, Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional.*

*Es importante precisar los alcances que contiene esta declaratoria de situación de desastre de carácter nacional entre otras que relacionamos a continuación:*
*"Que de acuerdo con la información emitida por del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, a través del Boletín de Predicción Climática 320 de septiembre de 2021 y el Boletín de Predicción Climática 324 de febrero de 2022, el fenómeno de La Niña inició el 1° agosto de 2021.*

*Que se prevé que las condiciones de La Niña continúan durante diciembre 2022 - febrero 2023 con un 75% de probabilidad, y disminuirán a un 54% durante febrero - abril 2023, de acuerdo con el Boletín 171 del 14 de octubre de 2022 El IDEAM.*

*Que, en razón de las circunstancias descritas, según informa la UNGRD el "Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de 2021 a 28 octubre de 2022", 21 departamentos (65.6%) y 390 municipios (34.8%) han recurrido a la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública, conforme a lo establecido en el*

*artículo 57 de la Ley 1523 de 2012; Que, a la fecha, las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han reportado, según la UNGRD, afectaciones en: 227 puentes vehiculares, 11 O puentes peatonales, 295 acueductos, 20 centros de salud, 228 sedes educativas, 45 centros comunitarios y 21.826 hectáreas de cultivos agrícolas entre otros de carácter similar.*

*Artículo 1. Declaratoria de Situación de Desastre. Declárase la existencia de una Situación de Desastre de carácter nacional en todo el territorio nacional por el término de doce (12) meses" (se adjunta el citado decreto).*

*Además, la ejecución de las actividades programadas en nuestro proyecto se ha visto gravemente afectada como consecuencia de la alteración del orden público en los municipios y corregimientos que hacen parte de la depresión Momposina en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar.*
*En este sentido, los medios de comunicación local y nacional han informado y publicado ampliamente y en varios medios (TV, periódicos, radio, etc.) los continuos bloqueos de la comunidad por la afectación que se viene presentando por la ola inverna, por el mal estado de sus vías, por los continuos desbordamientos de los ríos Magdalena y Cesar, y de las ciénagas que se encuentran dentro de los mismos.*

*Ante la grave situación de orden público en las zonas antes mencionadas y con el fin de proteger la integridad del personal en obra y de las maquinarias y equipos del proyecto, fue necesario reducir la actividad de obra, situación que trae como consecuencia el atraso del cronograma de obra aprobado, tiempo que necesario evaluado por las partes y compensado con mayor plazo de ejecución, ya que se requerirá para la culminación de las obras contratadas...*

*En este orden de ideas, y producto de un examen juicioso del programa de inversión en consonancia con los puntos crítico no previstos al iniciar la ejecución el contrato; se considera necesario aumentar el plazo de ejecución inicialmente pactado con el objeto de atender los puntos críticos creados por la ola invernal, así como para sustituir el tiempo de ejecución afectado por las situaciones de violencia que incidieron negativamente la ejecución del contrato.*

Atentamente,

**MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ**
Representante Legal de Interventoría

Copia: Ing. Fabián Arango Pineda, director territorial Magdalena, Supervisor, INVÍAS

Redactor: JR
Revisor: MJBF
Transcriptor:JR

R R
SI [X] NO [ ]

Mompox, Bolívar, 04 de noviembre de 2022

CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL023
Fecha y hora: Jueves 17 Noviembre 2022 19:13:08
Dirigido a: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS
Enviado por: Luis Carlos Nader
Procesado por: Laura Marcela Ardila Ramos
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No.2.
CU023-S-000293

Señores
**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS**
**Atn. Manuel José Bravo Fernández**
Calle 22 Norte # 6 A N - 24 Oficina 608
CALI

**REFERENCIA**: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

**Asunto:** SOLICITUD DE PRORROGA No.2.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito respetuosamente solicitarle una prórroga en tiempo al contrato arriba citado, teniendo en cuenta lo siguiente aspectos:

**1**.Que el contrato en su alcance determina la realización de obras de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los pasos nacionales por los municipios de Magangué en el departamento de Bolívar, El Banco y Guamal en el departamento del Magdalena. Obras que se han venido desarrollando con frentes paralelos de intervención siendo el frente de Magangué el más avanzado por la prioridad dada en su momento a solicitud de la supervisión del proyecto; sin embargo no ha ocurrido lo mismo con los frentes de obra de Guamal y el Banco, debido al grado de intervención según los diseños aprobados, con excavaciones profundas y rellenos seleccionados, y las losas de concreto; si bien se ha hecho el esfuerzo de avanzar, las lluvias que se viene presentando con intensidad prácticamente desde el mes de junio de este año, nos ha generado reprocesos, necesidad de espera con personal y equipos en stand by para el retiro de las aguas que van quedando en las excavaciones y reprogramaciones en la colocación de concretos; situaciones que nos han impactado no solo en el programa de obras sino también en el cumplimiento del plan de inversiones aprobado.

**2**. Que de igual manera, la misma situación se viene presentando en el principal tramo de intervención a nivel rural en las vías 7803 y 7804, en este último en el sector comprendido entre los municipios de San Fernando y Margarita en Bolívar donde la ejecución de las actividades programadas en nuestro proyecto se ha visto gravemente afectada como consecuencias de las continuas precipitaciones de alta intensidad, generando una cantidad significativa de reprocesos y demoras en la colocación de la estructura de carpetas asfálticas y por consiguiente de la respectiva señalización vial.

**3.** Que estas precipitaciones intensas conllevan al atraso del cronograma de actividades de obra presentado y aprobado hasta el punto de que se han presentado meses donde la ejecución y facturación han estado por debajo de lo proyectado. Este tiempo se hace necesario que sea evaluado por las partes y compensado por la contratante, ya que se requerirá para la culminación de las obras contratadas

**4.** Que ante el avance del fenómeno de la niña en la región y desmesurado incremento de los niveles de los ríos Magdalena, Rio Cesar y sus afluentes, y a solicitud de la entidad contratante, estamos atendiendo las siguientes emergencias: Box culvert en el PR 78 vía 7802, atención del paso nacional ruta 7802 sector entre Magangué- Yati –Santa Fe ver oficio DT-MAG 59293 del 29 de septiembre de 2022, Atención del sector vial aferente a la transversal Momposina tramo Margarita – Causado (vía terciaria a cargo del Invias), Atención de la emergencia en el paso nacional rural de la vía 4313 más exactamente a la altura del PR 26+800 debido al colapso del pontón de la quebrada la Candela, el cual resultó totalmente afectado debido a la socavación generada por una creciente dejando inhabilitada la vía entre los municipios del Banco – Magdalena y Chimichagua. Atención de la emergencia que se presenta en la vía 7805 Guamal-El Banco a la altura de los PR 32 +000 A PR 33+000, donde avanza el fenómeno erosivo del brazo de Mompox del rio Magdalena, y otras que se presenten con la emergencia nacional por la ola invernal.

**5.** Que se requiere poder entregar las obras con la calidad requerida prevista contractualmente, para atender las necesidades de las comunidades que están expectantes por las obras y que se han visto impactadas en su movilidad por los atrasos generados por la fuerte ola invernal que se registra en la transversal de la depresión Momposina.

**Ahora bien, es de suma importancia tener en cuenta que La Presidencia de la República de Colombia expidió decreto Presidencial No.2113 de 2022 del 1 de noviembre de 2022, Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional.**

Es importante precisar los alcances que contiene esta declaratoria de situación de desastre de carácter nacional entre otras que relacionamos a continuación:

“Que de acuerdo con la información emitida por del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, a través del Boletín de Predicción Climática 320 de septiembre de 2021 y el Boletín de Predicción Climática 324 de febrero de 2022, el fenómeno de La Niña inició el 1° agosto de 2021.

Que se prevé que las condiciones de La Niña continúan durante diciembre 2022 - febrero 2023 con un 75% de probabilidad, y disminuirán a un 54% durante febrero - abril 2023, de acuerdo con el Boletín 171 del 14 de octubre de 2022 El IDEAM.

Que, en razón de las circunstancias descritas, según informa la UNGRD el "Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de 2021 a 28 octubre de 2022", 21 departamentos (65.6%) y 390 municipios (34.8%) han recurrido a la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública, conforme a lo establecido en el

artículo 57 de la Ley 1523 de 2012; Que, a la fecha, las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han reportado, según la UNGRD, afectaciones en: 227 puentes vehiculares, 11 O puentes peatonales, 295 acueductos, 20 centros de salud, 228 sedes educativas, 45 centros comunitarios y 21.826 hectáreas de cultivos agrícolas entre otros de carácter similar.

**Artículo 1. Declaratoria de Situación de Desastre. Declárase la existencia de una Situación de Desastre de carácter nacional en todo el territorio nacional por el término de doce (12) meses" (se adjunta el citado decreto).**

Además, la ejecución de las actividades programadas en nuestro proyecto se ha visto gravemente afectada como consecuencia de la alteración del orden público en los municipios y corregimientos que hacen parte de la depresión Momposina en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar.

En este sentido, los medios de comunicación local y nacional han informado y publicado ampliamente y en varios medios (TV, periódicos, radio, etc.) los continuos bloqueos de la comunidad por la afectación que se viene presentando por la ola inverna, por el mal estado de sus vías, por los continuos desbordamientos de los ríos Magdalena y Cesar, y de las ciénagas que se encuentran dentro de los mismos.

Ante la grave situación de orden público en las zonas antes mencionadas y con el fin de proteger la integridad de nuestro personal, y de las maquinarias y equipos del proyecto, fue necesario reducir la actividad de obra, sin desconocer que esta decisión traerá como consecuencia el atraso del cronograma de obra aprobado, tiempo que es necesario que sea evaluado por la partes y compensado con mayor plazo de ejecución, ya que se requerirá para la culminación de las obras contratadas (ver fotos adjuntas).

**En este orden de ideas, y producto de un examen juicioso del programa de inversión en consonancia con los puntos crítico no previstos al iniciar la ejecución el contrato; consideramos necesario aumentar el plazo de ejecución inicialmente pactado con el objeto de atender los puntos críticos creados por la ola invernal, así como para sustituir el tiempo de ejecución afectado por las situaciones de violencia que incidieron negativamente la ejecución del contrato.**

**Así las cosas, solicitamos formalmente que se estudiada y aprobada prórroga del contrato por un periodo igual a ocho (8) meses contados a partir del 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.**

Cordialmente,

Luis Carlos Nader Muskus
Representante Legal
Consorcio Alianza YDN Universal 023.

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES** 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 1581 DE 2021

**OBJETO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAIMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAIMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR

**CONTRATISTA:** CONSORCIO ALIANZA YDN-UNIVERSAL 023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1546 DE 2021 **INTERVENTOR:** PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 9 meses, 18 días (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/10/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 49.966.891.008,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 71.223.521.803,00

PLAZO ACUMULADO: 22 meses, 18 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 21.256.630.795,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1<br>Del 13 de Octubre 2021 al 31 de octubre de 2021 | 2<br>noviembre-21 | 3<br>diciembre-21 | 4<br>enero-22 | 5<br>febrero-22 | 6<br>marzo-22 | 7<br>abril-22 | 8<br>mayo-22 | 9<br>junio-22 | 10<br>julio-22 | 11<br>agosto-22 | 12<br>septiembre-22 | 13<br>octubre-22 | 14<br>noviembre-22 | 15<br>diciembre-22 | 16<br>enero-23 | 17<br>febrero-23 | 18<br>marzo-23 | 19<br>abril-23 | 20<br>mayo-23 | 21<br>junio-23 | 22<br>julio-23 | 23<br>agosto-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPLANACIONES | $696.000.000 | 1,46% | 0,37% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,15% | 0,19% | 0,08% | 0,07% | 0,00% | 0,17% | 0,06% | 0,09% | 0,04% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| (Items 1,2 y 3), 230.1 | $1.395.515.241 | 2,36% | $ 221.473.415 | $ P | $0 | $0 | $949.416 | $0 | $5.965.954 | $91.833.937 | $110.465.954 | $45.468.200 | $43.261.457 | $0 | $102.365.694 | $33.288.415 | $31.222.145 | $25.894.125 | $94.118.939 | $94.118.939 | $94.118.939 | $94.118.939 | $94.118.939 | $94.118.939 | $94.118.939 | $94.118.939 |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $949.416 | $0 | $5.965.954 | $91.833.937 | $33.189.000 | $44.146.550 | $42.499.680 | $0 | $101.639.185 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,43% | 6,58% | 2,38% | 3,16% | 3,04% | 0,00% | 7,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES | $3.964.000.000 | 8,30% | 4,69% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 1,19% | 1,23% | 0,11% | 0,16% | 0,86% | 0,53% | 0,21% | 0,25% | 0,18% | 0,21% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
| (Item 4, 5, y 350.3) | $5.414.263.448 | 9,15% | $ 2.777.324.155 | $ P | $0 | $0 | $0 | $465.745.155 | $653.256.814 | $0 | $726.755.001 | $56.241.256 | $82.033.251 | $302.614.287 | $511.545.447 | $0 | $120.588.824 | $145.156.987 | $185.338.813 | $122.453.681 | $282.121.212 | $282.121.212 | $282.121.212 | $282.121.212 | $282.121.212 | $281.738.745 |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.941.896.008 | $65.112.650 | $61.672.547 | $415.204.915 | $239.437.240 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,28% | 0,11% | 0,10% | 0,70% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS y PAVIMENTOS DE CONCRETO | $39.661.930.000 | 83,01% | 40,11% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 5,54% | 7,85% | 8,38% | 10,82% | 9,24% | 9,01% | 2,01% | 2,75% | 0,28% | 0,32% | 0,21% | 0,98% | 3,21% | 3,21% | 3,21% | 3,21% | 4,22% |
| (Items 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12,13, 14 y 500.1 ) | $40.826.720.160 | 68,98% | $ 23.741.440.965 | $ P | $0 | $0 | $0 | $2.276.732.786 | $3.270.554.563 | $4.646.357.457 | $4.597.275.778 | $5.926.065.440 | $7.645.355.551 | $6.528.978.410 | $6.365.425.521 | $1.150.225.567 | $1.951.463.521 | $197.486.424 | $123.239.909 | $212.548.824 | $1.899.343.538 | $1.899.343.538 | $1.899.343.538 | $1.899.343.538 | $1.899.343.538 | $2.667.340.252 | $2.499.945.934 |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | $1.565.635.000 | $2.298.871.000 | $4.603.390.400 | $4.202.533.620 | $4.254.235.600 | $5.185.891.144 | $123.848.822 | $1.765.162.091 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 2,33% | 3,85% | 7,91% | 10,90% | 8,89% | 8,75% | 9,21% | 2,21% | 2,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $1.498.359.000 | 3,14% | 1,77% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,83% |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $273.946.000 | $168.813.976 | $262.893.772 | $0 | $305.471.940 | $32.145.874 | $31.115.265 | $400.126.581 | $126.487.912 | $157.489.626 | $175.524.540 | $123.542.559 | $792.743.025 | $792.743.025 | $792.743.025 | $792.743.025 | $792.743.025 | $792.743.025 | $961.943.464 |
| (Items 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 223.2 y 672.4) | $9.489.247.844 | 16,03% | $ 1.647.899.996 | $ E | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $414.423.150 | $31.270.800 | $30.825.650 | $226.287.594 | $304.533.823 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 0,05% | 0,06% | 0,38% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | $1.958.100.000 | 4,10% | 1,83% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,14% | 0,06% | 0,26% | 0,20% | 0,17% | 0,14% | 0,19% | 0,18% | 0,14% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,29% |
| (Items 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 730.3P ) | $2.064.689.534 | 3,49% | $ 1.084.605.298 | $ P | $0 | $0 | $0 | $92.000.000 | $79.619.720 | $0 | $65.000.000 | $37.200.000 | $150.346.691 | $117.898.245 | $66.129.854 | $65.614.824 | $66.169.751 | $60.844.982 | $85.124.820 | $127.465.685 | $127.465.685 | $127.465.685 | $127.465.685 | $127.465.685 | $127.465.685 | $193.897.252 |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $263.385.000 | $111.471.000 | $79.619.720 | $99.837.879 | $36.400.000 | $146.870.000 | $14.664.289 | $32.487.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,16% | 0,11% | 0,14% | 0,05% | 0,21% | 0,02% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$ 47.778.389.000,00** | **100%** | **49%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$ 59.190.436.227,00** | **100%** | **$ 28.872.743.429,82** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Reprogramación No.2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 6,08% | 9,19% | 10,21% | 12,08% | 0,54% | 0,79% | 3,98% | 4,33% | 0,87% | 1,63% | 0,88% | 1,08% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 6,00% | 7,39% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $2.277.479.202 | $3.592.934.913 | $5.436.869.348 | $6.044.711.120 | $7.151.729.345 | $322.314.329 | $413.225.309 | $2.169.727.080 | $2.561.175.994 | $513.246.768 | $957.947.633 | $520.883.393 | $637.786.953 | $3.196.392.599 | $3.196.392.599 | $3.196.392.599 | $3.196.392.599 | $3.196.392.599 | $3.196.392.599 | $3.196.392.599 | $3.552.969.752 | $4.318.401.495 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 9,93% | 19,04% | 29,25% | 41,33% | 41,87% | 42,67% | 46,12% | 50,45% | 51,32% | 52,94% | 53,22% | 54,30% | 59,70% | 65,10% | 70,50% | 75,90% | 81,30% | 86,70% | 92,10% | 98,09% | 105,48% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $2.277.479.202 | $5.870.413.915 | $11.307.283.263 | $17.351.723.383 | $24.503.453.728 | $24.776.777.057 | $25.189.002.366 | $27.359.730.046 | $29.920.906.040 | $30.434.151.828 | $30.992.099.461 | $31.502.982.830 | $32.140.889.384 | $35.337.081.983 | $38.533.474.583 | $41.729.867.182 | $44.926.259.781 | $48.122.652.381 | $51.319.044.980 | $54.872.014.732 | $59.190.436.227 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 3,87% | 4,41% | 7,95% | 10,70% | 13,06% | 0,55% | 0,68% | 3,46% | 4,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $2.295.979.000 | $2.616.262.800 | $4.693.590.400 | $6.332.193.140 | $7.751.992.420 | $328.824.424 | $404.754.758 | $2.049.889.620 | $2.489.260.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 3,87% | 8,28% | 16,15% | 26,84% | 39,91% | 40,44% | 41,12% | 44,58% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% | 48,78% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ - | $ - | $2.295.979.000 | $4.912.241.800 | $9.605.832.200 | $15.938.025.340 | $23.690.017.760 | $24.018.842.184 | $24.423.596.942 | $26.473.486.562 | $28.962.747.262 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 | $28.872.743.430 |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $ 1.450.764.800,00 / $ 1.450.764.800,00 | $ - | % |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ 10.000.000,00 / $ 10.000.000,00 | $ - | % |
| PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 | $ 359.824.585,00 / $ 443.220.315,00 | $ 210.993.127,000 | 58,64% |
| REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 159.000.000,00 / $ 159.000.000,00 | $ 159.000.000,000 | 100,00% |
| IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 30.210.000,00 / $ 30.210.000,00 | $ 30.210.000,000 | 100,00% |
| BIOSEGURIDAD (Incluye IVA) | $ 43.702.623,00 / $ 4.890.461,00 | $ 4.890.460,000 | 11,19% |
| GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) | $ 100.000.000,00 / $ 100.000.000,00 | $ - | % |
| GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) | $ 35.000.000,00 / $ 35.000.000,00 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 2.188.502.008,00 | $ 405.093.587,00 | 18,51% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 2.233.085.576,00 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 49.966.891.008,00** | **$ 29.277.837.016,82** | **58,59%** |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 61.423.521.803,00** | | **47,67%** |

**NOTAS:**
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES:**

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

Aprueba Firma:
Nombre: **LUIS CARLOS NADER MUSKUS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: **0820221349 ATL**

Aprueba Firma:
Nombre: **MANUEL JOSÉ BRAVO FERNANDEZ**
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: **891 CAU**

Revisó Firma:
Nombre: **ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES**
Titular Gerencia: GRANDES PROPYECTOS DE GESTIÓN VIAL
Matrícula Profesional No.: **25202 - 212088 CND**

Aprueba Firma:
Nombre: **ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES**
Jefe Unidad Ejecutora Gerencia: GRANDES PROPYECTOS DE GESTIÓN VIAL
Matrícula Profesional No.: **25202 - 212088 CND**

Revisó Firma:
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: **13202 - 097750 BLV**

Revisó Firma:
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: **13202 - 097750 BLV**

Revisó Firma:
Nombre: **DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: **25202-119963 CND**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRUPO DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1581 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR.

**FECHA DE INICIO:** 13/10/2021

**PLAZO INICIAL:** 9 MESES Y 18 DIAS

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 49.966.891.008,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 71.223.521.803,00 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 189.210.000,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1546 DE 2021 **INTERVENTOR:** PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 11,6% | $ 4.996.689.101,00 | 24 | 9 | 2021 | 31 | 1 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 30,8% | $ 13.294.571.526,00 | 24 | 9 | 2021 | 31 | 1 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 23,1% | $ 9.993.378.202,00 | 24 | 9 | 2021 | 31 | 7 | 2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 0,13% | $ 56.763.000,00 | 31 | 7 | 2022 | 31 | 7 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 34,4% | $ 14.879.693.516,00 | 24 | 9 | 2021 | 24 | 9 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101175301

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 13/10/2021

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,8% | $ 2.498.344.551,00 | 24 | 9 | 2021 | 31 | 7 | 2022 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 11-40-101043628 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 13/10/2021

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 24 (Día) | 11 (Mes) | 2022 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 2 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 12,7% | $ 7.122.352.180,30 | 24 | 9 | 2021 | 30 | 6 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 38.5% | $ 27.478.923.492,00 | 24 | 9 | 2021 | 30 | 6 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 25,4% | $ 14.244.704.360,60 | 24 | 9 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 0,10% | $ 56.763.000,00 | 31 | 7 | 2022 | 31 | 7 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 38,0% | $ 21.256.682.754,60 | 24 | 9 | 2021 | 31 | 12 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101175301

**Certificado de modificación o anexo No.:** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** EN TRÁMITE

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 2 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 6,36% | $ 3.561.176.090,15 | 24 | 9 | 2021 | 31 | 12 | 2022 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 11-40-101043628 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** EN TRÁMITE

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESÚS ARMANDO RENGIFO C.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-09103 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | | | |
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | | | | |
| | **DIRECCION DE CONTRATACION** | VERSIÓN | | | |
| | **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA** | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS | | | | |

**CONTRATO No. 1581-2021**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 NIT. 901.519.072-8 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 24/09/2021 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 31 DE JULIO DE 2022 |
| **PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:** | N/A |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO**: | $ 49.966.891.008 |
| **VALOR ADICIONAL:** N/A | **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 808721 del 28 de septiembre de 2021, por valor de $15.089.687.233, correspondientes a la vigencia 2021. |
| **DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:** | Contrato No. 1581 de 2021 |

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. Póliza Única de Cumplimiento No:** | 11-44-101175301 | **Anexo o modificatorio N°:** | 0 del 7 de octubre de 2021 | **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.** | **Desde:** | 24/09/2021 | **Hasta:** | **Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato. | **Valor:** | $ | 4.996.689.101 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** | **Desde:** | 24/09/2021 | **Hasta:** | **Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato. | **Valor:** | $ | 13.294.571.526 |
| **PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.** | **Desde:** | 24/09/2021 | **Hasta:** | 31/07/2025 | **Valor:** | $ | 9.993.378.202 |
| **ESTABILIDAD DE LA OBRA.** | Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. | | | | **Valor:** | $ | 14.879.693.516 |
| **CALIDAD AJUSTES Y DISEÑOS.** | Nota de vigencia: cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión y/o ajuste y/o complementación y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. | | | | **Valor:** | $ | 56.763.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No** | 11-40-101043628 | **Anexo o modificatorio N°** | 0 del 7 de octubre de 2021 | **Aseguradora:** | **Seguros del Estado S.A.** | |
| **2.1. Predios, Labores y Operaciones** | **Desde:** 24/09/2021 | **Hasta:** | 31/07/2022 | **Valor:** | $ | 2.498.344.551 |
| **Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)** | **Perjuicios por Daño Emergente y Lucro Cesante** | SI | **Perjuicios Extrapatrimoniales** | | SI | |
| **Contratistas - Subcontratistas** | SI | **Vehículos propios y no propios** | SI | | **Amparo Patronal:** | SI |

**OBSERVACIONES:** Los recursos de la vigencia 2022, $34.877.203.775, se registrarán en la respectiva vigencia. El valor asegurado del amparo de anticipo corresponde al valor que se otorgará al contratista, según oficio SRN 54361 del 29 de septiembre de 2021. La Unidad Ejecutora informó que la gestión ambiental y predial no incluye obras, en correo electrónico del 13 de octubre de 2021.

Vo. Bo.: Diego López Cuesta. Abogado DC
Reviso: Yavira Florian Coordinadora DC
Aprobó: Catalina Tellez Posada - Directora de Contratación.

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO No DC 76933

**Fecha**
14/10/2021
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1629164 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS<br>LYDA MILENA ESQUIVEL ROA |
| **De** | CATALINA TELLEZ POSADA |
| **De Dependencia** | DIRECCIÓN JURÍDICA |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Respuesta del Memorando Individual No. SRN 75974 12/10/2021 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **Aprobación póliza contrato 1581-2021.pdf**<br>**SECOP II - Aprobación póliza RCE 1581-2021.pdf**<br>**SECOP II - Aprobación póliza GUC 1581-2021.pdf** |

■Contenido

Cordial saludo ingeniera Lyda:

En atención al memorando de la referencia, me permito informarle que el 13 de octubre de 2021 fueron aprobadas las garantías que amparan el contrato No. 1581 de 2021. En el Secop II fueron aprobadas la póliza de cumplimiento No. 11-44-101175301, Anexo No. 0 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101043628, Anexo No. 0. El acta que se remite adjunta y que fue publicada en SECOP II es un complemento informativo de la aprobación de garantías efectuada en SECOP II.

Dado que el SECOP II solo permite publicar documentos cuando el contrato se encuentra en ejecución, solicito que se informe a esta Dirección cuando eso suceda para publicar el acta respectiva. En todo caso, el acta y los antecedentes se publicaron en el proceso de selección que dio origen al contrato.

Atentamente,

**CATALINA TÉLLEZ POSADA**
Directora de Contratación.

Anexo: lo enunciado

Elaboró: Diego López Cuesta
Revisó: Yavira Esperanza Florián Castañeda

La movilidad es de todos Mintransporte

Historia de Correcciones

| Fecha | Creador |
| --- | --- |
| 14/10/2021 09:12:59 am | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA |
| 14/10/2021 09:13:26 am | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA |
| 14/10/2021 09:13:40 am | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA |
| 14/10/2021 03:14:33 pm | CATALINA TELLEZ POSADA |

Documento Origen

Documento Origen No. SRN 75974

**Historia del documento**

ÁREA DE APROBACIÓN

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Coordinador | Aprobado | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | 21 días de tiempo transcurrido *(13/10/2021 4:16:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | Aprobación Ordenador de Gasto | Aprobado | Catalina Téllez Posada | Catalina Téllez Posada | 21 días de tiempo transcurrido *(13/10/2021 5:15:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Id de la garantía** CO1.WRT.7720145

**Referencia de la garantía** 11-40-101043628 Anexo 0

**Estado** Aprobada

**Justificación**

- ☐ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☐ Cumplimiento - Otros
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

**Tipo de garantía** ◉ Contrato de seguro

- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Número de póliza** 11-40-101043628

**Tomador** CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023

**Beneficiario** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil extra contractual | 2.498.344.551,00 COP | 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1.2 CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 Garantia de RCE.pdf | 1.2 CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 Garantia de RCE.pdf | Descargar | Detalle |

**Creado por:** *Yamil Alberto Sabbagh Correa* 11/10/2021 5:36 PM *(UTC -5 horas)*

---

Cancelar

ÁREA DE APROBACIÓN

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Coordinador | Aprobado | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | 21 días de tiempo transcurrido *(13/10/2021 4:18:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | Aprobación Ordenador de Gasto | Aprobado | Catalina Téllez Posada | Catalina Téllez Posada | 21 días de tiempo transcurrido *(13/10/2021 5:13:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Id de la garantía** CO1.WRT.7720332

**Referencia de la garantía** 11-44-101175301 Anexo 0

**Estado** Aprobada

**Justificación**
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Cumplimiento - Otros
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

**Tipo de garantía** (●) Contrato de seguro

○ Patrimonio autónomo

○ Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Número de póliza** 11-44-101175301

**Tomador** CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023

**Beneficiario** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 13.294.571.526,00 COP | 31/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 4.996.689.101,00 COP | 31/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 9.993.378.202,00 COP | 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | 14.879.693.516,00 COP | 31/07/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Otros | 56.763.000,00 COP | 11/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1.1 CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.pdf | 1.1 CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.pdf | Descargar | Detalle |

**Creado por:** *Yamil Alberto Sabbagh Correa* 11/10/2021 5:23 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** | CÓDIGO | | | |
| | **SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESO ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | \| | | |
| | **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | | FECHA | DD | MM | AA |

**CONTRATO No.: 1581 DE 2021**

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:24/09/2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:31/07/2022

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $49.966.891.008.00

VALOR ADICIONAL: N/A No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:

-ORDEN INICIO DEL 13/10/2021 OFICIO SRN-57910 DEL 13/10/2021

**VIGENCIIAS DE LAS PÓLIZAS**

| **Póliza Única de Cumplimiento 11-44-101175301** | | **Anexo No.1** | | **27/10/2021** | **Aseguradora:** | **Seguros del Estado S.A** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | DESDE: | 24/09/2021 | HASTA: | Hasta la liquidación del contrato | VALOR: | $ 4.996.689.101.00 |
| Buen manejo y correcta Inversión del anticipo | DESDE | 24/09/2021 | HASTA | Hasta la liquidación del contrato | VALOR: | $ 13.294.571.526.00 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | DESDE: | 24/09/2021 | HASTA: | 31/072025 | VALOR: | $ 9.993.378.202.00 |
| Estabilidad y calidad de la obra | DESDE: | Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra | | | VALOR: | $ 14.879.693.516.00 |
| Calidad de Estudios y Diseños | DESDE: | Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación definitiva de la calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial | | | VALOR: | $ 56.763.000.000 |

| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No** | | **11-40-101043628** | **Anexo: 1** | **Fecha: 27/10/2021** | **Aseguradora:** | **Seguros del Estado S.A.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predios Labores y Operaciones | DESDE: | 24/09/2021 | HASTA: | 31/07/2022 | VALOR: | $ 2.498.344.551.00 |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No) | Perjuicios por daño emergente y lucro cesante | | Si | Perjuicios Extrapatrimoniales | SI | |
| Subcontratistas | si | Vehículos propios y no propios | si | Amparo patronal | si | |

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Yavira Florian Castañeda

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO
## No SGCP 88564

**Fecha**
26/11/2021
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1641824 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS<br>LYDA MILENA ESQUIVEL ROA |
| **De** | CRISTIAN TORO RIOS |
| **De Dependencia** | SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMTVOS |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | LUTHER ADOLFO HERRERA LETRADO |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Respuesta del Memorando Individual No. SGI 87255 23/11/2021 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **2021-1275. ACTA DE APROBACION POLIZA CONTRATO DE OBRA 1581 de 2021.pdf**<br>**FLUJO DE APROBACION POLIZAS CONTRATO 1581 DE 2021.docx** |

■Contenido

Cordial Saludo Ingeniera Lyda,

En atención al memorando de la referencia, me permito informar que a través de la Plataforma SECOP II, el 26/11/2021, se aprobó la Póliza Única de Cumplimiento No.11-44-101175301, Anexo 1 fecha: 27/10/2021 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101043628 anexo 1 de fecha 27/10/2021, que amparan la ORDEN DE INICIO CONTRATO No.1581 DE 2021.

Igualmente, en el numeral 7 - ejecución del contrato, de la misma, se encuentra formato de acta de aprobación, el cual es un complemento con fines puramente informativos.

Cordialmente,

**CRISTIAN TORO RIOS**
Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Yavira Florian Castañeda





Historia de Correcciones


| Fecha | Creador |
|---|---|
| 26/11/2021 03:19:22 pm | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA |
| 26/11/2021 03:18:58 pm | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA |

Documento Origen

**Documento Origen No. SGI 87255**

**Historia del documento**


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2822398&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fww...
Aplicaciones
Lista de lectura
% del valor de la oferta
5,00
Fecha límite para
Garantías del prove
Advertencia
Estado
Advertencia
Aprobada
Detalle
Caducado
Configuración fina
Condiciones de fa
DETALLE DE LA GARANTÍA
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Revisó
Aprobado
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
2 horas de tiempo transcurrido
.2
Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Aprobado
CRISTIAN TORO RIOS
CRISTIAN TORO RIOS
50 minutos de tiempo transcurrido
Escribe aquí para buscar
20°C
ESP
LAA
1:43 p.m.
26/11/2021


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2822398&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fww...
Aplicaciones
Lista de lectura
% del valor de la oferta
5,00
Fecha límite para
Garantías del prove
Advertencia
Estado
Advertencia
Aprobada
Detalle
Caducado
Configuración fina
Condiciones de fa
DETALLE DE LA GARANTÍA
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Revisó
Aprobado
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
2 horas de tiempo transcurrido
.2
Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Aprobado
CRISTIAN TORO RIOS
CRISTIAN TORO RIOS
53 minutos de tiempo transcurrido
Escribe aquí para buscar
20°C
ESP
LAA
1:44 p.m.
26/11/2021

Colombia Compra Eficiente

# DETALLE DE LA GARANTÍA



**Id de la garantía** CO1.WRT.7720332

**Referencia de la garantía** 11-44-101175301 Anexo 0

**Estado** Pendiente

**Justificación**
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Cumplimiento - Otros
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

**Tipo de garantía**
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Número de póliza** 11-44-101175301

**Tomador** CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023

**Beneficiario** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 13.294.571.526,00 COP | 31/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 4.996.689.101,00 COP | 31/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 9.993.378.202,00 COP | 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**lotes, grupos o etapas** ( ) Sí (•) No

**Seriedad de la oferta** (•) Sí ( ) No

(•) % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

**Cumplimiento** (•) Sí ( ) No

- [x] Buen manejo y correcta inversión del anticipo
  - (•) % del anticipo 100,00 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Cumplimiento del contrato
  - (•) % del valor del contrato 10,000000 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Pago de salarios
  - (•) % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Estabilidad y calidad de la obra
  - (•) % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 1/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-0*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Otro: CALIDAD DE LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
  - (•) % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-*

**Responsabilidad civil extra contractual** (•) Sí ( ) No

(•) % del valor de la oferta 5,00

**Fecha límite para entrega de garantías:** 17 días de tiempo transcurrido *(24/09/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11/10/2021 5:40:30 PM *((UTC-0*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7720145 | | Contrato de | 2.498.344.551,00 COP | SEGUROS | | Pendiente |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

x

Pendiente

Firmado

## Anexos del contrato

| Descripción |
|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* |

## Dirección de notificaciones

| | |
|---|---|
| **Dirección de notificaciones** | Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point |
| **Ubicación** | CO-DC-11001 - Bogotá |
| **País** | COLOMBIA |
| **Departamento** | Distrito Capital de Bogotá |
| **Municipio** | Bogotá |
| **Dirección** | Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point |
| **Código postal** | |

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL | COLOMBIA > |
| 2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL | COLOMBIA > |
| 3 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL | COLOMBIA > Guamal |
| 4 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR | COLOMBIA > Banco |

Cancelar

< Evaluación de

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Colombia Compra Eficiente

# DETALLE DE LA GARANTÍA

x 32 YS

Búsqueda | Mis procesos

Escritorio → Menú → Administración de cont

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Ayuda

Evaluación de

**Id de la garantía** CO1.WRT.7720145

**Referencia de la garantía** 11-40-101043628 Anexo 0

**Estado** Pendiente

**Justificación**
- [ ] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [ ] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [ ] Cumplimiento - Pago de salarios
- [ ] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Cumplimiento - Otros
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

**Tipo de garantía**
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Número de póliza** 11-40-101043628

**Tomador** CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023

**Beneficiario** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil extra contractual | 2.498.344.551,00 COP | 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | 1.2 CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 Garantia de RCE.pdf | 1.2 CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 Garantia de RCE.pdf | Descargar | Detalle |

**lotes, grupos o etapas** ( ) Sí (•) No

**Seriedad de la oferta** (•) Sí ( ) No

(•) % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

**Cumplimiento** (•) Sí ( ) No

- [x] Buen manejo y correcta inversión del anticipo
  - (•) % del anticipo 100,00 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Cumplimiento del contrato
  - (•) % del valor del contrato 10,000000 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Pago de salarios
  - (•) % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Estabilidad y calidad de la obra
  - (•) % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 1/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-0*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-*
- [x] Otro: CALIDAD DE LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
  - (•) % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-*

**Responsabilidad civil extra contractual** (•) Sí ( ) No

(•) % del valor de la oferta 5,00

**Fecha límite para entrega de garantías:** 17 días de tiempo transcurrido *(24/09/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11/10/2021 5:40:30 PM *((UTC-0*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7720145 | | Contrato de | 2.498.344.551,00 COP | SEGUROS | | Pendiente |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

x

Pendiente

Firmado

## Anexos del contrato

| Descripción |
|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* |

## Dirección de notificaciones

| | |
|---|---|
| **Dirección de notificaciones** | Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point |
| **Ubicación** | CO-DC-11001 - Bogotá |
| **País** | COLOMBIA |
| **Departamento** | Distrito Capital de Bogotá |
| **Municipio** | Bogotá |
| **Dirección** | Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point |
| **Código postal** | |

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL | COLOMBIA > |
| 2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL | COLOMBIA > |
| 3 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL | COLOMBIA > Guamal |
| 4 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR | COLOMBIA > Banco |

Cancelar

< Evaluación de

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** | CÓDIGO. | | | |
| | **DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | | | |
| | **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO OBRA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** SGI- GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL | | FECHA | | | |

**CONTRATO No. 1581 DE 2021**

**CONTRATISTA:** CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 con NIT. 901.519.072-8

**OBJETO DEL CONTRATO**: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 24/09/2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 55.727.374.641

VALOR ADICIONAL: $ 5.760.483.633 | No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 807522 del 2022-07-27, 82522 del 2022-01-22 VF 2022

**DOCUMENTO QUE AMPARA**

ADICIÓN NÚMERO UNO (1), PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DEL 15 DE JULIO DEL 2022.

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: 11-44-101175301** | | **Anexo: 5** | | **FECHA: 26/09/2022** | **Aseguradora:** | **Seguros del Estado S.A.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El cumplimiento general del contrato y el pagode las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | DESDE: | 24/09/2021 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $ 5.572.737.464.10 |
| Buen manejo y correcta Inversión del anticipo | DESDE: | 24/09/2021 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO o HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO | VALOR: | $ 13.294.571.526.00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | DESDE: | 24/09/2021 | HASTA: | 31/12/2025 | VALOR: | $ 11.145.474.928.20 |
| Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra | | | | VALOR: | $ 16.607.838.606,00 |
| Calidad Estudios y Diseños | Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación definitiva de la calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial | | | | VALOR: | $ 56.763.000.00 |

| **2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: 11-40-101043628** | | **Anexo: 2, 3** | | **FECHA: 26/07/2022** | **Aseguradora:** | **Seguros del Estado S.A.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Predios, Labores y Operaciones | DESDE: | 24/09/2021 | HASTA: | 31/12/2022 | VALOR: | $ 2.786.368.732.05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas Expresas:<br>(Contiene la cobertura SI o No) | Perjuicios por daño emergente y lucro cesante | SI | Perjuicios Extrapatrimoniales | SI | | | |
| Contratistas y Subcontratistas | SI | Vehículos propios y no propios | SI | Amparo patronal | SI | | |

**OBSERVACIONES:** La unidad ejecutora debe solicitar al contratista que requiera a la aseguradora que se ajuste la fecha de inicio de vigencia de los amparos contenida o registrada en la consulta o validación del anexo 5 de la póliza de cumplimiento, ya que debe corresponder a la fecha de suscripción del contrato.

Proyecto: Lina Gonzalez B.
Revisó: Andrés Castillo
Aprobó: Cristian Toro

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO
## No SGCP 80925

**Fecha**
07/10/2022
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1739258 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL<br>ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES |
| **De** | CRISTIAN TORO RIOS |
| **De Dependencia** | SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Respuesta del Memorando Individual No. SGI-GGPV 78989 03/10/2022 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **2022-2122. ACTA DE APROBACION DE POLIZA.pdf**<br>**INFORME SECOP II.pdf** |

■Contenido

Ingeniero Álvaro Eduardo Ruiz, Cordial Saludo.

En atención al memorando de la referencia me permito informar que se aprobó el Acta de Garantía que ampara ADICIÓN NÚMERO UNO (1), PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DEL 15 DE JULIO DEL 2022, del Contrato 1581 del 2021.

Del mismo modo, se informa que para mayor claridad de lo aprobado en la PLATAFORMA DE SECOP II en mensajes, se encuentra formato de acta de aprobación con sus anexos, el cual es un complemento con fines puramente informativos.

**CRISTIAN TORO RÍOS**
Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos

Anexo: Documentos Digitales (2)
Proyecto: Lina Gonzalez.

Documento Origen

**Documento Origen No. SGI-GGPV 78989**

**Historia del documento**


Valor de la garantía
Fecha de vigencia (hasta)
31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00)
DETALLE DE LA GARANTÍA
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Abogado Revisor
Aprobado
Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
ANDRES CASTILLO ARELLANO
1 día de tiempo transcurrido (6/10/2022 11:16:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2
Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Aprobado
CRISTIAN TORO RIOS
cristian toro rios
20 horas de tiempo transcurrido (6/10/2022 4:30:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

# CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**No. de Contrato y/o Convenio: CONTRATO No. 1581 DE 2021**

**Objeto:** ***MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO-MAGANGUE-YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, GUAMAL-EL BANCO-RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO-EL BURRO, RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DEL CESAR***

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | X | |
| **SICO:** | X | |
| **SEPRO:** | X | |
| **CIFRA:** | X | |
| **GESPROY:** | | X |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 23 días del mes de Noviembre año 2022

Firmado digitalmente por RUIZ MORALES ALVARO EDUARDO

Nombre: ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
**Ordenador del Pago**
Grupo Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
**Gestor Técnico Proyecto**
Grupo Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

# Contrato - Información general

## Resumen

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2822398 |
| **Número del Contrato** | 1581-2021 |
| **Versión del contrato** | 3 |
| **Objeto del contrato:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR. |
| **Tipo** | Obra |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 13/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Proveedor(es) seleccionado(s)** | (●) Sí ( ) No |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Liquidación** | (●) Sí ( ) No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de liquidación** | 1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones ambientales** | ( ) Sí (●) No |
| **Obligaciones pos consumo** | ( ) Sí (●) No |
| **Reversión** | ( ) Sí (●) No |

## Identificación Entidad contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023**

COLOMBIA, Bogotá

## Cuenta bancaria del proveedor

( ) Cuentas bancarias distintas por proveedor (●) Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta |
|---|---|---|
| CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023 | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Yamil Alberto Sabbagh Correa* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2021 12:36:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2021 2:12:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato firmado:** CO1_PCCNTR_2822398_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_2822398_En ejecución

## Información del objeto

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Licitación pública (Obra pública) |
| **Número del proceso** | LP-DO-SRN-023-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) |
| **Título del proceso** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05 DEPARTAMENTO DE MAGDALENA |
| **Descripción** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR |
| **Duración del contrato** | 309 (Días) |
| **Unidad de contratación** | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras |
| | PROPUESTA CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023 |

**Título de la oferta**

**Tipo** Obra

**Cuantía del contrato** 71.223.521.803 COP

## Condiciones

### Documentos Tipo

**Documentos Tipo:** Sí Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

**Sector:** Infraestructura de transporte

### Condiciones ejecución y entrega

**Opciones de entrega** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ○ Sí ○ No

### Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ◉ Sí ○ No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ○ Sí ◉ No

**Seriedad de la oferta** ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

**Cumplimiento** ◉ Sí ○ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

◉ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

◉ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

◉ % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Otro: CALIDAD DE LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

◉ % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 23/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ◉ Sí ○ No

◉ % del valor de la oferta 5

**Fecha límite para entrega de garantías:** 24/09/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5/10/2022 4:19:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | F |
|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.9554722 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 2.786.368.732,05 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31 |
| CO1.WRT.10046352 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 46.677.385.524,3 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31 |
| CO1.WRT.7875159 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 2.498.344.551 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31 |
| CO1.WRT.7720145 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 2.498.344.551 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31 |
| CO1.WRT.7874887 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 43.221.095.345 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31 |

1 2 »

### Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

A definir

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Comentario:**

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá

**País** COLOMBIA

**Departamento** Distrito Capital de Bogotá

**Municipio** Bogotá

**Dirección:** Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

**Código postal:** 118942

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección |
|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL |
| 2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL |
| 3 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL |
| 4 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR |

# Bienes y Servicios

**1** CO1.PCCNTR.2822398

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72141003 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO MAGANGUÉ YATI RUTA 78-02 MOMPOX GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR GUAMAL EL BANCO RUTA 78-05 DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO EL BURRO RUTA 78-06 DEPARTAMENTO DE CESAR | 1,00 | UN | 52.103.076.777,00 | 55.727.374 |
| | | | 1,00 | UN | 15.496.147.162,00 | 15.496.147 |

# Documentos del proveedor

# Documentos del contrato

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|
| LP-DO-SRN-023-2021.rar | LP-DO-SRN-023-2021.rar |
| Contrato 1581-2021 - LP-DO-SRN-023-2021.pdf | Contrato 1581-2021 - LP-DO-SRN-023-2021.pdf |
| vbo ADC 1, PRO 1 Y MODIF 1- CONTRATO 1581 DE 2021[72].pdf | vbo ADC 1, PRO 1 Y MODIF 1- CONTRATO 1581 DE 2021[72].pdf |
| ADICION No. 02 CTO 1581-2021.pdf | ADICION No. 02 CTO 1581-2021.pdf |

**¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes?** ○ Sí ◉ No

# Información presupuestal

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

## Asignaciones para el seguimiento

| | | |
|---|---|---|
| **Ordenador del Gasto** | **Tipo de documento** | **Número de documento** |
| **Supervisor** | **Tipo de documento** | **Número de documento** |

## Histórico de asignaciones

| **Posición** | **Nombre** | **Fecha de seguimiento** |
|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ○ Sí ◉ No

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 71.223.521.803 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 71.223.521.803 |

**Código BPIN** 2018011000471 **Año de vigencia** 2022

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ◉ Sí ○ No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 24-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | **Código** | **Tipo** | **Estado** | **Saldo** | **Saldo a comprometer** |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **142821** | **CDP** | **No validado** | **17.225.873.002 COP** | **15.089.687.233 COP** |
| ☐ | **24921** | **VigenciaOrdinary** | **No validado** | **37.035.078.078 COP** | **34.877.203.775 COP** |

**Saldo de CDP** 17.225.873.002 COP

**Saldo de vigencias futuras** 37.035.078.078 COP

**Saldo total a comprometer**

**Última consulta a SIIF** Error

**Fecha de consulta SIIF** 22/09/2021 9:09 AM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | **Código compromiso** | **Tipo** | **Fecha compromiso** | **Estado compromiso** | **Valor compromiso AVF/CDP** | **Monto por consumir** | **Monto presupuestal a libera** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **808721** | **Presupuestal (CDP)** | **-** | **No validado** | **15.089.687.233 COP** | **15.089.687.233 COP** | |
| ☐ | **253222** | **Presupuestal (CDP)** | **-** | **No validado** | **15.496.147.162 COP** | **15.496.147.162 COP** | **0 COP** |

**Saldo de compromisos CDP** 30.585.834.395 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF** Error

**Fecha de consulta SIIF** 3/11/2022 3:24 PM

## Ejecución del Contrato

### Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

### Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción |
|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

### Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|
| 1581-2021 Orden de inicio.pdf | 1581-2021 Orden de inicio.pdf |
| 2021-1275. ACTA DE APROBACION POLIZA CONTRATO DE OBRA 1581 de 2021.pdf | 2021-1275. ACTA DE APROBACION POLIZA CONTRATO DE OBRA 1581 de 2021.pdf |
| 2022-2122. ACTA DE APROBACION DE POLIZA.pdf | 2022-2122. ACTA DE APROBACION DE POLIZA.pdf |
| REGISTRO PRESUPUESTAL 1581-2021 | REG 808721 CON 1581-2021 SRNC.pdf |

## Modificaciones del Contrato

### Modificación del contrato

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.8750242 | Modificar el contrato | 15/07/2022 11:35 AM *(UTC -5 horas)* | 15/07/2022 5:01 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados |
| CO1.CTRMOD.9639288 | Modificar el contrato | 3/11/2022 3:14 PM *(UTC -5 horas)* | 8/11/2022 1:52 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados |

## Incumplimientos

### Incumplimientos del contrato

| Tipo | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

**Oficina Asesora Jurídica**

# FICHA TECNICA

**Número de Contrato:** **1581** **Fecha:** **24 de septiembre de 2021**

**Contratista:** CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR.

**PROCESO DE SELECCION**

**No Proceso:**

**Res Adj:**

**Fecha:**

| Secuencia | Documento | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL | No. 142821 |
| 2 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS No. 24921 |
| 3 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | PANTALLAZO SECOP II PROCESO LP-DO-SRN-023-2021 - LINK CONTRATO EN SECOP II: https://acortar.link/svHRC0 |
| 4 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | AVIUSO DE CONVOCATORIA DE LA LP-DO-SRN-023-2021 |
| 5 | RESOLUCION APERTURA | No. 1752 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LP-DO-SRN-023-2021 |
| 6 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ADENDA No. 1 |
| 7 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ADENDA No. 2 |
| 8 | ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR |
| 9 | PLIEGO DE CONDICIONES | DOCUMENTO BASE DEFINITIVO |
| 10 | PLIEGO DE CONDICIONES | ANEXO TECNICO |
| 11 | INFORME EVALUACION PROPUESTAS | ACTA DE AUDIENCIA DE LA LP-DO-SRN-023-2021 |
| 12 | RESOLUCION DE ADJUDICACION | No. 2562 POR LA CUAL SE ADJUDICA EN AUDIENCIA PUBLICA LA LP-DO-SRN-023-2021 |
| 13 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | PRESUPUESTO PROPONENTE GANADOR |
| 14 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CARTA DE PRESENTACION OFERENTE GANADOR |
| 15 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DE CONFORMACION DE CONSORCIO |
| 16 | FORMULARIO PARA APLICAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DE RENTA | INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES (AFINCO-FR-03) |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT | DE CONSORCIO |
| 18 | FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT | CONSORCIADOS |
| 19 | CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO | |
| 20 | FOTOCOPIA DE LA CEDULA | REP LEGALES |
| 21 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CERTIFICADOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES |
| 22 | CERTIFICACION BANCARIA | BANCOLOMBIA |
| 23 | MEMORANDO | SRN 66171 - DISTRINUCION DE RECURSOS DEL CDP |
| 24 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA Y RNMC |
| 25 | CONTRATO PRINCIPAL | 1581-2021 - INCLUYE MEMORANDO No. DC 71272 (24.09.2021) Y PANTALLAZO SECOP II |
| 26 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 11-40-101043628 ANEXO 0 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL |
| 27 | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 11-44-101175301 ANEXO 0 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL |
| 28 | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA | AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL - INCLUYE MEMORANDO No. DC 76933 (14.10.2021) Y PANTALLAZO SECOP II |
| 29 | ORDEN DE INICIACION | SRN 57910 |
| 30 | REGISTRO PRESUPUESTAL | No. 808721 |
| 31 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 11-40-101043628 ANEXO 1 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO |
| 32 | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 11-44-101175301 ANEXO 1 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO |
| 33 | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA | AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 88564 (26.11.2021) Y PANTALLAZO SECOP II |
| 34 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION 1 - PRORROGA 1 Y MODIFICACION No. 1 |
| 35 | ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS | No. 36, APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION 1 - PRORROGA 1 Y MODIFICACION No. 1 AL CONTRATO |
| 36 | CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL | No.159722 |
| 37 | PLIEGO DE CONDICIONES | ANEXO TECNICO DESPUES DE LA MODIFICACION No. 1 |
| 38 | CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO | ACTUALIZADOS |
| 39 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC |
| 40 | CONTRATO ADICIONAL | ADICION No. 1 - PRORROGA No. 1 Y MODIFICACION No. 1: SE PRORROGA EL PLAZO DESDE EL 31 JUL 2022 HASTA EL 31 DIC 2022. ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $5.760.483.663,00 M/CTE INCLUIDO IVA. MODIFICAR EL ALCANCE PROVISTO EN PUNTO 2 DEL ANEXO TECNICO. - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 53702 (18.07.2022) Y PANTALLAZO SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| 41 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 11-40-101043628 ANEXOS 2 y 3 AMPARANDO ADICION No. 1 - PRORROGA No. 1 Y MODIFICACION No. 1 |
| 42 | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 11-44-101175301 ANEXO 5 AMPARANDO ADICION No. 1 - PRORROGA No. 1 Y MODIFICACION No. 1 |
| 43 | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA | AMPARANDO ADICION No. 1 - PRORROGA No. 1 Y MODIFICACION No. 1 INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 80925 (07.10.2022) y PANTALLAZO SECOP II |
| 44 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 2 |
| 45 | ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS | No. 60. APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO |
| 46 | CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL | No. 253222 |
| 47 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC |
| 49 | CONTRATO ADICIONAL | ADICION No. 2: ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $15.496.147.162 M/CTE INCLUIDO IVA. INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 90112 (08.11.2022) Y PANTALLAZO SECOP II |
| 50 | REGISTRO PRESUPUESTAL | No. 1184222 |

**TOTAL ANEXOS 49**

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor

Avance Total | Vigencia | Rango Fechas

16911

Seleccion de Objetos

| Objeto |
|---|
| CARRETERA PTA DE HIERRO - MAGANGUE - YATI RUTA, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍ |
| INTERVENTORIA CARRETERAS PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78- |
| CONST Y MANT TRANSVERSAL MOMPOSINA PUENTE YATI VARIANTE MAGANGUE BOLIVAR MAGDALENA |
| CONST Y MANT TRANSVERSAL MOMPOSINA PUENTE YATI VARIANTE MAGANGUE BOLIVAR MAGDALENA |
| INTERVENTORIA TRANSVERSAL MOMPOSINA PUENTE YATI VARIANTE MAGANGUE BOLIVAR MAGDALENA |

Seleccion...

**Supervisor** DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO

**Codigo BPIN** 2018011000471

**Imputacion** 2401-0600-0109

**Departamento** BOLIVAR

**Sector** .

**Contrato** 1581-2021

**Total Ejecutado** 48.970.563.683,00

**Comentarios** Ver/Agregar Comentario

Alerta

Seleccion vigencia... | 2 /11/2022

**Programado** | 2 /11/2022

**Ejecutado**

Programado | **ejecutado** | Alertas | Control Reserva

| Recursos po | Actividad | Fecha Fin Eje | Presupuesto | Antic Amortiz | Comentarios | CONTRATI | REHAB-NA | MANT-PEF | PTES MAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ANTICIPO | 16/12/2021 | 13.294.571.526,00 | | | 1,00 | | | |
| 2021 | ACTA N. 1 OCTUBI | 16/12/2021 | | | | | | | |
| 2021 | ACTA N. 2 NOVIEM | 16/12/2021 | | | | | | | |
| 2021 | ACTA N. 3 DICIEMI | 16/12/2021 | 1.795.115.707,00 | 609.819.997,00 | | | | 0,50 | |
| 2022 | ACTA N. 4 ENERO | 11/04/2022 | 2.019.314.839,00 | 704.765.340,00 | | | | 1,00 | |
| 2022 | ACTA N.5 FEBRER | 11/04/2022 | 3.431.127.999,00 | 1.256.469.408,00 | | | | 1,00 | |
| 2022 | ACTA N.6 MARZO | 9/05/2022 | 4.668.745.219,00 | 1.709.681.348,00 | | | | 7,76 | |
| 2022 | ACTA N.7 ABRIL | 16/06/2022 | 5.701.850.094,00 | 2.087.529.956,00 | | | | 3,24 | |
| 2022 | ACTA N.8 MAYO | 31/08/2022 | 234.144.350,00 | 85.271.514,00 | | | | 0,50 | |
| 2022 | ACTA N.9 JUNIO | 15/09/2022 | 300.556.349,00 | 109.272.972,00 | | | | 0,20 | |
| 2022 | ANTICIPO | 31/12/2022 | 11.325.005.374,00 | | | | | | |
| 2022 | ANTICIPO | 31/12/2022 | 2.859.346.592,00 | | | | | | |
| 2022 | ACTA N.10 JULIO | 2/11/2022 | 1.508.391.176,00 | 552.368.600,00 | | | | 0,50 | |
| 2022 | ACTA N.11 AGOST | 2/11/2022 | 1.832.394.458,00 | 671.017.689,00 | | | 0,60 | 1,00 | |

Agregar | Eliminar | Editar

Estado: Procesando

**Contratos** **Contratos registrados** **Ver contrato**

## Informacion general

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | EL CORREDOR DE LA TRANSVERSAL DE LA DEPRESIÓN MOMPOSINA | | |
| Programa | OTROS | Dirección territorial: | Dirección Territorial Magdalena |
| Unidad ejecutora: | SUBDIRECCION GESTION VIAL INTEGRAL | | |
| Supervisor: | Fabián Ernesto Arango Pineda | Gestor técnico de proyecto: | Diana Marcela Hernández Montero |
| Interventor: | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS | Tramo: | PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05 Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06 |
| Objeto | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CÉSAR | | |

## Contrato de obra

| | |
|---|---|
| Contratista: | CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 023 |

Integrantes:

| Nit | Razon social | Participacion | |
|---|---|---|---|
| 890117496-2 | CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. | 15 | |
| 890113551 | PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. | 50 | |
| 800024151-1 | YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S | 15 | |
| 890107274-1 | D&S S.A | 15 | |
| 901221375 | ALIANZA YDN S.A.S | 5 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No: | 1581Año:2021 | Fecha del contrato | 2021-09-08 |
| Fecha del acta de inicio | 2021-10-13 | Fecha Final | 2022-12-31 |
| Plazo inicial: | 9.60 | Valor inicial: | $49,966,891,008.00 |

| Año | Vigencia | Facturado |
|---|---|---|
| 2021 | $15,089,687,233.00 | $15,089,687,233.00 |
| 2022 | $34,877,203,775.00 | $16,355,738,849.00 |

| Año | Corte | Valor |
|---|---|---|
| 2021 | 10 | $0.00 |
| 2021 | 11 | $0.00 |
| 2021 | 12 | $2,277,679,202.02 |
| 2022 | 1 | $3,552,534,312.50 |
| 2022 | 2 | $5,436,809,348.35 |
| | Total: | |

### Obra - Prorrogas Registradas

| Fecha | Meses | |
|---|---|---|
| 2022/07/15 | 5.0 | |
| Total: | 0.0 | |

### Obra - Adiciones Registradas

| Fecha | Valor | |
|---|---|---|
| 2022/07/15 | $5,760,483,633.00 | |
| Total: | $0.00 | |

### Obra - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

| Fecha | Tipo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2022/07/15 | Modificación | | |

## Contrato de Interventoria

| | |
|---|---|
| Interventor: | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S |

Integrantes:

| Nit | Razon social | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| No existen integrantes registrados | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No: | 1546 Año: 2021 | Fecha del contrato | 6/09/21 |
| Fecha del acta de inicio | 2021-10-13 | Fecha Final | 2022-12-31 |
| Plazo inicial: | 9.60 | Valor inicial: | $2,896,767,666.00 |

### Interventoria - Prorrogas Registradas

| Fecha | Meses | |
|---|---|---|
| 2022/07/15 | 5.0 | |
| Total: | 0.0 | |

### Interventoria - Adiciones Registradas

| Fecha | Valor | |
|---|---|---|
| 2022/07/15 | $90,359,944.00 | |
| Total: | $0.00 | |

### Interventoria - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

| Fecha | Tipo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| | Modificación | | |

## Tramos / Actividades / Equipo mínimo

### Lista de tramos

| Numero | Tramo |
|---|---|
| 1 | PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02 |
| 2 | BODEGA - MOMPOX RUTA 78-03 |
| 3 | MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 |
| 4 | GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05 |
| 5 | EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06 |

### Lista de actvidades

| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| EXPLANACIONES (%) | 100.00 |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES (%) | 100.00 |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (%) | 100.00 |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (%) | 100.00 |

| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (%) | 100.00 |
| PAVIMENTOS (%) | 100.00 |

Equipo mínimo requerido

| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| Compactador de rodillo | 0.00 |
| Fresadora de Asfalto | 1.00 |
| Compresor con martillo | 2.00 |
| Carrotanques | 3.00 |
| Finisher | 3.00 |
| Retrocargador | 3.00 |
| Retroecavadora oruga | 3.00 |
| Compactador neumático | 3.00 |
| Vibro compactadores: | 3.00 |
| Moto niveladoras: | 3.00 |
| Regla vibratoria | 4.00 |
| Mezcladora de concreto | 4.00 |
| Volquetas | 6.00 |

Regresar

Usuario: Diana Marcela Hernández Montero -CIFRA V:2.24

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO No SGI 94239

**Fecha**
23/11/2022
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1752784 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | GERENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS<br>JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS |
| **De** | ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (E) |
| **De Dependencia** | SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Solicitud de reprogramacion de VF No Reservas - Contratos SGI |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **Información contratos VF.2023 SGI - OAP.xlsx** |

■Contenido

Apreciada Ing Paola buenos días;

Adjunto al presente memorando, hacemos entrega de cuadro correspondiente a la información financiera de los contratos a cargo de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales; en el cual se detalla imputación presupuestal, número de contrato, y valor a reprogramar.

Lo anterior con objeto de que nos informe si es procedente pasar la documentación a OAP, para la solicitud de las vigencias futuras no reserva.

Adjunto cuadro con la relación de imputaciones con sus respectivos contratos,

Saludos;

**ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
**Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales (e)**

Proyectó: Germán Olier, Abogado SGI




Historia de Correcciones

| Fecha | Creador |
| --- | --- |
| 23/11/2022 06:49:30 am | ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES |

**Historia del documento**

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO No DEO-GSC 95518

**Fecha**
25/11/2022
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1754450 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS<br>ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (E) |
| **De** | JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS |
| **De Dependencia** | GERENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | CAROLINA COHEN URZOLA |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Respuesta al memorando No. SGI 94239 del 23/11/2022 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **MEMORANDO OAP 95448 DEL 25-11-2022.pdf** |

■Contenido

Respetado Ingeniero Ruíz,

En atención al memorando SGI 94239 del 23/11/2022, adjunto remito la respuesta emitida por la Oficina Asesora de Planeación, respecto a trámite de vigencias futuras de no reserva.

Lo anterior, para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

**PAOLA MORENO ROJAS**
Gerencia de Seguimiento y Control de Proyectos

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia de Correcciones

| Fecha | Creador |
|---|---|
| **25/11/2022 06:29:42 pm** | **JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS** |

**Historia del documento**

| Fecha | Etapa | Responsable Actual | Responsable Anterior | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 04:51:19 pm | En Radicación | **YULIANA VARGAS MERCHAN** | | |
| 25/11/2022 04:51:19 pm | En Aprobación | **JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS** | **YULIANA VARGAS MERCHAN** | |
| 25/11/2022 06:29:47 pm | Enviado | **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (E)** | **JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS** | |
| 28/11/2022 08:22:43 am | Asignado | **CAROLINA COHEN URZOLA** | **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (E)** | Para su revisión, verificación y trámite.Gracias, |

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO No OAP 95448

**Fecha**
25/11/2022
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1754317 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | GERENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS<br>JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS |
| **De** | GERMAN PEÑA MATEUS |
| **De Dependencia** | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | YULIANA VARGAS MERCHAN |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Respuesta del Memorando Individual No. DEO-GSC 94582 23/11/2022 |

Anexos

| |
|---|
| ■ **Anexo** |

■Contenido

Cordial saludo.

En atención al memorando del asunto, a través del cual solicita valorar la posibilidad de tramitar Vigencias Futuras de contratos en ejecución, de manera atenta le informo que para dicho trámite se debe surtir la siguiente gestión:

| No. | Actividad | Duración Estimada (Días Hábiles) |
|---|---|---|
| 1 | Remisión de información por parte de la unidad ejecutora respectiva a través de memorando. | 1 |
| 2 | Revisión, análisis y cargue de la información a través del módulo Banco de Proyectos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) por parte de OAP del Invias. | 2 |
| 3 | Revisión y análisis de la información remitida a través del módulo Banco de Proyectos del SUIFP y emisión de Control de Viabilidad Técnico por parte de la OAP del Ministerio de Transporte (MT) | 2 |
| 4 | Revisión y análisis de la información remitida a través del módulo Banco de Proyectos del SUIFP y emisión de Control Posterior de Viabilidad Técnico por parte de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) revisó la | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Solicitud de Concepto Técnico-Económico y de la solicitud de Concepto Previo al MT por parte de la OAP del Invias. | 1 |
| 6 | Emisión del Concepto Técnico-Económico de la Solicitud de Concepto Previo por parte del MT | 3 |
| 7 | Solicitud de Concepto Previo Favorable a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP) del DNP por parte de la OAP de Invias. | 1 |
| 8 | Emisión del Concepto Previo Favorable por parte de la DIFP-DNP. | 1 |
| 9 | Solicitud de la Autorización de la Vigencia Futura al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) por parte de la OAP de Invias. | 1 |
| 10 | Emisión de la Autorización de la Vigencia Futura por parte del MHCP. | 1 |
| **Duración Total Estimada** | | **15** |

En ese sentido, y teniendo en cuenta la Circular No. 033 del 18 de noviembre de 2022, mediante la cual la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece los criterios que se deben tener en cuenta para el cierre de la vigencia 2022 e inicio de la ejecución de la vigencia 2023, se definió como fecha límite para presentar solicitudes autorizaciones de Vigencias Futuras el día viernes 9 de diciembre de 2022.

Por lo mencionado, esta Oficina considera que los tiempos son muy justos para cumplir con las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda

Atentamente,

**German Peña Mateus**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia de Correcciones

| Fecha | Creador |
|---|---|
| 25/11/2022 03:53:34 pm | GERMAN PEÑA MATEUS |
| 25/11/2022 03:53:27 pm | GERMAN PEÑA MATEUS |

Documento Origen

Documento Origen No. DEO-GSC 94582

**Historia del documento**

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO
## No SGI 98913

**Fecha**
06/12/2022
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1758001 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS<br>CRISTIAN TORO RIOS |
| **De** | ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (E) |
| **De Dependencia** | SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | CRISTIAN TORO RIOS |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Alcance a los memorandos No. SGI 94239 y SGI 96232 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **SGI 96232 - Alcance Vigencias Futuras.pdf**<br>**SGI 94239 - Solicitud Vigencias Futuras.pdf**<br>**30-11-2022-11-07-37-64584334.xlsx**<br>**OAP 95448 - Respuesta Vigencias Futuras.pdf**<br>**OAP 96896 del 30 de noviembre.pdf**<br>**DEO-GSC 95518 - Respuesta Vigencias Futuras.pdf** |

■Contenido

Respetado doctor Toro,

Nos dirigimos respetuosamente a usted con el objeto de informar que loa memorandos SGI 94239 y SGI 96232 mediante los cuales se solicitó iniciar trámite de vigencias futuras relativo a los contratos a cargo de la SGI; fueron objeto de respuesta por parte de la Oficina Asesora de Planeación, mediante los memorandos OAP 95448 del 25 de noviembre del 2022 y OAP 96896 del 30 de noviembre de 2022.

Teniendo en cuenta que en el memorando SGI 94239 se hizo referencia contratos enlistados en documento de Excel adjunto, para hacer mayor claridad y evitar confusiones, a continuación se relacionan los contratos previstos en el documento Excel que se adjunto en el citado memorando número SGI 94239:

| IMPUTACION | NO CONTRATO | PROYECTO ID_SGI | TIPO CONTRATO | GRUPO | VF NO RESERVA A REPROGRAMAR | TOTAL POR IMPUTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2401-0600-041** | 1968/2020 | GVI SANTANDER 2 | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 23.500.000.000 | **$ 25.800.000.000** |
| | 2327/2020 | GVI SANTANDER 2 | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 2.300.000.000 | |
| **2401-0600-070** | 1051/2021 | RUTA DEL SOL II TRAMO 3 | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 2.409.723.919 | **$ 2.580.964.919** |
| | 1067/2021 | RUTA DEL SOL II TRAMO 3 | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 171.241.000 | |
| **2401-0600-071** | 1728/2020 | CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 1.800.000.000 | **$ 3.000.000.000** |
| | 1793/2020 | CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 300.000.000 | |
| | 2125/2021 | GVI CUCUTA | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 800.000.000 | |
| | 2158/2021 | GVI CUCUTA | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 100.000.000 | |
| **2401-0600-073** | 1622/2021 | VIAJANO - SAN MARCOS - ACHI | INTERVENTORIA | ZONA 1 | $ 400.000.000 | **$ 5.400.000.000** |
| | 1528/2021 | VIAJANO - SAN MARCOS - ACHI | OBRA | ZONA 1 | $ 5.000.000.000 | |
| **2401-0600-075** | 1717/2021 | GVI HONDA - GUADUAS - VILLETA | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 1.200.000.000 | **$ 7.807.324.622** |
| | 1658/2021 | GVI HONDA - GUADUAS - | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 6.607.324.622 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VILLETA | | | | |
| **2401-0600-080** | 1816/2020 | ALTAMIRA - FLORENCIA | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 28.360.009.961 | **$ 31.213.119.923** |
| | 1804/2020 | ALTAMIRA - FLORENCIA | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 2.853.109.962 | |
| **2401-0600-082** | 2263/2021 | COVEÑAS-SABANETA | INTERVENTORIA | ZONA 1 | $ 400.000.000 | **$ 5.750.000.000** |
| | 2269/2021 | COVEÑAS-SABANETA | OBRA | ZONA 1 | $ 5.350.000.000 | |
| **2401-0600-086** | 2125/2021 | GVI CUCUTA | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 288.557.000 | **$ 588.557.000** |
| | 2158/2021 | GVI CUCUTA | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 300.000.000 | |
| **2401-0600-091** | 2095/2021 | PUENTE LA DOCTRINA | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 1.350.000.000 | **$ 37.350.000.000** |
| | 2094/2021 | PUENTE LA DOCTRINA | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 36.000.000.000 | |
| **2401-0600-092** | 1591/2020 | MOÑITOS - LORICA - CHINU | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 9.100.000.000 | **$ 9.200.000.000** |
| | 1756/2020 | MOÑITOS - LORICA - CHINU | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 100.000.000 | |
| **2401-0600-100** | 1599/2020 | CONSORCIO PUENTE GRAN COLOMBIA | OBRA | ZONA 3 | $ 23.125.423 | **$ 183.125.423** |
| | 1722/2020 | CONSORCIO GRAN COLOMBIA | INTERVENTORÍA | ZONA 3 | $ 160.000.000 | |
| **2401-0600-101** | 990/2022 | YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA-SARAVENA Y TAME - ARAUCA | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 1.851.264.716 | **$ 1.968.580.659** |
| | 993/2022 | YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- | INTERVENTORIA | GGP GESTION | $ 117.315.943 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SARAVENA Y TAME - ARAUCA | | VIAL | | |
| **2401-0600-102** | 1602/2020 | GVI ANTIOQUIA 2 | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 0 | **$ 700.000.000** |
| | 1632/2020 | GVI ANTIOQUIA 2 | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 700.000.000 | |
| **2401-0600-109** | 1546/2021 | PUERTA DE HIERRO - BODEGA - MOMPOX - GUAMAL - EL BANCO - EL BURRO | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 1.503.852.838 | **$ 21.126.029.262** |
| | 1581/2021 | PUERTA DE HIERRO - BODEGA - MOMPOX - GUAMAL - EL BANCO - EL BURRO | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 15.496.147.162 | |
| | 2257/2021 | VARIANTE MAGANGUÉ | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 4.074.343.545 | |
| | 2373/2021 | VARIANTE MAGANGUÉ | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 51.685.717 | |
| **2401-0600-112** | 1632/2020 | GVI ANTIOQUIA 2 | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 800.000.000 | **$ 13.007.561.648** |
| | 1561/2021 | PASTO-MOJARRAS - POPAYAN Y VARIENTE DE POPAYAN | OBRA | GGP GESTION VIAL | $ 8.300.000.000 | |
| | 1599/2021 | PASTO-MOJARRAS - POPAYAN Y VARIENTE DE POPAYAN | INTERVENTORIA | GGP GESTION VIAL | $ 600.000.000 | |
| | | OPERACION | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1704/2021 | TUNEL DAZA 2021 | OBRA | ZONA 2 | | |
| | 1714/2021 | OPERACION TUNEL DAZA 2021 | INTERVENTORIA | ZONA 2 | | |
| | 1704/2021 | OPERACION TUNEL DAZA 2021 | OBRA | ZONA 2 | $ 2.999.791.087 | |
| | 1714/2021 | OPERACION TUNEL DAZA 2021 | INTERVENTORIA | ZONA 2 | $ 307.770.561 | |
| **2401-0600-138** | 1537/2021 | MORALES - PIENDAMO , PIENDAMO - SILVIA - TORORO, SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO | OBRA | ZONA 2 | $ 1.020.943.857 | **$ 2.992.988.441** |
| | 1592/2021 | MORALES - PIENDAMO , PIENDAMO - SILVIA - TORORO, SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO | INTERVENTORIA | ZONA 2 | $ 172.044.584 | |
| | 2145/2021 | CINCO VIAS: CIRCUNVALAR GALERAS | OBRA | ZONA 2 | $ 1.600.000.000 | |
| | 2227/2021 | CINCO VIAS: CIRCUNVALAR GALERAS | INTERVENTORIA | ZONA 2 | $ 200.000.000 | |

Se debe resaltar que el memorando SGI 96232 con respuesta OAP 96896 hizo referencia a dos contratos 1450 de 2021 y 1482 de 2022 los cuales fueron enlistados en el cuerpo del memorando

Cordialmente,

**ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales (E)

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

**Historia del documento**