CONTRATO NÚMERO 1968 DE 2020
PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) MODIFICACIÓN CUATRO (04) DE 2022

OBJETO:	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694.
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO con NIT. 901.442.170-9 (Integrado por GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900.665.878-8 con una participación del 20%; IC INFRAESTRUCTURA S.A.S. con NIT. 830.106.345-3 con una participación del 30%, CONVIASA S.A.S. con NIT. 900.986.468-9 con una participación del 10% y CONSTRUCSION S.A.S. con NIT. 900.888.903-1 con una participación del 40%).

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RIOS,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 16 de noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre del 2021, obrando en nombre y representación del I**NSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **JORGE ALBERTO GÓNGORA MASMELA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.267.109 de expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del **CONSORCIO CORREDORSAN ALBERTO**, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, yquien, para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 1968 del 31 de diciembre de 2020, Modificación No. 01 del 16 de abril de 2021, Modificación 02 del 23 de diciembre de 2021 y Modificación 03 de 28 de enero de 2022, Adición No. 01 y Prórroga No. 01 de 29 de julio de 2022, hemos convenido modificar y prorrogar el contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1). Que mediante oficio número DT-CCSA-2022-1766 de 05 de noviembre de 2022 EL CONTRATISTA solicita la modificación y prórroga del Contrato Número 1968 de 2020

2). Que mediante oficio número 175-1-3286 de 15 de noviembre de 2022, LA INTERVENTORÍA previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable.

3). Que mediante Memorando DT-SAN 91828 del 15 de noviembre de 2022, el Director Territorial Santander avala la solicitud.

4). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI- MN1- IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 15 de noviembre de 2022, suscrita por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora, el Gerente de Grandes proyectos de Gestión Vial y el Jefe de la Unidad Ejecutora (E)

5). Que la solicitud de modificación y prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 71 del 12 de diciembre de 2022

6). Que mediante Memorando DEO -GSC 94582 del 23 de noviembre de 2022 la Gerencia de Seguimiento y Control solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el trámite de las vigencias futuras del Contrato Número 1968-2020

7). Que con Memorando OAP 95448 del 25 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que no es posible adelantar el trámite de vigencias futuras para el Contrato Número 1968 de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, que se regirá por las disposiciones del Contrato Número 1968 de 2020 y las siguientes:

CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRÓRROGAR el plazo del Contrato Número 1968 de 2020, desde el 31 de diciembre de 2022, hasta el 30 de abril de 2023.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del Contrato se concede por solicitud de EL CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución de los recursos existentes del Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la Cláusula Séptima, que refiere a la Apropiación Presupuestal del Contrato Número 1968 de 2020, modificada por la Clausula Tercera de la Modificación No. 02 suscrita el 23 de diciembre de 2021, la cual para todos los efectos quedara así:

"***CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.*** *El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas:*

GRANDES PARTIDAS DE PAGO CTTO 1968-2020	***VALOR GPP (Inicial).***	***VALOR GPP (PR1-AD1).***	***VALOR GPP (PR2-MOD4).***
1. Mantenimiento Rutinario	***$9.202.835.508,00***	***$9.931.163.107,00***	***$11.649.287.664,00***
Básico	*$7.504.362.417,00*	*$8.116.402.416,00*	*$9.785.056.644,00*
Provisión de mantenimiento rutinario	*$165.885.909,00*	*$165.885.909,00*	*$0,00*
Valor IVA 19%	*$1.457.347.182,00*	*$1.573.634.782,00*	*$1.859.160.762,00*
Costos directos provisión implementación protocolos de bioseguridad	*$73.066.278,00*	*$73.066.278,00*	*$4.923.775,00*
Costos indirectos provisión implementación protocolos de bioseguridad (2,5%)	*$1.826.657,00*	*$1.826.657,00*	*$123.095,00*
IVA costos indirectos provisión implementación protocolos de bioseguridad (19%)	*$347.065,00*	*$347.065,00*	*$23.388,00*
2. Mantenimiento Periódico	***$43.990.950.441,00***	***$54.065.687.011,00***	***$57.155.968.591,00***
Subtotal obras	*$38.274.084.897,00*	*$48.275.732.504,00*	*$50.566.164.510,00*
Provisión para jornadas de trabajo 7X24	*$200.000.000,00*	*$200.000.000,00*	*$0,00*
Provisión para ajustes, onras complementarias y/o adicionales	*$3.823.615.999,00*	*$3.823.615.999,00*	*$5.056.616.451,00*
Obras ambientales del PAGA	*$125.000.000,00*	*$125.000.000,00*	*$125.000.000,00*
Valor IVA (OBRA) (19% sobre utilidad obra)	*$310.012.045,00*	*$383.101.008,00*	*$407.387.630,00*
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial - mantenimiento periódico	*$820.000.000,00*	*$820.000.000,00*	*$820.000.000,00*
IVA - Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial - mantenimiento periódico	*$155.800.000,00*	*$155.800.000,00*	*$155.800.000,00*
Gestión ambiental, social y predial (incluye IVA)	*$25.000.000,00*	*$25.000.000,00*	*$25.000.000,00*
Costos directos provisión implementación protocolos de bioseguridad	*$250.000.000,00*	*$250.000.000,00*	*$0,00*
Costos indirectos provisión implementación protocolos de bioseguridad (2,5%)	*$6.250.000,00*	*$6.250.000,00*	*$0,00*
IVA costos indirectos provisión implementación protocolos de bioseguridad (19%)	*$1.187.500,00*	*$1.187.500,00*	*$0,00*

3. Obras Mayores -Sector Anillo Vial Girón -Florida Blanca (Intersecciones - Puentes Peatonales	***$17.485.276.053,00***	***$24.570.662.860,00***	***$18.602.961.435,00***
Subtotal obras mayores	*$10.573.162.469,00*	*$10.573.162.469,00*	*$7.500.000.000,00*
Provisión para jornadas de trabajo 7X24	*$400.000.000,00*	*$400.000.000,00*	*$0,00*
Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales	*$1.169.961.954,00*	*$1.169.961.954,00*	*$1.158.699.305,00*
Provisión para traslado de redes de servicios públicos	*$571.512.918,00*	*$571.512.918,00*	*$1.450.000.000,00*
Provisión para red eléctrica e iluminación	*$82.000.000,00*	*$82.000.000,00*	*$82.000.000,00*
Valor IVA (OBRA) (19% sobre utilidad obra)	*$93.513.888,00*	*$93.513.888,00*	*$74.470.495,00*
Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial - Obras Mayores	*$280.000.000,00*	*$280.000.000,00*	*$280.000.000,00*
IVA - Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial - Obras Mayores	*$53.200.000,00*	*$53.200.000,00*	*$53.200.000,00*
Gestión Social (Incluye IVA)	*$220.586.135,00*	*$220.586.135,00*	*$220.586.135,00*
Gestión Predial (Incluye IVA)	*$3.114.613.189,00*	*$10.199.999.996,00*	*$7.200.000.000,00*
Gestión Ambiental (Incluye PAGA e IVA)	*$584.005.500,00*	*$584.005.500,00*	*$584.005.500,00*
Costos directos provisión implementación protocolos de bioseguridad	*$332.818.645,00*	*$332.818.645,00*	*$0,00*
Costos indirectos provisión implementación protocolos de bioseguridad (2,5%)	*$8.320.466,00*	*$8.320.466,00*	*$0,00*
IVA costos indirectos provisión implementación protocolos de bioseguridad (19%)	*$1.580.889,00*	*$1.580.889,00*	*$0,00*
4. Servicios al Usuario	***$10.267.936.037,00***	***$10.884.607.094,00***	***$12.896.318.889,00***
Subtotal	*$7.674.461.000,00*	*$8.145.561.884,00*	*$9.852.038.876,00*
Costos indirectos	*$767.446.100,00*	*$814.556.188,00*	*$985.203.888,00*
Provisión frente adicional	*$186.610.578,00*	*$186.610.578,00*	*$0,00*
IVA (19%)	*$1.639.418.359,00*	*$1.737.878.444,00*	*$2.059.076.125,00*
5. Señalización	***$2.414.673.880,00***	***$3.109.551.847,00***	***$3.109.551.847,00***
Subtotal obras	*$2.397.156.200,00*	*$3.086.993.052,00*	*$3.086.993.052,00*
Valor IVA (OBRA) (19% sobre utilidad obra)	*$17.517.680,00*	*$22.558.795,00*	*$22.558.795,00*
6. Atención obras de emergencia	***$1.859.724.199,00***	***$1.859.724.199,00***	***$1.007.307.692,00***
Subtotal obras	*$1.846.232.500,00*	*$1.846.232.500,00*	*$1.000.000.000,00*
Valor IVA (OBRA) (19% sobre utilidad obra)	*$13.491.699,00*	*$13.491.699,00*	*$7.307.692,00*
Total general	***$85.221.396.118,00***	***$104.421.396.118,00***	***$104.421.396.118,00***

PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con los siguientes Registros Presupuestales, expedidos por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO de la cual se tomará la suma de $104.421.396.118,00 así.

RP	F. RP	RUBRO	RECURSO	FUENTE	VALOR
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401008-02*	*20*	*Propios*	***$ 8.493.165.613,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401023-02*	*20*	*Propios*	***$ 2.768.504.381,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401051-02*	*20*	*Propios*	***$ 1.334.954.894,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401017-02*	*54*	*Nación*	***$ 5.536.417.056,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401023-02*	*54*	*Nación*	***$ 13.474.261.380,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401029-02*	*54*	*Nación*	***$ 7.717.803.865,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401051-02*	*54*	*Nación*	***$ 5.691.123.484,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401052-02*	*20*	*Propios*	***$ 190.952.832,00***
345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401052-02*	*54*	*Nación*	***$ 539.645.401,00***

345321	*17-ene-22*	*C-2401-0600-41-0-2401008-02*	*54*	*Nación*	***$ 3.053.171.094,00***
1064821	*24-dic-21*	*C-2401-0600-41-0-2401023-02*	*20*	*Propios*	***$ 13.492.748.394,00***
321022	*04-mar-22*	*C-2401-0600-41-0-2401023-02*	*13*	*Nación*	***$ 16.408.388.298,00***
321022	*04-mar-22*	*C-2401-0600-41-0-2401029-02*	*13*	*Nación*	***$ 2.700.000.000,00***
321022	*04-mar-22*	*C-2401-0600-41-0-2401051-02*	*13*	*Nación*	***$ 3.241.857.659,00***
321022	*04-mar-22*	*C-2401-0600-41-0-2401052-02*	*13*	*Nación*	***$ 578.401.767,00***
858222	*02-ago-22*	*C-2401-0600-41-0-2401008-02*	*20*	*Propios*	***$ 7.085.386.807,00***
858222	*02-ago-22*	*C-2401-0600-41-0-2401023-02*	*20*	*Propios*	***$ 6.597.942.136,00***
858222	*02-ago-22*	*C-2401-0600-41-0-2401029-02*	*20*	*Propios*	***$ 4.900.000.000,00***
858222	*02-ago-22*	*C-2401-0600-41-0-2401051-02*	*20*	*Propios*	***$ 616.671.057,00***
				TOTAL	***$ 104.421.396.118,00***

CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar y a modificar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con lo convenido en el mismo.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.