MAGIER DUPPERLEY
INGENIERIO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA
Y DIRECCION DE OBRAS

SINCELEJO, 26 DE DICIEMBRE DE 2022

OFICIO	**INTER-MC24-008-2022**

SEÑORES:
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre
ENTIDAD CONTRATANTE
Arq. María Victoria Peralta Novoa
SUPERVISORA

REFERENCIA: CONTRATO No. MC-24-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS – CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE CONSULTORIA MC 23 2022

Cordial Saludo;

Yo, **MAGIER ALDARI DUPPERLEY MEDINA**, identificado con C.C No. 1.102.837.708 de Sincelejo actuando en nombre propio y en calidad de INTERVENTOR del contrato de consultoría MC-23-2022: **CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS – CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, manifiesto que una vez analizada la solicitud del Consultor, **JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**, a través del oficio CONSU-R-004-2022 (Se anexa), en el que solicita la prórroga al contrato N° MC-23-2022 por el termino de 15 días calendarios, expresando y justificando las razones que motivan su solicitud de prórroga, esta interventoría en el ejercicio de sus funciones y obligaciones, ha realizado el seguimiento oportuno a la ejecución de la consultoría considerando válidas las razones del consultor, toda vez que la ejecución de las actividades ha sido extensa por la cantidad de municipios a movilizarse y realizas la actividades en sitio razón por la cual recomiendo a la entidad contratante aceptar la prórroga al contrato MC-007-

2022 por el termino de 15 días calendarios y de igual forma prorrogar el contrato de interventoría MC-024-2022 por el mismo termino, debido a que su ejecución se realiza de manera paralela al contrato de consultoría, no obstante, se manifiesta que dichas prorrogas no generan gastos para la entidad contratante.

Atentamente;



MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
C.C N° 1.102.837.708 DE SINCELEJO
INGENIERO CIVIL

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

OFICIO CONSU-R-004-2022

SINCELEJO, 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

SEÑOR:
ING. MAGIER ALDAIR SUPPERLEY MEDINA
C.C No. 1.102.837.708 de Sincelejo
Interventoría
REFERENCIA: CONTRATO No. MC-023-2022

OBJETO: CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ASUNTO: CRONOGRAMA PROPUESTO PARA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO MC-23-2022

Cordial Saludo;

Yo, **JESUS MANUEL ROMERO GARCIA,** identificado con C.C No. 1.102.834.199 de Sincelejo actuando en nombre propio y en calidad de contratista del contrato de la referencia, solicito amablemente una prorroga de tiempo de 15 días calendarios justificada en las siguientes razones:

- "El gran número de oficinas y dependencias en los siete (7) inmuebles ha sido una labor extensa para realizar las inspecciones técnicas, mediciones, pruebas, apuntes, registro fotográfico y digitalización que ha tomado un considerable tiempo para su ejecución en el plazo contractual.
- A la fecha se han realizado las inspecciones y visitas técnicas en los palacios de justicia de los municipios de Chalan, San Antonio de Palmito, Sampués y San Benito Abad.
- La Visita diagnostica a los palacios de justicia de los municipios de San Marcos y Caimito se realizarán el día 26 y 27 de agosto de diciembre de 2022.
- La visita diagnostica para el palacio de Justicia del Municipio de Sucre, la estaremos realizando los días 28-29 de diciembre de 2022 dado que en las festividades de fin de año se nos ha dificultado coordinar el transporte marítimo desde el municipio de Magangué.
- El plazo inicial de 20 días, fue recortado a 17 días por el término de la vigencia a 31/12/2022.
- El plazo inicial, solo es suficiente para la etapa diagnostica, solicito este tiempo prudente para tabulación de la información obtenida y realizar actividades de oficina durante la prorroga tales como:

  - ✓ REALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO
  - ✓ ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES Y ENTREGABLES

Info : ing.romerogarcia7@gmail.com - 3013511578

Hago entrega del cronograma de actividades incluyendo la prórroga en tiempo solicitada por mi para su revisión y aprobación.

Manifiesto que la celebración de una prórroga no acarrea costos para el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Muchas gracias por su atención y pronta respuesta.

Atentamente;

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
C.C No. 1.102.834.199 de Sincelejo
Ingeniero Civil – Contratista

Adjunto Cronograma con tiempo de prorroga incluida.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION	PLAZO INICIAL																PRORROGA Nº1													
	DICIEMBRE DE 2022																ENERO DE 2022													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																
PRELIMINARES																																
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INGRESO.																																
SOLICITUD DE PLANOS RECORD EXISTENTES DE LOS INMUEBLES.																																
COMITÉ TECNICO INICIAL.																																
VISITAS TECNICAS E INSPECCION																																
PALACIO DE JUSTICIA DE CHALAN																																
PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANOTNIO DE PALMITO																																
PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES																																
PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO ABAD																																
PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS																																
PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO																																
PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE																																
LABORES DE CONSULTORIAS (ENTREGABLES)																																
REALIZACION DE ESTUDIOS,DISEÑOS Y PRESUPUESTO																																
PRESENTACION DE INFORME Y ENTREGABLES																																
ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME Y ENTREGABLES																																
	PLAZO INICIAL																PRORROGA Nº1													

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
C.C.Nº 1102834199 De Sincelejo
CONTRATISTA MC 23 2022

DIA LABORAL
DIA NO LABORAL
DIA FESTIVO