Cota., 26 de diciembre de 2022

COM-11-2022

Señor:
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras públicas.
Alcaldía de Cota

ASUNTO: Suspensión contrato de obra - Contrato Obra No. SIOP-0089-2022

Respetado señor:

En desarrollo de las actividades de interventoría y conforme el comunicado COM.008.2022 del contratista FILTRACIÓN INDUSTRIAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA, en el cual solicitan suspender el contrato en un termino de cuarenta y cinco (45) días, motivadas por las siguientes causas:

1. Tramite ante CODENSA para el aumento de carga eléctrica de monofásica a trifásica para el predio. Actividad y tramite indispensable para el predio, la cual no está contemplada en las condiciones contractuales.
2. Retraso en las entregas de pedidos por parte de distribuidores de equipos de bombeo requeridos para la planta de tratamiento de agua para riego.
3. Análisis presupuestal y comercial de tabletas para piso, dado que las indicadas contractualmente no se encuentran disponibles en el mercado.

Esta interventoría da aval a la solicitud de suspensión, toda vez que las causas expuestas son requeridas a subsanar y atender para el correcto desarrollo y ejecución de actividades contractuales para el cumplimiento del objeto del contrato de obra. Por lo tanto, se solicita a la supervisión la suspensión del contrato de obra y así mismo el contrato de interventoría por un termino de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 27 de diciembre de 2022 al 09 de febrero de 2023.

Atentamente,

ALVARO VERGARA GONGORA
Director de interventoría
Contrato interventoría SIOP No 0090-2022

Se adjunta a la presente solicitud del contratista y soportes de los mismos.