CONSTRUCCION RED GAS NATURAL SENA DUITAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a ejecutar	PRIMER SEMESTRE 2023													
	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4	
	EMANA 1	EMANA 2	EMANA 3	EMANA 4	EMANA 5	EMANA 6	EMANA 7	EMANA 8	EMANA 9	EMANA 10	EMANA 11	EMANA 12	EMANA 13	EMANA 14
REPLANTEO DISEÑO														
PRESENTACION DISEÑO DISTRIBUIDORA VANTI														
APROBACION DISEÑO														
CONSTRUCCION CASETA ERM														
CONSTRUCION EXCAVACION RED MATRIZ														
CONSTRUCCION INTERNA CALDERA														
CONSTRUCCION INTERNAS (CAFETERIA , FRUVER)														
COSTRUCCION INTERNA CARNICOS														
COSTRUCCION INTERNA LACTEOS														
COSTRUCCION INTERNA PANADERIA														
CONSTRUCION INTERNA RESTAURANTE PRINCIPAL														
CONSTRUCCION INTERNA COCINA SERVICIO														
EMPLAMES A RED MATRIZ														
PRUEBAS HERMETICAS														
MONTAJES EQUIPOS														
GASIFICACION PUESTA EN SERVICIO														
entrega de obra														

NOTAS: