Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

MEMORANDO

0702 –1143742022

PARA:	**Pedro Nel Montoya Montoya** - Director General (E)
DE:	Supervisor Convenio CVC No. 037 de 2022
ASUNTO:	Concepto de viabilidad solicitud de prorroga al Convenio de Asociación CVC No. 037 de 2022
CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, 22 de diciembre de 2022

Cordial saludo.

Comedidamente le solicito su viabilidad para realizar una prorroga en el tiempo al Convenio de Asociación CVC No. 037 de 2022, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EL MEDIO AMBIENTE, LA VIVIENDA, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, EL COMERCIO Y EL EMPLEO – **FUDAMBIENT.**

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP, en sistemas de restauración ecológica vigencia 2022 y el sostenimiento de áreas restauradas, en las cuencas hidrográficas de Los Micos, Obando y RUT, jurisdicción de la CVC.

Justificación: Se recomienda la prorroga en tiempo, con el fin de garantizar la ejecución al convenio en mención, debido a el conviniente solicita lo siguiente:

En el marco del desarrollo del Convenio de Asociación CVC No 037 de 2022 suscrito entre la CVC y la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EL MEDIO AMBIENTE, LA VIVIENDA, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, EL COMERCIO Y EL EMPLEO – **FUDAMBIENT**, en cumplimiento del objeto contractual se ha adelantado cada una de las actividades requeridas con un avance en el Plan Operativo de Actividades POA a la fecha del 45%, dentro de las actividades de implementación se han desarrollado estrategias de restauración ecológica a ecosistemas valiosos en el territorio, dentro de estas estrategias se han generado mecanismos de recuperación del paisaje mediante el aislamiento de protección de áreas de conservación como relictos boscosos protectores de nacimientos de agua, bosques de galería o corredores ambientales.

Si bien en el marco del convenio, se han venido desarrollando las actividades dentro de lo posible ajustados al cronograma, si se ha presentado un atraso en el desarrollo de estas, sobre todo en las actividades de implementación de las HMP las cuales han afectado negativamente los rendimientos de las mismas como son:

MEMORANDO

0702 –1143742022

1. la temporada invernal por la que atraviesa el país actualmente mediante el fenómeno climatológico denominado la Niña, ha sido particularmente fuerte en el departamento del Valle del Cauca, esto ha generado fuertes y constantes lluvias alcanzando así máximos históricos de precipitación lo cual ha deteriorado notoriamente las vías de acceso a los predios a intervenir, a tal punto que se ha convertido en un riesgo latente el transporte e ingreso de los materiales, equipos y personal hasta los sitios de intervención.
   Así mismo, las condiciones del terreno en los predios, no son aptas para el desarrollo de las actividades propias del convenio en especial el trasiego de materiales, debido a la saturación generada en el terreno por exceso de aguas lluvia.
   Esta situación pone en riesgo al personal en general: profesionales, técnicos, mano de obra, así como las personas encargadas de su transporte y a los vehículos.

2. La intensa precipitación también condujo al alto deterioro en inestabilidad de las vías rurales en las zonas altas donde se cultivan los maderables que se extraen para producir la posteadura necesaria para el desarrollo del proyecto en referencia.

Todo lo anteriormente planteado ha sometido el desarrollo del convenio a un retraso en el desarrollo de las actividades, lo que nos hace estimar que se requiere un periodo de Cuatro (04) meses más para cumplir con el cronograma establecido al inicio del convenio, quedando como nueva fecha de terminación el día 26 de abril de 2023.

Atentamente

ORLANDO BARRETO AGUDELO
Supervisor - Convenio CVC No. 037-2022

Vo.Bo. PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director General (E)

Proyecto: Héctor Bonilla Guzmán - Profesional Especializado - DGA
Revisó: Orlando Barreto Agudelo – Coordinador GIIT - DGA

Archívese en: Expediente 0702 - 014-013 - 037-2022