GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-008 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600014699
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		24/11/2022
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		14212		
CONTRATISTA		NOMBRE:	MENTALITY INGENIEROS S.A.S.	
		NIT	900.900.045-8	
VALOR [$]:		INICIAL	El valor del presente contrato es de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($76.299.130) incluido AU; valor que comprende los costos directos e indirectos a que hubiera lugar, los cuales se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de la entidad, el cual se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal 3500050051 y 4500058237.	
		ACTUAL (CON ADICIONES)	El valor del presente contrato es de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($76.299.130) incluido AU; valor que comprende los costos directos e indirectos a que hubiera lugar, los cuales se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de la entidad, el cual se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal 3500050051 y 4500058237.	
PLAZO:		INICIAL	El plazo de ejecución será DOS (02) MESES, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor designado por el DEPARTAMENTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	
			INICIO	07/12/2022
			TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2022
		PRÓRROGAS	Prorroga N1: Hasta el 31 de diciembre de 2022	
		SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			31/12/2022	

DAVIDH

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-008 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.	1

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No.					
TIPO DE MODIFICACION					
VALOR		PLAZO	X	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	**Prórroga N° 2:** Se solicita prórroga N°2 al presente contrato hasta el 14 de febrero de 2023.				

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Mediante solicitud del 15 de diciembre de 2022 allegada por el contratista Mentality Ingenieros S.A.S. este, manifiesta su interés en prorrogar el contrato 4600014699 hasta el 14 de febrero de 2023; dicha solicitud surtió el trámite administrativo correspondiente, por lo cual el 15 de diciembre de 2022 se suscribió la prorroga N° 1 hasta el 31 de diciembre de 2022.

El 23 de diciembre de 2022 Mentality Ingenieros S.A.S. reiteró la solicitud de prorroga al contrato hasta el 14 de febrero de 2023; aduciendo lo siguiente:

"una de las actividades es realizar la "CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN LA ESCUELA DE TRABAJO SAN JOSE EN BELLO", y encontrándonos con el numeral 2.3, "Construcción de mampostería en bloque de concreto 13MPA, tipo Split catalán de 15x20x30 cm de espesor de 15 cm", dicho elemento debe ser únicamente solicitado bajo dos escenarios:

- *El primero por encargo de fabricación, quien es una empresa ladrillera del municipio, a lo cual su tiempo de respuesta es de 70 días.*
- *Segundo adquiriéndolo de manera directa a nuestro proveedor el cual la disponibilidad de dicho material se tendría en 30 días esto sumado al tiempo de construcción, esto daría para una cantidad de 3800 unidades, esto a parte de los 30 días de ejecución."*

En razón a lo anterior, administrativamente se tramitó la respectiva reserva presupuestal ante el Codfis, con el fin de reservar los recursos para la ejecución del contrato en 2023, contando con la pertinente aprobación para reservar los recursos.

Por lo anteriormente expuesto es necesario prorrogar el contrato de referencia hasta el14 de febrero de 2023.

4. ANEXOS

- *Formato Lista de chequeo de modificación*
- *Solicitud del contratista para modificar el contrato.*
- *Informe de seguimiento a la contratación*
- *Constancia de consultas:*

1. *Contraloría General de la República: Boletín de Responsables Fiscales del representante legal de la persona jurídica y de la persona jurídica.*

2. *Procuraduría General de la Nación: Antecedentes disciplinarios vigentes del representante legal de la persona jurídica y de la persona jurídica.*
3. *Policía Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas correctivas del representante legal de la persona jurídica.*

- *Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del contratista.*

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	15-44-101272093 y 15-40-101083690
TIPO DE AMPARO	**OBSERVACION**
	Se requiere prorrogar la vigencia de las pólizas como consecuencia de la prorroga al contrato.

Para constancia, se firma la presente justificación el: 23/12/2022

JOSÉ FERNANDO JARAMILLO VÁSQUEZ
SUPERVISOR