SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Usaquén)

Fecha de Solicitud: (13) de (Enero) de (2023)	**Área de Origen:** 512

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLUSA-CTO-491-2022	**Fecha de Suscripción**: (12) de (08) de (2022)	**Tipo de Contrato:** Compra venta
Plazo Inicial: Tres (3) meses	Fecha de Inicio: (23) de (08) de (2022)	Fecha de Terminación Inicial: (23) de (11) de (2022)
Contratista: EXPREASEO		
Interventor/ Supervisor: JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES	Valor Inicial: $125.074.950	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — MODIFICACIÓN No. _____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo**: Un (1) mes y catorce (14) días.	Prórroga
	Fecha Terminación Final: (1) de (03) de (2023)	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$** CDP No.:	**Tiempo:** Un (1) mes y veintitrés (23) días.	Prórroga
	Fecha Terminación Final: (15) de (01) de (2023)	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÒN INTELIGENTE PARA RESIDUOS APROVECHABLES-RECICLABLES"

Valor total ejecutado a la última factura: $0

Plazo de ejecución actual: Tres (3) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	$125.074.950
Valor ejecutado a última factura:	**$**0
Valor a Adicionar:	$0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$**125.074.950

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El contratista mediante oficio radicado No 20235110005722 del 12 de enero de 2023 solicitó, una prórroga por cuarenta y cuatro (44) días, en la que manifiesta: *"La presente tiene por objeto solicitar una prórroga por 44 días calendario, contados a partir de la fecha en que se vence el contrato, debido a demoras provocadas por las festividades de fin de año en España y en Colombia, además de los procesos engorrosos de tramites de nacionalización y de aduana que para la época de fin de año el volumen de mercancía que llegan al país es mucho mayor y por lo tanto más demorado; por tal motivo se hace necesario este tiempo de prórroga"*.

De acuerdo con lo anterior el Apoyo a la Supervisión evaluó la petición y se recomendó hacerla hasta el 1 de marzo de 2023 por las razones manifestadas por el Contratista y teniendo en cuenta el cierre de año los procesos de importación resultan un poco más demorados y adicionalmente se debe contar con el tiempo de instalación.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la Prórroga No. 2 del Contrato No FDLUSA-CTO-491-2022, suscrito entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN y Expreaseo SAS



Supervisor(a)
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquén

Paula A. Perdomo R.

_____

Apoyo a la Supervisión
PAULA ANDREA PERDOMO RAMÍREZ
Contratista CPS – 187 – 2022

Proyectó: Paula Andrea Perdomo – Contratista CPS 187 de 2022