INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022		
1. Datos Generales		
Título del Proyecto	SEGUIMIENTO SEMANAL DEL CONTRATO 3537 DE 2021 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”	
Contrato No	3537 DE 2021	
Consultor	ECONOVO S.A.S	
Actores involucrados	MINING & ENVIRONMENT S.A.S, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., Alcaldía Municipal de SOACHA Y ECONOVO S.A.S.	
Fecha de inicio de actividades	**Fecha de finalización de actividades**	**Fecha de elaboración del Informe de Avance**
18/04/2022	24/04/2022	22/04/2022
Fecha de elaboración de Informes anteriores	Informe 1: 8/04/2022 Informe 2: 15/04/2022 Informe 3: NO APLICA Informe 4: NO APLICA	

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2. Actividades

2.1 Cronograma de Actividades Revisadas

PROYECTO 1	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 18/04/2022	M 19/04/2022	W 20/04/2022	J 21/04/2022	V 22/04/2022
Consultoría para diseñar, programar y ejecutar plan de auditorías a los prestadores del servicio de aseo para residuos aprovechables y no aprovechables que realicen la actividad en el Municipio de Soacha, con el fin de determina el cumplimiento al marco tarifario (Resolución CRA 720 de 2015) y reglamentación de las actividades que componen el servicio de aseo (Decreto 1077 de 2015)	Elaborar y llevar a cabo un plan de auditoría que contemple la evaluación del objetivo general y los objetivos específicos asociados a la ejecución de la auditoría de la prestación del servicio de aseo.	1	1	1	1	1
PROYECTO 2	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR**	**L 18/04/2022**	**M 19/04/2022**	**W 20/04/2022**	**J 21/04/2022**	**V 22/04/2022**
Realización de una caracterización de residuos sólidos por estrato socioeconómico y uso, en zona urbana y zona rural del Municipio de Soacha.	Cálculo de la población actual y proyecciones de población	1	1	1	1	1
	Determinar número de inmuebles clasificados por estrato y uso	1	1	1	1	1
	Determinación tamaño y distribución de la muestra a partir de la población actual.	1	1	1	1	1

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 3	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 18/04/2022	M 19/04/2022	W 20/04/2022	J 21/04/2022	V 22/04/2022
Consultoría para actualización catastros de espacios públicos objeto de limpieza en zona urbana (zonas verdes objeto para corte de césped, zonas objeto de lavado y barrido, arboles objeto de poda, zonas ribereñas objeto de limpieza); así mismo, la actualización del catastro de cestas posteras y contenedores.	Trabajo de campo para identificación de zonas objeto de barrido y lavado de áreas públicas	1	1	1	1	1
	Medición de zonas objeto para corte de césped, zonas objeto de lavado y zonas ribereñas objeto de limpieza y demás que sean necesarios	1	1	1	1	1
	Elaboración de mapas con la ubicación detallada de zonas objeto de limpieza urbana, zonas ribereñas objeto de limpieza, arboles objeto de poda y cestas posteras.	1	1	1	1	1
PROYECTO 4	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR**	**L** **18/04/2022**	**M** **19/04/2022**	**W** **20/04/2022**	**J** **21/04/2022**	**V** **22/04/2022**
Acceso e implementación de una herramienta informática para verificación y seguimiento sobre los prestadores del servicio público domiciliario de aseo, el cual incluye un módulo tarifario y un módulo para las actividades establecidas en el PGIRS	Capacitación sobre estructura tarifaria mínimo 25 personas	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 5	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 18/04/2022	M 19/04/2022	W 20/04/2022	J 21/04/2022	V 22/04/2022
Consultoría para realizar diagnóstico técnico y operativo a través del cual se pueda determinar las condiciones actuales en las que se presta el servicio de aseo para residuos no aprovechables y para residuos aprovechables en zona rural del Municipio de Soacha; así mismo, realizar el diseño e implementación del esquema operativo para la implementación de rutas selectivas en zona urbana del Municipio de Soacha y planteamiento de 2 alternativas para la recolección de residuos en zona rural (1 para ruta no selectiva y 1 para ruta selectiva).	Levantamiento de información sobre macro y micro rutas para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables en zona urbana y rural del municipio de Soacha.	1	1	1	1	1
	Recopilación de información sobre actividades de transporte, tratamiento, comercialización y disposición final de residuos en zona rural.	1	1	1	1	1
	Llevar a cabo un análisis de alternativas de prestación del servicio de aseo en la actividad de recolección y transporte en área rural.	1	1	1	1	1
	Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la implementación de rutas selectivas previamente diseñadas.	1	1	1	1	1
PROYECTO 6	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR**	**L** **18/04/2022**	**M** **19/04/2022**	**W** **20/04/2022**	**J** **21/04/2022**	**V** **22/04/2022**
Consultoría técnica especializada para estructurar área o áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha acorde a lo establecido en la CRA 824 de 2017	Estructurar área(s) de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha, partiendo de los motivos y necesidades identificadas en el diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo, de conformidad con las variables técnicas, sociales, operativas, administrativas financieras, legales y económicas del municipio con el fin de extender el servicio a las personas de estratos bajos.	1	1	1	1	1

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 7	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 18/04/2022	M 19/04/2022	W 20/04/2022	J 21/04/2022	V 22/04/2022
Consultoría para realizar análisis técnico, diseños y distribución de espacios para la construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos inorgánicos en el Municipio de Soacha.	Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha.	1	1	1	1	1
PROYECTO 9	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR**	**L 18/04/2022**	**M 19/04/2022**	**W 20/04/2022**	**J 21/04/2022**	**V 22/04/2022**
Consultoría para diseño de un plan de capacitación y divulgación a los habitantes del Municipio de Soacha sobre separación de residuos desde la fuente (Nuevo código de colores) y recolección selectiva de residuos orgánicos, reciclables e inservibles.	Definir públicos objetivos y grupos poblacionales a quienes va dirigida la estrategia de comunicación en favor de la sensibilización para la separación de residuos sólidos.	1	1	1	1	1
	Establecer estrategia de comunicación: contiene la identificación de lenguajes, acciones comunicativas y/o comunitarias, plan de medios e imagen, y canales apropiados para la difusión de acuerdo a los públicos y los respectivos objetivos del plan.	1	1	1	1	1

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 10	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 18/04/2022	M 19/04/2022	W 20/04/2022	J 21/04/2022	V 22/04/2022
Consultoría para diseñar un plan para materialización de acciones afirmativas con la población de recicladores de oficio, tomando como punto de partida la información generada en el censo de recicladores de oficio.	Elaboración de un manual para la caracterización de recicladores de oficio, asociaciones y ECAS, así mismo, elaboración de un documento para organizar el esquema para la prestación del servicio de aseo en el componente aprovechamiento	1	1	1	1	1

Se verifica la información remitida de parte de la empresa consultora ECONOVO S.A.S mediante sus oficios enviados al correo de MINING & ENVIRONMENT S.A.S para las fechas evaluadas en este informe

Se verifica la información remitida por parte de la empresa consultora ECONOVO S.A.S, mediante oficios enviados vía correo electrónico, que comprende el periodo del (18 de abril del 2022, hasta el 22 de abril de 2022) de evaluación del presente informe. Verificando los entregables realizados hasta la fecha, se aprecia la entrega de un documento denominado “INFORME 1 PGIRS SOACHA.zip” el cual entra en revisión, por parte del equipo de profesionales de MINING AND ENVIRONMENT.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento				
Actividad	**Periodo de ejecución**	**Descripción de avance**	**Avance (%)**	**Observaciones**
Proyecto 1. Elaborar y llevar a cabo un plan de auditoría que contemple la evaluación del objetivo general y los objetivos específicos asociados a la ejecución de la auditoría de la prestación del servicio de aseo.	6/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 2. Cálculo de la población actual y proyecciones de población	6/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **100%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 2. Determinar número de inmuebles clasificados por estrato y uso	6/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **100%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos.
Proyecto 2. Determinación tamaño y distribución de la muestra a partir de la población actual.	6/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **100%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 3. Trabajo de campo para identificación de zonas objeto de barrido y lavado de áreas públicas	6/04/2022 hasta 26/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	La empresa ECONOVO adjunta un documento denominado “Zonas de barrido y limpieza”, No se adjunta informe, el único documento relacionado, es un plano. Tampoco se envía un acta o registros.	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **50%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	La empresa ECONOVO adjunta un documento denominado “Zonas de barrido y limpieza”, pero se presenta una inconsistencia debido a que en el oficio que resume y detalla los entregables el documento lleva por nombre “Identificación Zonas de barrido y limpieza.
Proyecto 3. Medición de zonas objeto para corte de césped, zonas objeto de lavado y zonas ribereñas objeto de limpieza y demás que sean necesarios	6/04/2022 hasta 29/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **40%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	La empresa ECONOVO adjunta un documento denominado “Herramienta en Excel de consolidación de la información” y “Informe a detalle de las actividades realizadas” pero no cumplen con los requerimientos solicitados en el contrato 3537 DE 2021

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 3. Elaboración de mapas con la ubicación detallada de zonas objeto de limpieza urbana, zonas ribereñas objeto de limpieza, arboles objeto de poda y cestas posteras.	6/04/2022 hasta 29/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **86%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a ECONOVO S.A.S. realizar la entrega de la "Herramienta informática para consolidación y actualización de catastros "para así avanzar la revisión de esta actividad.
Proyecto 4. Capacitación sobre estructura tarifaria mínimo 25 personas	22/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **60%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S., estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos. Aparte de remitir los documentos faltantes producto de la realización de esta actividad.
Proyecto 5. Levantamiento de información sobre macro y micro rutas para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables en zona urbana y rural del municipio de Soacha.	6/04/2022 hasta 3/06/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 5. Recopilación de información sobre actividades de transporte, tratamiento, comercialización y disposición final de residuos en zona rural.	6/04/2022 hasta 3/06/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 5. Llevar a cabo un análisis de alternativas de prestación del servicio de aseo en la actividad de recolección y transporte en área rural.	6/04/2022 hasta 3/06/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 5. Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la implementación de rutas selectivas previamente diseñadas.	6/04/2022 hasta 5/05/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **67%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S., estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos. Aparte de enviar el informe en donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 6. Estructurar área(s) de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha, partiendo de los motivos y necesidades identificadas en el diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo, de conformidad con las variables técnicas, sociales, operativas, administrativas financieras, legales y económicas del municipio con el fin de extender el servicio a las personas de estratos bajos.	6/04/2022 hasta 25/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 7. Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha.	6/04/2022 hasta 30/06/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 9. Definir públicos objetivos y grupos poblacionales a quienes va dirigida la estrategia de comunicación en favor de la sensibilización para la separación de residuos sólidos.	6/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **100%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S., estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos.
Proyecto 9. Establecer estrategia de comunicación: contiene la identificación de lenguajes, acciones comunicativas y/o comunitarias, plan de medios e imagen, y canales apropiados para la difusión de acuerdo a los públicos y los respectivos objetivos del plan.	6/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **67%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S., entregar el documento que defina cada una de las actividades a realizar estableciendo herramientas, insumos y demás características necesarias.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 10. Elaboración de un manual para la caracterización de recicladores de oficio, asociaciones y ECAS, así mismo, elaboración de un documento para organizar el esquema para la prestación del servicio de aseo en el componente aprovechamiento	6/04/2022 hasta 22/04/2022 Evaluado en el periodo del 18/04/2022 hasta el 22/04/2022	La empresa ECONOVO adjunta un documento denominado "Manual para la caracterización de recicladores de oficio y caracterización de asociaciones de recicladores de oficio y ECAS del Municipio de Soacha, Cundinamarca". El cual entra en revisión por parte de MINING & ENVIRONMENT S.A.S para así determinar si cumple o no cumple, con lo estipulado en el contrato.	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **67%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar los entregables de manera separada según corresponda a la actividad debido a que se entregó un documento denominado "Manual para la caracterización de recicladores de oficio y caracterización de asociaciones de recicladores de oficio y ECAS del Municipio de Soacha, Cundinamarca" que contiene la caracterización de "recicladores" y "asociaciones" juntas, cuando este debería ser presentando de manera separada.

2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto

Producto del proyecto al que pertenecen	Actividad realizada	Fecha	Observaciones
Ejecución General del contrato 3537 de 2021	La empresa ECONOVO se compromete a enviar el primer informe de avance del contrato 3537.	Viernes 22 de abril del 2022 (22/04/2022)	La empresa ECONOVO remite el documento denominado **INFORME 1 PGIRS SOACHA.zip** enviado sobre las 17:56 del 22/04/2022

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022


3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
Falta de mas encuentros que permitan el trabajo mancomunado entre las partes interesadas en el cumplimiento del contrato 3537 DE 2021	Se logró establecer compromisos de entregables y envió de documentos, por parte del consultor como por parte de la interventoría, de manera que se logre garantizar una mejoría en la comunicación y en la revisión y avance de la ejecución de actividades inherentes del contrato.	Incentivar reuniones técnico-administrativas que permitan debatir y socializar productos a entregar o ya entregados, priorizando una buena comunicación que permita avances del contrato.

4. Recomendaciones y anexos

Toda la información tratada en el informe semanal correspondiente a la fecha del 18 de abril del 2022 al 22 de abril de 2022 será socializada a través de los comités técnico-administrativos que se realicen con las partes involucradas en el contrato 3537 DE 2021 “DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.” Se recomienda a la empresa consultora ECONOVO S.A.S tener en cuenta las recomendaciones y correcciones venideras; de igual manera, se solicita al consultor generar los productos evaluables faltantes, con el fin de realizar la evaluación y revisión de los mismos. Lo anterior con el fin de generar las respectivas actas de recibo parcial que permitan el avance y la ejecución eficiente de todas las actividades del proyecto.

Para la debida verificación de esta información se aconseja la revisión de las bitácoras de **Actas de Reunión**, bitácoras de **Correos** y bitácoras de **Entregables de ECONOVO.**



Hector Enriquez Gómez T
Representante Legal
Interventoría Mining&Environmen