	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO: DO-60-F01
		Versión: 3
	FORMATO ACTA DE REUNIONES	Fecha de Aprobación: DD 02 / MM 05 / AA 2016

FECHA DE REUNION — D: 8 | M: 7 | A: 2022

LUGAR DE REUNIÓN: Comite Virtual.

OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN:
Revisión Avance, seguimiento del cronograma semanal, Revisión de Trabajo de Campo, actividades propias del contrato.

PARTICIPANTES:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Angela Mª Cespedes O.	ECONOVO SAS.	ambientaleconovo@gmail.com	3013282186	
2	Sandra I. Luengas C	Econovo S.A.S	sanitariaeconovo@gmail.com	3156647167	
3	Ricardo Mauricio Pra	Econovo SAS		3123506071	
4	Lorena Gonzalez A	DSP/SI		3112298484	
5	Enrique Lopez Soler	Mining ingeniria	ing.e.lopez.sgmail.c	3176617267	
6	Nelson Valdes	" "	" "	3006932520	
7	Oscar Achury	EPUXUA	oachury@epuxua.gov.co	3112133826	
8	Jhojan Esteban Vega	MININ6	vegafranco73@gmail.com	3506592328	
9	Diana Abella	Mining.	dianabelladiaz@gmail.com	3170161725.	
10	Juan Fernando Mancilla	ECONOVO S.A.S.	directoreconove@gmail.com	3103735235	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner

Orden Del Día.

1. Revisión Cronograma Semanal. (Avance Porcentual)
2. Revisión Trabajo de campo Catastro Zonas Verdes, Objeto de Limpieza. y Zonas Ribereñas (MAPAS Diseño de S+IP) 516.
3. Socialización Censo Recicladores. (fin de la Jornada)
4. Socialización Avance Rutas. y trabajo de campo caracterización de Residuos
5. Socialización Rueda de Prensa y Piezas Gráficas.
6. Avance Auditoria Urbaser.
7. Revisión formatos fot
8. Proposiciones y Varios.

Desarrollo De la Reunión.

1. Se Realiza la socialización de la ejecución de cada una de las actividades a ejecutar durante esta Semana y el avance porcentual de cada una de ellas.

1.1. Auditoria Prestador Servicio público. (URBASER): A la fecha se ha logrado un avance del 11% No se ha podido ejecutar la Reunión con el Gerente de la empresa. URBASER; Por tanto el avance en esta actividad ha sido mínimo

1.2. Caracterización de Residuos Sólidos.: hasta la fecha se ha logrado avanzar en un 16%. Aún no se cuenta con la Caracterización (Recolección de muestras).

1.3 Herramienta Informática para la verificación y seguimiento sobre los prestadores: a la fecha se encuentra un avance del 52% de esta actividad. Sin ningún Contratiempo.

1.4 Diseño de Rutas Selectivas para la recolección de residuos inorgánicos aprovechables y
1.5 Orgánicos generados en la zona urbana; a la fecha se ha logrado avanzar y ejecutar el 11% de esta actividad, con algunas dificultades

1.6. Áreas de Servicio exclusivo, Calculo Tarifario, modelo Capex, Opex.: A la fecha se ha logrado avanzar en un 30% de esta actividad sin ningún contratiempo.

1.7 Construcción de una ECA para Residuos Inorgánicos: Se Realiza la identificación de todas Las zonas ~~de~~ ~~identificación~~ y caracterización de todos los centros de Reciclaje. y todo Pertinente de las ECA's.

1.8 Análisis de alternativas para ttmo de Resid orgánicos: Se determina ya a la fecha y 7 alternativas. Biogás, Pirolisis, Compostaje Convencional y con aireación forzada. (análisis de estas Alternativas)

1.9 Plan de Capacitación y divulgación: Se Realiza Rueda de Prensa para divulgación del PGIRS y demás actividades, a través de medios de comunicación.;

1.10 Censo de Recicladores: Se da por terminada la jornada de censo de Recicladores el día Viernes y de hoy, pero se amplia el plazo (extraoficial) para caso particular de algunos Recicladores.

(2) → Trabajo de campo: Exponen la realización de la identificación de las zonas faltantes ~~objetivo de cada una~~. (San mateo, Ciudad verde, Despensa.) Comunas. Puntos Críticos. Existen algunos sectores más complejos de seguridad, para solicitar al municipio acompañamiento de los Gestores de Convivencia Ciudadana. para Garantizar la seguridad y la correcta ejecución de la actividad.

Scanned with CamScanner

Trabajo de Campo de corte de Cesped, Limpieza de Zonas Riberenas, Lavado de áreas Publicas finalizó el 24 de Junio Por consiguiente se inicia el trabajo de elaboracion de Mapas. SHP y su trabajo detallado de sistemas de información Geografica SIG.

3. Censo De Recicladores (Finalizó el Viernes 8 de Julio la jornada de Censo de Recicladores) Hubo gran acogida por parte de los lideres de los recicladores (2554) Recicladores censados - 110 Recicladores censados en el sector frutales.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: (Principales aspectos abordados)

4. Caracterizacion de Residuos: Se encontraron Condiciones especiales en la verificación en campo, mal estado de las vias, condiciones de seguridad muy complejas (la distribución de las muestras son muy Dispersas) Razón por la q' se decide Reducir estas Rutas sin afectar la muestra Representativa ya calculada; Reprogramación en dias (TIEMPO final) Para ejecutar esta actividad.

5 Rueda de Prensa. y Piezas Gráficas. Se Realizo el martes. 5 de Julio la Rueda de Prensa con el Alcalde, con acompañamiento de medios locales y nacionales (Tiempo, Cityty, entre otros)

Se acordó toda los Viernes Reunión con el equipo de comunicaciones de la alcaldia Para socialización de piezas Gráficas de la Implementación del PGIRS.

6. Auditoria URBASER (se Reagendó Reunión con el Gerente De URBASER Para el Jueves 21 De Julio. -Se Realizara acompañamiento por parte de Ecoaseo a los comites de Rendicion de cuentas de URBASER. Hasta tanto no se logre la Reunión con URBASER el avance semanal de este proyecto se verá afectado.

REGISTRO DE COMPROMISOS:

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
1	Mapas Distribución de Rutas Para la Caracte de Residuos	Ecoaseo	23-Jul-22	—
2	Trabajo Caracterización de Residuos - Pilares de contratación	Ecoaseo	15-Ag-22	—

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner