INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

1. Datos Generales

Título del Proyecto	SEGUIMIENTO SEMANAL DEL CONTRATO 3537 DE 2021 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA."	
Contrato No	3537 DE 2021	
Consultor	ECONOVO S.A.S	
Actores involucrados	MINING & ENVIRONMENT S.A.S, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., Alcaldía Municipal de SOACHA Y ECONOVO S.A.S.	
Fecha de inicio de actividades	**Fecha de finalización de actividades**	**Fecha de elaboración del Informe de Avance**
24/10/2022	30/10/2022	28/10/2022
Fecha de elaboración de Informes anteriores	Informe 1: 07/10/2022 Informe 2: 14/10/2022 Informe 3: 21/10/2022 Informe 4: 28/10/2022	

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2. Actividades

2.1 Cronograma de Actividades Revisadas

PROYECTO 1	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
Consultoría para diseñar, programar y ejecutar plan de auditorías a los prestadores del servicio de aseo para residuos aprovechables y no aprovechables que realicen la actividad en el Municipio de Soacha, con el fin de determina el cumplimiento al marco tarifario (Resolución CRA 720 de 2015) y reglamentación de las actividades que componen el servicio de aseo (Decreto 1077 de 2015)	Elaborar y llevar a cabo un plan de auditoría que contemple la evaluación del objetivo general y los objetivos específicos asociados a la ejecución de la auditoría de la prestación del servicio de aseo.	1.01.1	Previamente a la auditoría se revisarán documentación del prestador del servicio de aseo y se construirá un documento el cual contendrá el plan (paso a paso) de la auditoría a realizar, donde se especifique el área a auditar, el alcance de la auditoría y su objetivo.	1	1	1	1	1	N/A
	Consolidar la información requerida y realizar la revisión de la misma, para llevar a buen término el proceso de auditoría.	1.02.1	Se elaborará un documento en medio físico y magnético el cual contenga la recopilación de información y la descripción detallada del análisis efectuado sobre la misma.	1	1	1	1	1	N/A
	Revisar las Políticas y Procedimientos para administrar y actualizar el catastro de usuarios (aforos, reclasificación estrato)	1.03.1	Se realizará revisión de las estrategias implementadas por el prestador del servicio de aseo dirigidas a garantizar la correcta gestión del catastro de suscriptores aforados y no aforados, de tal forma que se verifique la garantía que debe darse a los usuario y/o suscriptores en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, para luego elaborar un informe detallado de sobre la revisión, donde se evidencien los aspectos identificados.	1	1	1	1	1	N/A
	Verificación de respuestas a PQRS, radicadas al prestador, fallos a favor o en contra del usuario, silencios administrativos positivos y PQRS que pasan siguientes instancias así como indicadores tales como tipología, tiempos de respuesta y tipos de respuesta.	1.04.1	Se revisará y auditará el método implementado por el prestador del servicio de aseo para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en cuanto a la respuesta de las Peticiones, Quejas y Reclamos interpuestas por los usuarios y/o suscriptores, para posteriormente elaborar un informe dejando evidencia clara de los aspectos identificados.	1	1	1	1	1	N/A
	Verificación de respuestas a PQRS y Entidades de vigilancia, control y regulación de servicios públicos domiciliarios			1	1	1	1	1	N/A
	Auditoria tarifaria del servicio público de aseo según la resolución CRA 720 de 2015 y su modificación y/o adición resolución CRA 751 de 2016	1.06.1	Se realizará auditoría a la estructura tarifaria aplicada por el prestador del servicio de aseo tomando como referencia la regulación vigente aplicable al servicio de aseo.	1	1	1	1	1	1
		1.06.2	Se elaborará y entregará en medio físico y magnético de una informe donde se consolide los hallazgos encontrados, no conformidades y acciones preventivas y correctivas en relación a la aplicación de la estructura tarifaria en el servicio de aseo.	1	1	1	1	1	1
		1.06.3 1.06.4 1.06.5	Se recopilarán actas de las visitas realizadas durante la auditoría, las cuales se complementarán con recorridos en campo de donde también se entregará registros fotográfico.	1	1	1	1	1	1
PROYECTO 2	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR**	**N° ENTREGABLE**	**DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA**	**L 24/10/22**	**M 25/10/22**	**W 26/10/22**	**J 27/10/22**	**V 28/10/22**	**S 29/10/22**
	Generación de informe sobre caracterización de residuos en el cual debe identificarse la composición de residuos y producción per cápita por estrato socioeconómico en zona urbana y rural y demás componentes necesarios	2.11.1	Sobre el procesamiento estadístico de los datos recopilados se elaborará un informe al cual se anexará la hoja de cálculo en Excel que se haya utilizado para el cálculo de PPC por sector y composición de residuos sólidos.	1	1	1	1	1	1
	Establecer proyecciones de generación de residuos sólidos por tipo (materia orgánica, plástico, cartón, papel, entre otros) y definir metas de aprovechamiento.	2.12.1	Partiendo de la proyección de la población previamente realizada y el resultado obtenido al calcular la PPC se harán las correspondientes proyecciones sobre la generación de residuos descriminado por estrato y/o uso y por tipo de residuo, dicho proceso se consignará en un Informe técnico y la herramienta construida en Excel.	1	1	1	1	1	1
	Análisis parámetros físico y químicos	2.13.1	Se construirá una ficha técnica del muestreo.	1	1	1	1	1	N/A
	Validar los datos obtenidos y sistematizar datos a través de formatos	2.14.1	Se implementarán filtros y/o métodos de verificación para garantizar la confiabilidad de datos obtenidos.	1	1	1	1	1	1
	Recomendaciones de usos potenciales de los residuos aprovechables acorde a la caracterización de los mismos.	2.15.1	Al final de muestreo se construirá un documento el cual contendrá información relacionada de usos potenciales de los residuos aprovechables	1	1	1	1	1	1

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 4	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
	Acceso a una herramienta informática para verificación y seguimiento de la estructura tarifaria del servicio de aseo	4.03.2	Se presentarán y entregarán la información sobre los medios para acceso a la herramienta informática de acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas .	1	1	1	1	1	N/A
	Puesta en funcionamiento de una herramienta informática para verificación de estructura tarifaria implementada por los prestadores del servicio de aseo que hacen presencia en el Municipio de Soacha.	4.04.1	Se entregará documento en donde se evidencie el acceso y los resultados de la puesta en marcha de la herramienta informática.	1	1	1	1	1	N/A
		4.04.2	Entregará de manual para el funcionamiento de la herramienta informática.	1	1	1	1	1	N/A

PROYECTO 5	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
Consultoría para realizar diagnóstico técnico y operativo a través del cual se pueda determinar las condiciones actuales en las que se presta el servicio de aseo para residuos no aprovechables y para residuos aprovechables en zona rural del Municipio de Soacha; así mismo, realizar el diseño e implementación del esquema operativo para la implementación de rutas selectivas en zona urbana del Municipio de Soacha y planteamiento de 2 alternativas para la recolección de residuos en zona rural (1 para ruta no selectiva y 1 para ruta selectiva).	Llevar a cabo un análisis de alternativas de prestación del servicio de aseo en la actividad de recolección y transporte en área rural.	5.03.1	Se construirá documento técnico el cual contendrá el análisis de alternativas, teniendo en cuenta aspectos como: Método y esquema de recolección, tiempos de operación de recolección, costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, personal requerido para la activad de recolección y transporte, equipos, herramientas e insumos requeridos, entre otros.	1	1	1	1	1	N/A
		5.03.2	Se elaborará documento donde estará la descripción de cada una de las alternativas, teniendo en cuenta aspectos como: Cómo y en qué medida resuelve el problema, número y características de los beneficiarios de la solución, costos y beneficios asociados a la alternativa (ambientales, sociales, financieros, administrativos), método para la ejecución de la alternativa, modo de operación, aspectos institucionales a considerar, aspectos legales que involucra la alternativa, aceptación de la solución por la comunidad, financiamiento disponible para la ejecución y operación, restricciones visualizadas para la implementación y/o la operación, costos de inversión, operación y mantenimiento, costo de personal, herramientas equipo e insumos, entre otros.	1	1	1	1	1	N/A
	Diseñar rutas selectivas para residuos inorgánicos aprovechables y orgánicos generados en zona urbana, dos centros poblados (Chacua y Charquito) y zona rural del Municipio, de acuerdo a las dinámicas territoriales y según información recopilada en diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Soacha.	5.06.1	Se elaborarán mapas en formatos dwg,sph, tiff, pdf, y jpeg en donde se definan las macro y microrutas selectivas de recolección por comuna, centro poblado y veredas para residuos orgánico e inorgánicos. Tener en cuenta prestador asociado a la ruta.	1	1	1	1	1	N/A
		5.06.2	Se elaborarán mapas en formatos dwg,sph, tiff, pdf, y jpeg en donde se definan las macro y microrutas selectivas por prestador.	1	1	1	1	1	N/A
		5.06.3	Se elaborarán mapas en formatos dwg,sph, tiff, pdf, y jpeg con rutas convencionales de recolección	1	1	1	1	1	N/A
		5.06.4	Se elaborará documento en el que se definan aspectos como: Frecuencias y horarios de micro y macro rutas, Equipos asignados, personal operativo estableciendo horario de trabajo, número de micro rutas y toneladas estimadas a recoger por micro y macro ruta, micro zonas que por sus características particulares requieran atención especial en cuanto a equipos, horarios y frecuencias, por micro ruta, planeación del servicio, descripción de la utilización de contenedores o sistemas similares, identificando el tipo de usuario que serán atendidos mediante este sistema, indicando número, características de las cajas, ubicación, esquema operativo y sistemas que se utilizarán para la recolección, detalle del sistema de prestación del servicio a grandes productores y a multiusuarios, esquema operativo para la atención de eventos cívicos, culturales, deportivos, políticos, fiestas tradicionales o de cualquier otra índole en el municipio de Soacha, estructuración del personal mínimo necesario para la ejecución de cada actividad del componente de recolección selectiva de residuos aprovechables, establecer lineamientos para la aplicación del incentivo por separación en la fuente DINC, de acuerdo al diseño de rutas selectivas, entre otros.	1	1	1	1	1	N/A
		5.06.5	Se construirá un sistema de información geográfica en donde se establezcan las rutas selectivas (rutas para residuos aprovechables y no aprovechables) y la ubicación estratégica de centros de acopio y posibles transformadores del material en el Municipio de Soacha.	1	1	1	1	1	N/A
	Establecer la cantidad y descripción de rutas necesarias para la prestación del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento garantizando cobertura de 100% al casco urbano y dos centros poblados y zona rural.	5.07.1	Se elaborará documento con la descripción del esquema operativo de rutas convencionales y selectivas para garantizar el 100% de cobertura del municipio (zona urbana y rural).	1	1	1	1	1	N/A

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 6	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
Consultoría técnica especializada para estructurar área o áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha acorde a lo establecido en la CRA 824 de 2017	Estructurar área(s) de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha, partiendo de los motivos y necesidades identificadas en el diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo, de conformidad con las variables técnicas, sociales, operativas, administrativas financieras, legales y económicas del municipio con el fin de extender el servicio a las personas de estratos bajos.	6.01.1	Se elaborará documento el cual tendrá los soportes técnicos y económicos que sustenten la extensión de la cobertura del servicio público de aseo a las personas de menores ingresos.	1	1	1	1	1	N/A
		6.01.2	Se elaborará documento en donde se evidencie la estructuración de áreas de servicio exclusivo dando cumplimiento con la normatividad legal vigente.	1	1	1	1	1	N/A
	Elaborar la cartografía asociada a las áreas de servicio exclusivo.	6.03.1	i. Coordenadas de la definición de las áreas geográficas que se establecerían como de servicio exclusivo.	1	1	1	1	1	N/A
			ii. Coordenadas de localización de identificación de la ubicación del centroide de las áreas de servicio exclusivo.	1	1	1	1	1	N/A
	Elaborar cálculo tarifario, de costos, número de usuarios, zonas y polígonos de conformidad al proceso para determinar el área o áreas de servicio exclusivo.	6.04.1	Se elaborará documento donde se evidencie el cálculo de las tarifas, incluir la fórmula de cálculo de la tarifa de las áreas de servicio exclusivo con base en lo definido en el artículo 6 de la resolución CRA 824 de 2017 (o la vigente). Para las áreas rurales, las tarifas deberán calcularse para las actividades que la entidad territorial incluya en su solicitud.	1	1	1	1	1	N/A
		6.04.2	Se construirá y entregará herramienta en Excel la cual tendrá el cálculo de tarifas realizado.	1	1	1	1	1	N/A
	Elaborar modelo de Capex-Opex aplicable al estudio del área o áreas de servicio exclusivo.	6.05.1	Se elaborará documento y herramienta en Excel con el cálculo de los costos de la prestación del servicio en las áreas de servicio exclusivo de acuerdo con la metodología tarifaria vigente o con la propuesta.	1	1	1	1	1	1
		6.05.2/ 6.05.3 /6.05.4	Se construirá un Modelo Capex-Opex en el cual se estimen los costos totales fijos y variables analizados de la prestación del servicio público de aseo para el período de duración del esquema Y contenga el análisis de costos y su documento de soporte, en el cual demuestre en las condiciones actuales: i) Los costos de prestación del servicio de un año en los que incurrirá el ente territorial como prestador directo, para extender la cobertura a los usuarios de menores ingresos; y, ii) que, de acuerdo con el resultado de costos indicado previamente, el ente territorial no cuenta con los recursos necesarios para ello.	1	1	1	1	1	1
		6.05.5	Se construirá un documento con la información requerida en la normatividad legal vigente y se radicará ante la CRA.	1	1	1	1	1	N/A

PROYECTO 7	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
Consultoría para realizar análisis técnico, diseños y distribución de espacios para la construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos inorgánicos en el Municipio de Soacha.	Establecer insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano necesario para la operación de los centros de acopio o ECAS.	7.02.1	Se construirá documento que establezca esquema operativo con respectivos diagramas de flujo de la ECA (balance de masas), relacionando insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano por proceso operativo.	1	1	1	1	1	1
		7.02.3	Se construirá documento con la modalidad de entrega de ECA a la(s) asociación(es) de recicladores.	1	1	1	1	1	1
	Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha.	7.03.1	Se levantarán actas y bitácoras de recorrido de campo y registro fotográfico.	1	1	1	1	1	1
		7.03.2	Se construirá documento el cual tendrá el diagnóstico realizado en ECAS del municipio.	1	1	1	1	1	1
		7.03.3	Se construirá documento el cual tendrá el análisis de precios de comercialización por material, sector, entre otros aspectos.	1	1	1	1	1	1
		7.03.5 7.03.6	Se elaborará documento con el método a ser utilizado para contabilidad de materiales y costos. Documento el cual servirá para determinar la cantidad de residuos efectivamente aprovechados a reportarse en el SUI.	1	1	1	1	1	N/A

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 6	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
Consultoría técnica especializada para estructurar área o áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha acorde a lo establecido en la CRA 824 de 2017	Estructurar área(s) de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha, partiendo de los motivos y necesidades identificadas en el diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo, de conformidad con las variables técnicas, sociales, operativas, administrativas financieras, legales y económicas del municipio con el fin de extender el servicio a las personas de estratos bajos.	6.01.1	Se elaborará documento el cual tendrá los soportes técnicos y económicos que sustenten la extensión de la cobertura del servicio público de aseo a las personas de menores ingresos.	1	1	1	1	1	N/A
		6.01.2	Se elaborará documento en donde se evidencie la estructuración de áreas de servicio exclusivo dando cumplimiento con la normatividad legal vigente.	1	1	1	1	1	N/A
	Elaborar la cartografía asociada a las áreas de servicio exclusivo.	6.03.1	i. Coordenadas de la definición de las áreas geográficas que se establecerían como de servicio exclusivo.	1	1	1	1	1	N/A
			ii. Coordenadas de localización de identificación de la ubicación del centroide de las áreas de servicio exclusivo.	1	1	1	1	1	N/A
	Elaborar cálculo tarifario, de costos, número de usuarios, zonas y polígonos de conformidad al proceso para determinar el área o áreas de servicio exclusivo.	6.04.1	Se elaborará documento donde se evidencie el cálculo de las tarifas, incluir la fórmula de cálculo de la tarifa de las áreas de servicio exclusivo con base en lo definido en el artículo 6 de la resolución CRA 824 de 2017 (o la vigente). Para las áreas rurales, las tarifas deberán calcularse para las actividades que la entidad territorial incluya en su solicitud.	1	1	1	1	1	N/A
		6.04.2	Se construirá y entregará herramienta en Excel la cual tendrá el cálculo de tarifas realizado.	1	1	1	1	1	N/A
	Elaborar modelo de Capex-Opex aplicable al estudio del área o áreas de servicio exclusivo.	6.05.1	Se elaborará documento y herramienta en Excel con el cálculo de los costos de la prestación del servicio en las áreas de servicio exclusivo de acuerdo con la metodología tarifaria vigente o con la propuesta.	1	1	1	1	1	1
		6.05.2/ 6.05.3 /6.05.4	Se construirá un Modelo Capex-Opex en el cual se estimen los costos totales fijos y variables analizados de la prestación del servicio público de aseo para el período de duración del esquema Y contenga el análisis de costos y su documento de soporte, en el cual demuestre en las condiciones actuales: i) Los costos de prestación del servicio de un año en los que incurrirá el ente territorial como prestador directo, para extender la cobertura a los usuarios de menores ingresos; y, ii) que, de acuerdo con el resultado de costos indicado previamente, el ente territorial no cuenta con los recursos necesarios para ello.	1	1	1	1	1	1
		6.05.5	Se construirá un documento con la información requerida en la normatividad legal vigente y se radicará ante la CRA.	1	1	1	1	1	N/A

PROYECTO 7	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
Consultoría para realizar análisis técnico, diseños y distribución de espacios para la construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos inorgánicos en el Municipio de Soacha.	Establecer insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano necesario para la operación de los centros de acopio o ECAS.	7.02.1	Se construirá documento que establezca esquema operativo con respectivos diagramas de flujo de la ECA (balance de masas), relacionando insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano por proceso operativo.	1	1	1	1	1	1
		7.02.3	Se construirá documento con la modalidad de entrega de ECA a la(s) asociación(es) de recicladores.	1	1	1	1	1	1
	Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha.	7.03.1	Se levantarán actas y bitácoras de recorrido de campo y registro fotográfico.	1	1	1	1	1	1
		7.03.2	Se construirá documento el cual tendrá el diagnóstico realizado en ECAS del municipio.	1	1	1	1	1	1
		7.03.3	Se construirá documento el cual tendrá el análisis de precios de comercialización por material, sector, entre otros aspectos.	1	1	1	1	1	1
		7.03.5 7.03.6	Se elaborará documento con el método a ser utilizado para contabilidad de materiales y costos. Documento el cual servirá para determinar la cantidad de residuos efectivamente aprovechados a reportarse en el SUI.	1	1	1	1	1	N/A

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 9	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA	L 24/10/22	M 25/10/22	W 26/10/22	J 27/10/22	V 28/10/22	S 29/10/22
Consultoría para diseño de un plan de capacitación y divulgación a los habitantes del Municipio de Soacha sobre separación de residuos desde la fuente (Nuevo código de colores) y recolección selectiva de residuos orgánicos, reciclables e inservibles.	Diagnóstico general de la situación separación de residuos sólidos de la población del municipio de Soacha. Contiene Matriz DOFA y construcción arboles de problemas y árboles de objetivos.	9.01.1	Se realizará Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas).	1	1	1	1	1	1
		9.01.2	Se construirá un documento con árboles de problemas y objetivos.	1	1	1	1	1	1
		9.01.3	Se elaborará documento el cual tendrá el diagnostico general de la situación actual en la separación de residuos sólidos en el municipio.	1	1	1	1	1	1
	Establecer estrategia de comunicación: contiene la identificación de lenguajes, acciones comunicativas y/o comunitarias, plan de medios e imagen, y canales apropiados para la difusión de acuerdo a los públicos y los respectivos objetivos del plan.	9.04.2	Se realizará el diseño de imágenes publicitarias.	1	1	1	1	1	1
	Identificar y definir las necesidades en cuanto al manejo de residuos sólidos en el Municipio de Soacha a través de máximo 12 encuentros o talleres con diferentes grupos poblacionales donde se construyan los arboles de problemas y objetivos. (Incluye 1 refrigerio por cada asistente y herramientas tecnológicas para realizar encuentros)	9.07.5	Se elaborará un informe sobre el desarrollo de cada una de las jornadas de capacitación.	1	1	1	1	1	1
	Elaborar presupuesto para ejecución, teniendo en cuenta insumos herramientas, recurso humano y demás especificaciones necesarias para la implementación del cronograma de estrategias y planes de comunicación	9.08.1	Se elaborará presupuesto de ejecución establecido a corto, mediano y largo plazo, definiendo insumos, herramientas, personal y demás aspectos necesarios.	1	1	1	1	1	1
	Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del plan de capacitación	9.09.1	Se construirá una herramienta en Excel para hacer seguimiento a indicadores.	1	1	1	1	1	1
		9.09.2	Se construirá un manual para el uso de indicadores.	1	1	1	1	1	1
		9.09.3	Se elaborará un documento a manera de informe en donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos.	1	1	1	1	1	1
PROYECTO 10	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR**	**N° ENTREGABLE**	**DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA**	**L 24/10/22**	**M 25/10/22**	**W 26/10/22**	**J 27/10/22**	**V 28/10/22**	**S 29/10/22**
Consultoría para diseñar un plan para materialización de acciones afirmativas con la población de recicladores de oficio, tomando como punto de partida la información generada en el censo de recicladores de oficio.	Diseño de un plan maestro para materialización de acciones afirmativas a corto, mediano y largo plazo, partiendo de la información generada en la caracterización de la población de Recicladores de oficio.	10.03.1	Se construirá un documento que contenga el plan maestro de materialización a corto, mediano y largo plazo con cronograma de ejecución.	1	1	1	1	1	1
	Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del plan para materializar las acciones afirmativas hacia la población de recicladores de oficio previamente diseñado.	10.04.1	Se construirá una herramienta en Excel para hacer seguimiento a indicadores.	1	1	1	1	1	1
		10.04.2	Se construirá un manual para el uso de indicadores.	1	1	1	1	1	1
		10.04.3	Se elaborará un documento a manera de informe en donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos.	1	1	1	1	1	1

Se verifica la información remitida por parte de la empresa consultora ECONOVO S.A.S, mediante oficios enviados vía correo electrónico, que comprende el periodo del (24 de octubre del 2022, hasta el 28 de octubre del 2022) de evaluación del presente informe. MINING AND ENVIRONMENT se encuentra a la espera de recibir los respectivos documentos para entrar a evaluación y aprobación por parte de la interventoría.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 1. Elaborar y llevar a cabo un plan de auditoría que contemple la evaluación del objetivo general y los objetivos específicos asociados a la ejecución de la auditoría de la prestación del servicio de aseo. (Entregable 1.01.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 1.01.1 = **38%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 1. Consolidar la información requerida y realizar la revisión de la misma, para llevar a buen término el proceso de auditoría. (Entregable 1.02.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 1.02.1 = **15%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 1. Revisar las Políticas y Procedimientos para administrar y actualizar el catastro de usuarios (aforos, reclasificación estrato). (Entregable 1.03.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 1.03.1 = **15%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 1. Verificación de respuestas a PQRS, radicadas al prestador, fallos a favor o en contra del usuario, silencios administrativos positivos y PQRS que pasan siguientes instancias, así como indicadores tales como tipología, tiempos de respuesta y tipos de respuesta. (Entregable 1.04.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 1.04.1 = **38%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 1. Verificación de respuestas a PQRS y Entidades de vigilancia, control y regulación de servicios públicos domiciliarios. (Entregable 1.04.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 1.04.1 = **38%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 2. Auditoria tarifaria del servicio público de aseo según la resolución CRA 720 de 2015 y su modificación y/o adición resolución CRA 751 de 2016. (Entregable 1.06.1, 1.06.2, 1.06.3, 1.06.4 y 1.06.5)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 1.06.1 = **15%** , Entregable 1.06.2 = **15%** , Entregable 1.06.3 = **15%** , Entregable 1.06.4 = **15%** Y Entregable 1.06.5 = **15%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 2. Generación de informe sobre caracterización de residuos en el cual debe identificarse la composición de residuos y producción per cápita por estrato socioeconómico en zona urbana y rural y demás componentes necesarios. (Entregable 2.11.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 2.11.1 = **35%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 2. Establecer proyecciones de generación de residuos sólidos por tipo (materia orgánica, plástico, cartón, papel, entre otros) y definir metas de aprovechamiento. (Entregable 2.12.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 2.12.1 = **35%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 2. Análisis parámetros físico y químicos (Entregable 2.13.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 2.13.1 = **99%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 2. Validar los datos obtenidos y sistematizar datos a través de formatos. (Entregable 2.14.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 2.14.1 = **38%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 2. Recomendaciones de usos potenciales de los residuos aprovechables acorde a la caracterización de los mismos. (Entregable 2.15.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 2.15.1 = **38%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 4. Acceso a una herramienta informática para verificación y seguimiento de la estructura tarifaria del servicio de aseo. (Entregable 4.03.2)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 4.03.2 **= 93%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 4. Puesta en funcionamiento de una herramienta informática para verificación de estructura tarifaria implementada por los prestadores del servicio de aseo que hacen presencia en el Municipio de Soacha. (Entregable 4.04.1 y 4.04.2)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 4.04.1 **= 93%** Y Entregable 4.04.2 **= 93%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento				
Actividad	**Periodo de ejecución**	**Descripción de avance**	**% Porcentaje de avance seguimiento comité**	**Observaciones**
Proyecto 5. Llevar a cabo un análisis de alternativas de prestación del servicio de aseo en la actividad de recolección y transporte en área rural. (Entregable 5.03.1 y 5.03.2)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 5.03.1 = **72%** Y Entregable 5.03.2 = **72%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 5. Diseñar rutas selectivas para residuos inorgánicos aprovechables y orgánicos generados en zona urbana, dos centros poblados (Chacua y Charquito) y zona rural del Municipio, de acuerdo a las dinámicas territoriales y según información recopilada en diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo en zona urbana y rural del Municipio de Soacha. (Entregable 5.06.1, 5.06.2, 5.06.3, 5.06.4 y 5.06.5)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 5.06.1 = **50%** , Entregable 5.06.2 = **50%** , Entregable 5.06.3 = **50%** , Entregable 5.06.4 = **50%** Y Entregable 5.06.5 = **18%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 5. Establecer la cantidad y descripción de rutas necesarias para la prestación del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento garantizando cobertura de 100% al casco urbano y dos centros poblados y zona rural. (Entregable 5.07.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 5.07.1 = **18%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 6. Estructurar área(s) de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha, partiendo de los motivos y necesidades identificadas en el diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo, de conformidad con las variables técnicas, sociales, operativas, administrativas financieras, legales y económicas del municipio con el fin de extender el servicio a las personas de estratos bajos. (Entregable 6.01.1 y 6.01.2)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 6.01.1 **= 68%** Y Entregable 6.01.2 **= 70%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 6. Elaborar la cartografía asociada a las áreas de servicio exclusivo. (Entregable 6.03.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 6.03.1 **= 50%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 6. Elaborar cálculo tarifario, de costos, número de usuarios, zonas y polígonos de conformidad al proceso para determinar el área o áreas de servicio exclusivo. (Entregable 6.04.1 y 6.04.2)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 6.04.1 **= 68%** Y Entregable 6.04.2 **= 72%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 6. Elaborar modelo de Capex-Opex aplicable al estudio del área o áreas de servicio exclusivo. (Entregable 6.05.1, 6.05.2, 6.05.3, 6.05.4 y 6.05.5)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 6.05.1 **= 50%** , Entregable 6.05.2 **= 50%** , Entregable 6.05.3 **= 50%** , Entregable 6.05.4 **= 50%** Y Entregable 6.05.5 **= 75%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 7. Establecer insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano necesario para la operación de los centros de acopio o ECAS. (Entregable 7.02.1 y 7.02.3)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 7.02.1 **= 50%** Y Entregable 7.02.3 **= 50%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 7. Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha. (Entregable 7.03.1, 7.03.2, 7.03.3, 7.03.5 y 7.03.6)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 7.03.1 **= 96%** , Entregable 7.03.2 **= 96%** , Entregable 7.03.3 **= 96%** , Entregable 7.03.5 **= 96%** Y Entregable 7.03.6 **= 96%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 8. Recopilar información necesaria para el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo especificado en el anexo técnico. (Entregable 8.01.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 8.01.1 **= 96%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 8. Realizar un análisis de mercado de las alternativas disponibles para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos, en el cual se evalué mínimo costo beneficio, oferta y demanda. (Entregable 8.02.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 8.02.1 **= 96%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 8. Realizar la comparación de alternativas a través de indicadores como costo/beneficio, empleos generados, costos de operación y mantenimiento, ingresos, análisis económico, financiero, técnico, social, ambiental, entre otros. (Entregable 8.03.1, 8.03.2 y 8.03.3)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 8.03.1 **= 96%** , Entregable 8.03.2 **= 96%** Y Entregable 8.03.3 **= 96%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 8. Elaborar la selección de la alternativa para el tratamiento de residuos orgánicos más óptima para el municipio de acuerdo a los análisis realizados. (Entregable 8.04.1, 8.04.2 y 8.04.3)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 8.04.1 = **96%** , Entregable 8.04.2 = **96%** Y Entregable 8.04.3 = **96%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 8. Análisis de alternativas de predios para ubicación del sistema para el tratamiento de residuos orgánicos. (Entregable 8.05.1 y 8.05.2)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 8.05.1 = **20%** Y Entregable 8.05.2 = **20%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 9. Diagnóstico general de la situación separación de residuos sólidos de la población del municipio de Soacha. Contiene Matriz DOFA y construcción arboles de problemas y árboles de objetivos. (Entregable 9.01.1, 9.01.2 y 9.01.3)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 9.01.1 = **82%** , Entregable 9.01.2 = **85%** Y Entregable 9.01.3 = **78%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 9. Establecer estrategia de comunicación: contiene la identificación de lenguajes, acciones comunicativas y/o comunitarias, plan de medios e imagen, y canales apropiados para la difusión de acuerdo a los públicos y los respectivos objetivos del plan. (Entregable 9.04.2)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a la revision de los documentos entregados por ECONOVO	Entregable 9.04.2 = **100%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. estar al pendiente de las posibles observaciones generadas por la revision de los documentos, ya que se encuentra al 100% ejecutada la actividad, pero se solicitó por parte de interventoría continuar, hasta tanto no se termine el contrato con la realización de imágenes publicitarias

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento				
Actividad	**Periodo de ejecución**	**Descripción de avance**	**% Porcentaje de avance seguimiento comité**	**Observaciones**
Proyecto 9. Identificar y definir las necesidades en cuanto al manejo de residuos sólidos en el Municipio de Soacha a través de máximo 12 encuentros o talleres con diferentes grupos poblacionales donde se construyan los árboles de problemas y objetivos. (Incluye 1 refrigerio por cada asistente y herramientas tecnológicas para realizar encuentros). (Entregable 9.07.5)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Entregable 9.07.5 = **98%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 9. Elaborar presupuesto para ejecución, teniendo en cuenta insumos herramientas, recurso humano y demás especificaciones necesarias para la implementación del cronograma de estrategias y planes de comunicación. (Entregable 9.08.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 9.08.1 = **50%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	% Porcentaje de avance seguimiento comité	Observaciones
Proyecto 9. Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del plan de capacitación. (Entregable 9.09.1, 9.09.2 y 9.09.3)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 9.09.1 = **99%** , Entregable 9.09.2 = **99%** Y Entregable 9.09.3 = **99%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 10 Diseño de un plan maestro para materialización de acciones afirmativas a corto, mediano y largo plazo, partiendo de la información generada en la caracterización de la población de Recicladores de oficio. (Entregable 10.03.1)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 10.03.1 = **50%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 10 Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del plan para materializar las acciones afirmativas hacia la población de recicladores de oficio previamente diseñado. (Entregable 10.04.1, 10.04.2 y 10.04.3)	Evaluado en el periodo del 24/10/2022 hasta el 28/10/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	Entregable 10.04.1 = **99%** , Entregable 10.04.2 = **99%** Y Entregable 10.04.3 = **99%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022			
2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto			
Producto del proyecto al que pertenecen	**Actividad realizada**	**Fecha**	**Observaciones**
Ejecución General del contrato 3537 de 2021	No se logro realizar comité debido a que una de las partes no podia asistir al encuentro	Viernes 28 de octubre del 2022	A pesar de que no hubo comité, la interventoria hizo el respectivo seguimiento a la empresa consultora ECONOVO.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto			
Limitaciones	**Actividades correctivas desarrolladas**		**Acciones correctivas por desarrollar**
No aplica	No aplica		No aplica

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

4. Recomendaciones y anexos

Toda la información tratada en el informe semanal correspondiente a la fecha del 24 de octubre del 2022 al 28 de octubre del 2022 será socializada a través de los comités técnico-administrativos que se realicen con las partes involucradas en el contrato 3537 DE 2021 “DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.” Se recomienda a la empresa consultora ECONOVO S.A.S tener en cuenta las recomendaciones y correcciones venideras; de igual manera, se solicita al consultor generar los productos evaluables faltantes, con el fin de realizar la evaluación y revisión de los mismos. Lo anterior con el fin de generar las respectivas actas de recibo parcial que permitan el avance y la ejecución eficiente de todas las actividades del proyecto.

Para la debida verificación de esta información se aconseja la revisión de las bitácoras de **Actas de Reunión**, bitácoras de **Correos,** bitacoras de **Trabajo de campo** y bitácoras de **Entregables de ECONOVO.**



Hector Enrique Gómez T
Representante Legal
Interventoría Mining&Environmen