San Juan de Pasto, 23 de enero de 2023

Señores

SERVICIO DE APRENDIZAJE SENA
INGENIERO WILLIAM NARVAEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Asunto: SOLICITUD PRORROGA N°2 cierre total de la vía Popayán – Pasto por emergencia vial Km 75, contrato MC-NRÑ-CIPLL-0360-2022, Contratar el mantenimiento de la red de acueducto que sirve al Centro Lope y Despacho del SENA Regional Nariño.

Cordial saludo

Jairo Fernando López Huertas en calidad de contratista de obra contrato "**MC-NRÑ-CIPLL-0360-2022, Contratar el mantenimiento de la red de acueducto que sirve al Centro Lope y Despacho del SENA Regional Nariño**", con el acostumbrado respeto realizo la siguiente solicitud, previa la siguiente situación:

El día 9 de enero de 2023, El instituto Nacional de Vías Invias informa a la opinión pública:

1. El Invias ha establecido el cierre total de la vía Popayán – Pasto al presentarse emergencia vial en el km 75 en el sector entre Mojarras y Popayán (Cauca) por deslizamiento de tierra de gran magnitud.

2. Trabajadores con maquinaria se desplazan al lugar de la emergencia. Los trabajos de remoción se mantendrán siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad para el personal lo permitan, ya que continúa la inestabilidad del talud, sin embrago como es de su conocimiento las inclemencias climáticas de las fuertes lluvias son continuas

3. Mientras se realizan las labores de remoción, se mantiene como vía alterna para vehículos livianos el siguiente corredor: La Depresión – La Sierra - Rosas".3, sin embargo, el paso no es continuo.



Zona de deslizamiento, vía alterna (Invias, 2023)

Además, que de acuerdo a la Resolución Número 00038 del 10 de enero de 2023, por parte del Ministerio de Transporte y la Unidad administrativa de Aeronáutica Civil por la cual reconocen la afectación de la conectividad terrestre:

"EMERGENCIA DEPARTAMENTO CAUCA MUNICIPIO ROSAS – VÍA PASTO – POPAYÁN – PR 75 1

SITUACIÓN: En horas de la madrugada del día 09 de enero de 2023 se presentó un deslizamiento de gran magnitud y que continúa activo debido al movimiento desde el talud superior de una gran masa de suelo, generando pérdida de banca en el PR 75 +250"

El día 13 de enero, La Gobernación del Cauca informa a la comunidad que durante los días sábado 14 y Domingo 15 de enero de 2023, no habrá tránsito por la vía alterna El Bordo – La Sierra – Rosas, debido a que se hará mantenimiento y adecuación del corredor vial.



Comunicado, cierre total de la vía alterna El Bordo – La Sierra – Rosas

De acuerdo a lo anterior, en El Departamento de Nariño, se presenta una emergencia en cuanto a movilidad y suministros, debido al cierre total de la única vía que comunica con el resto del país, a través de la cual circula todo el transporte de carga pesada con insumos y materiales para la construcción. De acuerdo a las declaraciones del Gobernador de Nariño el cierre vial podría durar tres (03) meses y las vías alternas para comunicarse con el resto del país han colapsado debido a que no tienen la capacidad para soportar el volumen de vehículos livianos, de pasajeros y de carga pesada, provocando especulación en los precios y desabastecimiento de los insumos, materiales, combustibles etc.

Por lo anterior expuesto, solicito amablemente, sea atendida la solicitud de prórroga N°2 del contrato en mención por 30 días calendario, obteniendo así una fecha de finalización correspondiente al día 28 de febrero de 2023, hasta tanto se encuentre una solución a la vía de acceso al departamento de Nariño que nos permita afrontar de manera adecuada los inconvenientes que se derivan de la actual emergencia descrita anteriormente tanto por desabastecimiento de los insumos, materiales y combustibles, los cuales se reflejan en un rendimiento casi nulo de obra que afecta directamente al tiempo contractual del proyecto.

CORDIALMENTE

Jairo Fernando López Huertas
Contratista de obra