JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
ARQUITECTO

Palmira, 30 de enero de 2023

DPAL-1016-016

Ingeniero
JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
Representante Legal
Interventoría

Asunto: Solicitud de suspensión del contrato de obra No MP 1016-2022 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1, 2 Y 5 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA y contrato de obra No MP- 1216-2022 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Respetado Ingeniero,

Cordialmente me permito solicitar una nueva prórroga a la suspensión de los contratos en referencia, a partir del 31 de enero hasta el 23 de febrero de 2023.

Lo anterior obedece a que ha sido muy difícil la contratación de nuevo personal, específicamente:

Frente Pumarejo y Roza Zarate: Se necesita Maestro de obra especializado en estructuras en concreto, dado que en la ejecución de las actividades de construcción es importante mantener el personal idóneo.

Frente Lizarazo, Eduardo Santos, Groot: Se necesita personal especializado en acabados, cielo raso, enchapes, estuco y pinturas, así como Ingeniero Eléctrico y electricistas, teniendo en cuenta las actividades a ejecutar.

Frente Raffo y Tablones: Se necesitan Profesionales y técnicos especializados en la construcción de estructuras metalizas, expertos en soldaduras especiales, Topógrafos e Ingenieros Eléctricos y especialistas en acabados de piso en concreto

Para la correcta ejecución de los contratos como el de comunas MP-1016-2022, se hace necesario la contratación de:

- Mano de obra no calificada, aproximadamente quince (15) personas
- Maestros de Obra calificados, tres (3)
- Oficiales de obra, seis (6)
- Ingenieros eléctricos, uno (1)
- Técnicos en electricidad, tres (3) con sus respectivos ayudantes
- Cuadrilla de Topografía
- Subcontratistas para acabados de obra

Cubiertas, MP-1216-2022:

- Especialista en estructura metálica, uno (1)

- Técnicos estructura metálica, dos (2)
- Soldadores especializados, cinco (5)
- Especialista en acabados de pisos en concreto, un (1), con su respectiva cuadrilla
- Ingenieros eléctricos, uno (1)
- Técnicos en electricidad, dos (3) con sus respectivos
- Cuadrilla de Topografía
- Especialistas en acabados y demarcación de zonas deportivas

Estos perfiles requeridos son de esencia especializada y técnica para el buen desarrollo de los contratos; así mismo, el personal seleccionado una vez tienen conocimiento de la zona de alto riego donde se están ejecutando las obras, se niegan a aceptar las vacantes disponibles, lo que hace más arduo la concesión del personal.

Conforme a lo expuesto, reitero mi solicitud de prórroga de los contratos en referencia desde el día 31 de enero hasta el 23 de febrero de 2023, con el fin de lograr la contratación del personal antes mencionado y dar un buen término a los contratos

Atentamente,

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909
Representante Legal