DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2021540010057 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 7 (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **A CONTRATO DE** INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 2009 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-CMA-007-2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATISTA DE OBRA (Seleccione el tipo de contratista solicitante) **ARM CONSULTING SAS** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** 822.007.239-7 (Escriba el NIT del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) (Seleccione una opción) **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **CC** 13503541 (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor) (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CINCO (5) MESES (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 331.542.460,00 (Escriba en este espacio el valor del contrato en números)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SAN JOSE DE CUCUTA (Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	7/10/2022	**PLAZO**	15 DIAS
PRORROGA No.	2	**DE FECHA**	24/10/2022	**PLAZO**	2 MESES
PRORROGA No.	3	**DE FECHA**	21/12/2022	**PLAZO**	7 DIAS
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	2 MESES Y 22 DIAS

ADICIONES:

Adición No.	1	**DE FECHA**	24/10/2022	**VALOR**	$ 331.480.108
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	$ 331.480.108

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		**VALOR**	$ -

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	30/12/2022	**No. DÍAS**	20
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	19/01/2023	**No. DÍAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	2	**DE FECHA**	3/02/2023	**No. DÍAS**	7
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	3	**DE FECHA**	10/02/2023	**No. DÍAS**	10

FECHA DE REINICIO **20** (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN **21** (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El objeto de la presente solicitud se debe a **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** al contrato No. 2009 (Número de Contrato)

La ampliación de suspensión al contrato citado por QUINCE (15) DIAS (Escriba el plazo en días)

Las partes representadas por: JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS (Escriba el nombre del representante legal de interventoría)

representante legal de interventoría; JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS

(Seleccione el tipo de representante legal) (Escriba el nombre del representante legal de interventoría)

supervisor asignado GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

(Seleccione el interventor o supervisor) (Escriba el nombre del supervisor asignado)

acuerdan, AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del contrato citado de conformidad con el oficio de (Día) la interventoría (Mes) con número de (Año)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

De acuerdo con el oficio con radicado No. 2023119100102191 emitido por la Secretaría de Infraestructura el día 09 de febrero de 2022, en referencia a la solicitud que hace el Supervisor de los contratos de obra No. 2006-2022, Lote 1 y 2007-2022, Lote 2 y del contrato de Interventoría No. 2009-2022, por un periodo de diez (10) días, dado que aún no se han superado las motivaciones de la anterior ampliación, que menciona que es necesario que se alleguen a la Secretaria los recursos necesarios para adicionar y prorrogar el contrato de Interventoría No. 2009-2022 y dar alcance al objeto de éste y por tanto a los contratos de obra No. 2006-2022, Lote 1 y 2007-2022 Lote 2 a los cuales se realiza seguimiento y control, en consecuencia la Interventoría solicita formalmente se amplíe la suspensión 01 por un periodo de diez (10) días.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

Que, en consecuencia, la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 2009 de 2022 cuyo objeto es el CONTRATO DE INTERVENTORIA 2009 DEL 2022 CON OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA". Motivado en lo anterior, la Supervisión encuentra CONVENIENTE y OPORTUNO y emite CONCEPTO FAVORABLE para adelantar la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 por el término de 10 días, teniendo en cuenta la vigencia fiscal del presente contrato.

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a 10 días del mes de febrero de 2023

(Firma)

(Nombre) (Nombre) JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) (Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO

Ordenador del gasto

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez Fecha: 2023.02.10 11:53:22 -05'00'

Revisó	GUZMAN EDUARDO PEREZ	Vo.Bo	
Aprobó	MARTHA ELENA CADENA DURAN	Vo.Bo	

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.