OTROSÍ MODIFICATORIO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4251060 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS

CLASE			
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 02			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
No. DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4251060	**FECHA DE CONTRATO**	30 de Noviembre de 2022
NOMBRE EJECUTOR	FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS		
NIT	91.290.496		
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS		
C.C	91.290.496 DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA, HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO			
No. DE CDP INICIAL	**22-00586**	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	27 de julio de 2022
No. DE RP INICIAL	**22-01328**	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	02 de diciembre de 2022
SUPERVISOR	REINALDO CASTILLO PARRA		
CARGO	SECRETARIO DE AGRICULTURA		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($204.502.725,00)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO DIAS		
OTRO SI MODIFICATORIO PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO 28 DE 2023		

Entre los suscritos a saber: **JAVIER ERNESTO CALA SANTOS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.109.813 expedida en El Socorro, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE EL SOCORRO** en su calidad de Secretario de Tránsito y Transporte y de

conformidad con el decreto 132 de 11 de noviembre de 2020, por medio del cual se hace delegación de facultades en materia de contratación y ordenación del gasto en los secretarios del despacho de la administración Municipal del Socorro, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y por la otra **señor FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS,** titular de la cédula de ciudadanía No. 91.290.496 expedida en Bucaramanga, Santander, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente otrosí modificatorio de mayores y menores cantidades de obra No. 02 al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4251060 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día treinta (30) de noviembre de 2022, las partes suscribieron el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4251060** cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA, HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO.**
2. Que el día 16 de diciembre de 2022 se suscribió el **OTROSI MODIFICATORIO N° 1 AL PLAZO DEL CONTRATO**
3. Que la suscripción del acta de inicio del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4251060** se efectuó el día 16 de diciembre de 2022.
4. Que el día 30 de diciembre se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato
5. Que el día 6 de enero de 2023 Se suscribió el Acta de Ampliación No. 1 de La suspensión No. 1 del contrato
6. Que el día 13 de enero de 2023 se suscribió el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato
7. Que el día 13 de enero de 2023, las partes suscribieron prórroga No. 01 al plazo del Contrato por un término de cuarenta y cinco (45)) días calendario.
8. Que se requiere realizar modificación por mayores y menores cantidades e ítems no previstos, toda vez que en el contrato inicial no se incluyeron algunos ítems y que son indispensables para la ejecución del contrato y dar cumplimiento a lo estipulado en el manual de señalización
9. Que se anexan a la presente los Análisis de precios Unitarios de los nuevos Items
10. Por lo anterior, requiere otrosí modificatorio No. 02 al presente contrato, por las razones expuestas y el presupuesto quedará asi:

CONDICIONES INICIALES						MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	Señales de Tránsito										
1,1	Pares	UNID	168	259.200,00	43.545.600,00	83	21.513.600		-	85,00	22.032.000
1,2	Prohibidos	UNID	165	118.125,00	19.490.625,00	48	5.670.000		-	117,00	13.820.625
1,3	Flechas (una sola vía)	UNID	120	97.200,00	11.664.000,00	93	9.039.600		-	27,00	2.624.400

1,4	Flechas (giro a la izquierda)	UNID	25	o01.250,00	2.531.250,00	15	1.518.750		-	10,00	1.012.500
1,5	Flechas (giro a la derecha)	UNID	25	101.250,00	2.531.250,00	20	2.025.000		-	5,00	506.250
1,6	Cebras	UNID	40	221.400,00	8.856.000,00	13	2.878.200		-	27,00	5.977.800
1,7	Zona Turista	UNID	1	236.250,00	236.250,00		-	1	236.250	2,00	472.500
1,8	Zona de discapacitados	UNID	2	229.500,00	459.000,00		-	12	2.754.000	14,00	3.213.000
1,9	Zonas Azules	ML	800	8.532,00	6.825.600,00		-	6	51.363	806,02	6.876.963
1,10	Zona Hospitalaria	ML	200	8.532,00	1.706.400,00	200	1.706.400		-	-	-
1,11	Despacio	UNID	40	195.750,00	7.830.000,00	39	7.634.250		-	1,00	195.750
1,12	Zonas escolares	UNID	25	243.000,00	6.075.000,00	18	4.374.000		-	7,00	1.701.000
1,13	Señales informativas horizontales	UNID	16	445.500,00	7.128.000,00	1	445.500		-	15,00	6.682.500
				Subtotal	**118.878.975,00**		**56.805.300,00**		**3.041.612,64**		**65.115.287,64**
2	**Señales Verticales Rurales**										
2,1	Señales rurales informativas	UNID	10	459.000,00	4.590.000,00		-		-	10,00	4.590.000
2,2	Señales de velocidad rural	UNID	5	459.000,00	2.295.000,00		-		-	5,00	2.295.000
				Subtotal	6.885.000,00		$ -		$ -		**6.885.000,00**
3	**Señales Verticales Urbanas**										
3,1	Señales de prohibidos.	UNID	15	459.000,00	6.885.000,00		-		-	15,00	6.885.000
3,2	Señales de pare.	UNID	15	459.000,00	6.885.000,00		-		-	15,00	6.885.000
3,3	Señales informativas	UNID	6	459.000,00	2.754.000,00		-		-	6,00	2.754.000
				Subtotal	16.524.000,00		$ -		$ -		**16.524.000,00**
4	**Reductores**										
4	Resalto parabólico o circular	UNID	3	5.670.000,00	17.010.000,00		-		-	3,00	17.010.000
				Subtotal	17.010.000,00		$ -		$ -		**17.010.000,00**
5	**Vallas**										
5,1	Valla peatonal, altura 1,50 mt	UNID	16	1.620.000,00	25.920.000,00		-		-	16,00	25.920.000
5,2	Valla plegable tipo reten	UNID	2	567.000,00	1.134.000,00		-		-	2,00	1.134.000
				Subtotal	$ 27.054.000,00		$ -		$ -		**27.054.000,00**
6	**Cono**										
6,1	Cono vial señalización carretera escualizable 70 Cm	UNID	10	110.700,00	1.107.000,00		-		-	10,00	1.107.000
				Subtotal	1.107.000,00		$ -		$ -		**1.107.000,00**
7	**Pintura (Cuñete de 5/6 Galones)**										
7	Amarilla	UNID	10	675.000,00	6.750.000,00		-		-	10,00	6.750.000
7,2	Blanca	UNID	10	675.000,00	6.750.000,00		-		-	10,00	6.750.000

7,3	Azul	UNID	5	708.750,00	3.543.750,00		-		-	5,00	3.543.750
				Subtotal	17.043.750,00		$ -		$ -		**17.043.750,00**
8	**Obra no prevista**										
8,1	Suministro e instalación de pintura acrílica solvente blanco o amarillo	M2		49.432,95			-	194	9.577.634	193,75	9.577.634
8,2	Suministro e instalación de imprimante acrílico solvente negro	M2		40.845,60			-	721	29.449.678	721,00	29.449.678
8,3	Flecha doble	UNID		110.894,40			-	76	8.427.974	76,00	8.427.974
8,4	Flecha Triple	UNID		136.263,60			-	10	1.362.636	10,00	1.362.636
8,5	Línea de demarcación blanca o amarilla	ML		8.532,00			-	379	3.237.062	379,40	3.237.062
8,6	Motos	UNID		131.438,70			-	13	1.708.703	13,00	1.708.703
				Subtotal	$ -				**3.763.687,36**		**53.763.687,36**
VALOR TOTAL					**204.502.725,00**		**56.805.300,00**		**56.805.300,00**		**204.502.725,00**

11. Que, con la modificación al contrato, se cumple con el objeto del mismo.

Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes celebran el presente otrosí modificatorio de mayores y menores cantidades de obra No. 02, de conformidad con las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA: PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4251060 cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA, HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO,** se modificará el presupuesto del contrato incluyendo los nuevos ítems y las mayores y menores cantidades de obra sin que cambie el valor inicial del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. El presente documento se entenderá perfeccionado con las firmas de las partes.

En constancia se suscribe, en el Municipio de El Socorro (Santander) a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2023.

JAVIER ERNESTO CALA SANTOS
Secretario de Tránsito y Transporte Municipal
Ordenador del gasto

FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
C.C 91.290.496 de Bucaramanga, Santander
Contratista

	Funcionario/contratista	Cargo/contrato	Firma
Proyectó:	Abog. Nicolás Felipe Cuevas Ardila	CPS Secretaría Jurídica	
Revisó	Abog. Carlos Fernando Quesada León	Asesor Jurídico Externo	
Aprobó	Abog. Yudy Andrea Rodríguez García	Secretaria Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del funcionario competente.			