E de la Cruz Constructores S.A
Nit: 830.116.891-6

Cota, febrero 20 de 2023

ESPTUNJAEDC-CTO1289-011

Señores
SIGMA INGENIERÍA MC SAS
Atn: Ing. Julián Andrés Tovar Pineda / Representante Legal.
Ing. Sara Inés Alvarado Carvajal / Director de Interventoría.
Tunja.

Ref.: Contrato 1289 de 2022 "SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE - MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ"

Asunto: Ampliación suspensión.

Respetados ingenieros, reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente solicitamos sea ampliada la suspensión número uno (1) al contrato de la referencia, debido a que la información requerida acerca de las redes existentes en las vías a intervenir, mediante oficio ESPTUNJAEDC-CTO1289-006 del 18 de enero de 2023, no ha sido allegada con la información necesaria para continuar con la elaboración de los entregables (remítase a comunicado ESPTUNJAEDC-CTO1289-010 del 13 de febrero de 2023 con asunto, observaciones a información hidráulica enviada), así como de los demás insumos requeridos para terminar con los entregables de diseño.

Adicional a esto, por comunicación verbal hemos sido informados que ECOVIVIENDA no ha entregado las obras respectivas (Hidrosanitarias) del trayecto en estudio a Veolia Aguas de Tunja SA E.S.P, y que hace parte del Contrato de la referencia, por lo cual no podemos acceder a dicha información y de igual forma entrar a realizar las obras respectivas mientras no se dé solución a este aspecto o se de aprobación por parte de las entidades respectivas.

Así pues, es para nosotros necesario ampliar nuevamente la suspensión número uno (1) actual del contrato de la referencia, firmada mediante Acta de Ampliación No. 2, por un (1) mes más, esto con la finalidad de obtener la información solicitada y finalizar los diseños que se encuentran en elaboración, así como que las entidades realicen las respectivas autorizaciones de acuerdo a la ejecución y recibo de las obras en la zona del proyecto.

Agradecemos su valiosa gestión y colaboración

Atentamente,

EDGAR DE LA CRUZ MUNEVAR CENDALES
Representante legal
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.

PBX: (1) 8966242
administración@edelacruz.com
edgar.munevar@edelacruz.com
www.edelacruz.com

Autopista Medellín Km 3.5
Centro Empresarial Metropolitano
Centro Emp. de Negocios Ofc B22
Cota - Cundinamarca