ORDENADOR DEL GASTO	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
SECRETARÍA Y/O OFICINAS GESTORAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ELABORACIÓN	07/02/2023
RESPONSABLE TÉCNICO	*JUAN CAMILO AYALA* R.L CONSORCIO LAPP, interventor
ALCANCE DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCIÓN	**PRIMERO:** Que el día 24 de junio de 2022 se suscribió el Contrato de obra pública No. 136 de 2022, entre el Municipio de Bucaramanga y PAVIACOM S.A.S, Representado por MARÍA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ, de objeto RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO No. 1 **SEGUNDO:** Que el contrato de obra pública N°136 de 2022, inició actividades según acta de inicio, el 01 de agosto de 2022, con un plazo inicial de CINCO (5) meses y un valor inicial de $ 729.277.245.00 **TERCERO:** Que el día 22 de septiembre de 2022 se suscribió el OTRO SI No. 1 a la minuta del Contrato de Obra Pública No. 136 de 2002, entre el Municipio de Bucaramanga y el contratista PAVIACOM S.A.S, en el cual el contratista renuncia al anticipo del treinta por ciento (30%). **CUARTO:** Se hace necesario ejecutar actividades no previstas en el presupuesto contractual, por esto se firma el acta de pactación de precios unitarios No.1 el día 14 de septiembre de 2022. **QUINTO:** Teniendo en cuenta que las cantidades contratadas inicialmente están sujetas a modificaciones en el desarrollo del contrato respecto a las obras requeridas, y la aprobación e incorporación de los ítems no previstos de acuerdo a consideraciones de la entidad contratante, se generó el acta de modificación No.1 del contrato de obra el día 14 de septiembre de 2022 **SEXTO:** Que el día 23 de noviembre de 2022 se firma el adicional en valor No. 1 por valor de TRECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($323.348.804,66), Este valor incluye A.U. **SEPTIMO:** Que el día 25 de noviembre de 2022 se firma el acta de modificación No. 2. **OCTAVO:** Que el día 06 de diciembre de 2022 se firma el acta de aprobación de pólizas del adicional.

COPIA CONTROLADA

	NOVENO: Que el día 20 de diciembre de 2022 se firma el acta de cobro parcial No. 1. **DECIMO:** Que el día 28 de diciembre de 2022 se firma el acta de suspensión No. 1. **ONCEAVO**: Que, de acuerdo a la nueva programación de obra presentada por el contratista PAVIACOM S.A.S. mediante el oficio **CTO136-137-2022** del 7 de febrero de 2022 para la ejecución de las actividades del contrato de obra pública No. 136 de 2022, se requiere un plazo extra de cuarenta y cinco (45) días calendario. **DOCEAVO**: En virtud de lo expuesto, la interventoría mediante oficio **CLA.003.22-108** del 7 de febrero de 2022, reconoce y avala la solicitud de PAVIACOM S.A.S., lo cual es necesario para la culminación exitosa del mismo y el cumplimiento del objeto contractual; por lo cual, se solicita al Municipio de Bucaramanga, autorizar la adición en tiempo correspondiente.
OBJETO PROPUESTO	Adicional No. 01 en tiempo al contrato de obra No. 136 de 2022, suscrito con PAVIACOM S.A.S., cuyo objeto es "RECUPERACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO No. 1"
OBLIGACIONES	Las mismas obligaciones del contrato principal, actualizando las pólizas a las condiciones del valor suscrito.
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO	N.A
VALOR	N.A
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201* *DEPORTE Y RECREACIÓN* *2.3.2.02.02.008.4301011.83990.201* *DEPORTE Y RECREACIÓN* *2.3.2.02.02.008.4301011.85999.201* *DEPORTE Y RECREACIÓN*

TIPO DE IMPUTACION PRESUPUESTAL	**FUNCIONAMIENTO**	**INVERSIÓN** **X**	

ALCANCE AL PLAN DE DESARROLLO	
LINEA ESTRATEGICA	BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA
PROGRAMA	Espacio público vital
META PLAN DE DESARROLLO	Mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes, cuya meta para el cuatrienio es mantener el 100% de los parques y zonas verdes del Municipio
SEPPI	20210680010208

COPIA CONTROLADA

RESPONSABLES	
FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME TÉCNICO	**JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA** R.L CONSORCIO LAPP, interventor

COPIA CONTROLADA