Página 1 de 20	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0024		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE COORDINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
Versión: 2		

Nro. GS-2023- - DITRA-ARAFI

Bogotá D.C

Señor brigadier general
WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO
Director de Tránsito y Transporte
Bogotá, D.C.

Asunto: informe de coordinación contrato interadministrativo No.64-5-30001-21

Respetuosamente me permito presentar a mi General, el informe de coordinación del contrato del asunto, correspondiente al mes de febrero del año 2023, en el cual se detalla el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales, en concordancia con las funciones establecidas en el Capítulo XII de la Resolución No. 00090 de 2018, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No S-2021-001899-DITRA-GRUCO del 05/02/2021, el señor Capitán JOSÉ MIGUEL RUIZ SOLÓRZANO obrando en calidad de Jefe Grupo Contratos DITRA, notifica como supervisor del contrato interadministrativo al Jefe del Área Administrativa y Financiera.
- Mediante acta de entrega No.147 DITRA-ARAFI de fecha 21 de abril de 2021, el señor Capitán Jonny Alexander Morales Rodríguez hace entrega del Área Administrativa y Financiera DITRA, al señor Mayor Henry Javier Castillo Casallas con las funciones como supervisor del presente contrato interadministrativo.
- Mediante acta de entrega No.010 DITRA-ARAFI de fecha 12 de enero de 2022, el señor Mayor Henry Javier Castillo Casallas hace entrega del Área Administrativa y Financiera DITRA, al señor Capitán Jonny Alexander Morales Rodríguez con las funciones como supervisor del presente contrato interadministrativo.
- Mediante acta de entrega No.030 DITRA-ARAFI de fecha 11 de febrero de 2022, el señor Capitán Jonny Alexander Morales Rodríguez hace entrega del Área Administrativa y Financiera DITRA, a la señora Teniente Coronel Nydia Elvira Huertas Martín con las funciones como supervisora del presente contrato interadministrativo.
- Mediante acta de entrega No.165 DITRA-ARAFI de fecha 30 de junio de 2022, la señora Teniente Coronel Nydia Elvira Huertas Martín, hace entrega del Área Administrativa y Financiera DITRA, a la señora Mayor ADRIANA ALEXANDRA GÓMEZ AVENDAÑO con las funciones como supervisora del presente contrato interadministrativo.
- Mediante acta de entrega No.166 DITRA-ARAFI de fecha 7 de julio de 2022, la señora Mayor ADRIANA ALEXANDRA GÓMEZ AVENDAÑO, hace entrega del Área Administrativa y Financiera DITRA, al señor Mayor Henry Javier Castillo Casallas con las funciones como supervisor del presente contrato interadministrativo.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe: mensual.**
- **No. de radicado y fecha de los informes de coordinación presentados por el supervisor del contrato a la fecha:**

1. Informe de supervisión del mes febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2021 y el 28/02/2021, mediante comunicado oficial No S-2021-003311-DITRA del 24/02/2021.

Fiel copia del Original - Camila Chavez

2. Informe de supervisión del mes marzo del periodo comprendido entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021, mediante comunicado oficial No GS-2021-012334-DITRA del 31/03/2021.

3. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2021 y el 30/04/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-012372-DITRA del 30/04/2021.

4. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2021 y el 30/04/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-012372-DITRA del 30/04/2021.

5. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2021 y el 30/05/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-012411-DITRA del 30/05/2021.

6. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-012447-DITRA del 30/06/2021.

7. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 30/08/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-015941-DITRA del 30/08/2021.

8. Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-017862-DITRA del 30/09/2021.

9. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 01/10/2021 y el 30/10/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-019515-DITRA del 03/11/2021.

10. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 01/11/2021 y el 30/11/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-021475-DITRA del 30/11/2021.

11. Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2021 y el 30/12/2021, mediante comunicado oficial No. GS-2021-000005-DITRA del 30/12/2021.

12. Informe de supervisión del mes de enero del periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 30/01/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-002077-DITRA del 31/01/2022.

13. Informe de supervisión del mes de febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2022 y el 28/02/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-004433-DITRA del 28/02/2022.

14. Informe de supervisión del mes de marzo del periodo comprendido entre el 01/03/2022 y el 31/03/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-006517-DITRA del 05/04/2022.

15. Informe de supervisión del mes de Abril del periodo comprendido entre el 01/04/2022 y el 30/04/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-008617-DITRA del 06/05/2022.

16. Informe de supervisión del mes de Mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2022 y el 30/05/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-010939-DITRA del 03/06/2022.

17. Informe de supervisión del mes de Junio del periodo comprendido entre el 01/06/2022 y el 30/06/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-012479 -DITRA del 30/06/2022.

18. Informe de supervisión del mes de Julio del periodo comprendido entre el 01/07/2022 y el 31/07/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-014522 -DITRA del 29/07/2022.

19. Informe de supervisión del mes de Agosto del periodo comprendido entre el 01/08/2022 y el 31/08/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-017094 -DITRA del 05/09/2022.

Fiel copia del original - comma.chavez

20. Informe de supervisión del mes de séptiembre del periodo comprendido entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-019202 -DITRA del 05/10/2022.

21. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 01/10/2022 y el 31/10/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-021248 –DITRA.

22. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 01/11/2022 y el 30/11/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-023194 –DITRA.

23. Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2022 y el 31/12/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2023-000244 –DITRA del 05/01/2023.

24. Informe de supervisión del mes de enero del periodo comprendido entre el 01/01/2023 y el 31/01/2023, mediante comunicado oficial No. GS-2023-001931 –DITRA del 05/02/2023.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Contrato No.	Contrato Interadministrativo No. 64-5-30001-21
Objeto del Contrato:	"CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA TENDIENTE A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS APROPIADOS PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA - FASE II Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EN MENCIÓN A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL, SOPORTADO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA N° 098-5-2019 FORPO-UPTC".
Contratista:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Valor inicial del contrato:	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($30.000.000.000,00)
Valor adiciones del contrato:	CATORCE MIL SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 14.702.583.832)
Valor total del contrato:	CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 44.702'583.832)
Plazo de ejecución	30 de noviembre de 2023
	Otrosí de adición No. 001 de fecha 29/12/2021 al Contrato Interadministrativo No. 64-5-30001-21 "*CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA TENDIENTE A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS APROPIADOS PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA - FASE II Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EN MENCIÓN A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL, SOPORTADO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO* DE CONSULTORÍA N° 098-5-2019 FORPO-UPTC", ampliar plazo de ejecución hasta el día 15 de abril del 2022.
Prorrogas:	Otrosí de adición No. 001 y Prórroga No.002 del 17/03/2022 con el propósito de dar continuidad a los procesos contractuales No. 164-3-2021 "CONSTRUCCIÓN DE LA

Fiel copia.chavezt

	SEGUNDA ETAPA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" y contrato No. 228-5-2021 "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL" por valor de $14.702.583.832,00.
Modificatorios:	No aplica
	Otro sí de Prórroga No. 3 de fecha 28/12/2022, al contrato interadministrativo PN-DITRA No. 64-5-3001-21 "*CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA TENDIENTE A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS APROPIADOS PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA - FASE II Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EN MENCIÓN A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL, SOPORTADO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO* DE CONSULTORÍA N° 098-5-2019 FORPO-UPTC", quedando el plazo de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2023. Otrosí de prórroga No. 004 de fecha 27/02/2023, al contrato interadministrativo PN DITRA No. 30001-21 de fecha 04 de febrero de 2021, quedando su prórroga hasta el 30 de noviembre del 2023.
Otros:	No aplica
Forma de Pago:	La Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte cancelará parcialmente el valor total del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) al Fondo Rotatorio de la Policía, así: se realizará un primer desembolso correspondiente al 50% del valor total del contrato en moneda legal colombiana, en calidad de pago anticipado una vez se realice la suscripción del otrosí de adición No.001 y prórroga No. 002 al contrato interadministrativo PN DITRA No. 64-5-30001-21 de fecha 04 de febrero de 2021 con FORPO, se deberá radicar la factura junto con los documentos requeridos por la Dirección de Tránsito y Transporte, de acuerdo al derecho a turno y a la programación-del Plan Anual de Caja (PAC). Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor total del contrato interadministrativo PN DITRA No. 64-5-30001-21 de fecha 04 de febrero de 2021 en moneda legal colombiana una vez se suscriba el otrosí de adición y prorroga a los contratos de obra y de interventoría, teniendo en cuenta la necesidad por parte del FORPO de contar con los recursos para garantizar los pagos a los contratistas. Nota: en el entendido que a la firma del otrosí de adición y prórroga a los contratos de obra e interventoría por parte del Fondo Rotatorio de la Policía se realizaría el pago total del contrato interadministrativo, por lo cual el FORPO garantizará que los desembolsos a los terceros con los que contrate se realizaran de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones y formas de pago establecidas con los terceros, asumiendo la responsabilidad en la ejecución de los recursos. Una vez radicada factura junto con los documentos requeridos por la Dirección de Tránsito y Transporte, de acuerdo al derecho a turno y a la programación-del Plan Anual de Caja (PAC). Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. CUENTA No. 220-080-72008-9 TIPO DE CUENTA: RENTAHORRO ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR

Fiel copia del original

Periodo del informe: MES DE FEBRERO

Desde	01/02/2023	Hasta	28/02/2023

1. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COORDINADOR DEL CONTRATO

En cumplimiento a la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018 y la Ley 1474 de 2011 artículos 83 – 84, la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y las funciones establecidas contractualmente, se describe los avances y actuaciones, así:

1.1 Acciones adelantadas

El 01/04/2022 en la sala de juntas de la Jefatura del Área Administrativa y Financiera, se reunió la señora TC. NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN, Jefe Área Administrativa y Financiera (e), y funcionarios del área con el fin de realizar seguimiento y análisis de los contratos interadministrativos e impartir instrucciones dejando constancia mediante Acta No. 0069-DITRA-ARAFI.

El 02/04/2022 por parte de Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, llega el informe de actividades del avance de obras mediante correo electrónico suscrito por señor Capitán JAIR MANUEL CAICEDO PARRA -Supervisor Interventoría FORPO.

Mediante correo electrónico fecha 16/04/2022 sin comunicación oficial es presentado el cronograma de los avances de la obra por parte del Grupo de Bienes Raíces DITRA El 03/04/2022 por parte de los señores ingenieros Jairo Espinel y Daniel Gómez Ruiz presentan informe del 3 al 9 de abril 2022

El 07/04/2022, se realiza correo electrónico al Fondo Rotatorio de la Policía manifestando y enviando soporte de la transferencia de pago realizada el día 06/04/2022, por un valor de $ 7.351.291.916.00, con numero de factura No C12965, suscrito por el señor Capitán DAINLER JAVIER IGLESIA ARIZA- Tesorero DITRA

El 12 de abril del 2022, el señor Capitán DUVAN ELISEO RIVAS, Jefe Grupo de Contratos, mediante comunicado oficial No GS-2022-006875-DITRA, entrega documentos de trámites de pago (parafiscales, certificación bancaria y factura electrónica No C- 13129de la fecha 08/04/2022, correspondiente al 50% del segundo desembolso del valor del contrato, teniendo en cuenta el otrosí de adición No 001, prórroga No 002 al contrato.

El 13 de abril del 2022 mediante comunicación oficial No GS-2022-007078-DITRA, se informa al Señor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO, Subdirector General Policía Nacional, por parte de del Señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS, Director de Tránsito y Transporte, los avances del proyecto ESEVI FASE II.

El 18/04/2022 mediante comunicación oficial No GS-2022-0056-94-DITRA, por parte del señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES notifica a la señora Teniente Coronel NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN, como supervisora del otrosí de adición y prórroga No 002 al contrato Interadministrativo No 64-2-30001-21

El 20/04/2022 mediante radicado N° 20223300020161 se presenta informe de avances de la obra de fecha 19/04/2022 firmado por el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el cual informa los avances del proyecto.

El 25/04/2022, con numero de radicado No 20224000021361 por parte del Fondo Rotatorio de la Policía se recibe informe de supervisión contrato interadministrativo No 64-5-30001-21, mediante correo electrónico firmado por el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ, Director General Fondo Rotatorio de la Policía.

Oficial Copia del Documento Original

El 26 de abril del 2022, mediante comunicación oficial No GS-2022-007820-DITRA, se informa la trazabilidad de los cumplimientos de novedades postventa ESEVI FASE II.

EL 27/04/2022, en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, se realizó reunión presidida por la señora Teniente Coronel NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN, y el personal del Fondo Rotatorio de la Policía, quedando evidenciado mediante acta No 099-DITRA ARAFI, con el fin de hacer seguimiento y análisis de los contratos interadministrativos 64-5-30001-21 donde se fijó el compromiso de realizar e implementar una reunión todos los miércoles a las 08:00 horas en el Fondo Rotatorio para hacer seguimiento a los avances del Contrato Interadministrativo.

El 28/04/2022, se realiza correo electrónico al Fondo Rotatorio de la Policía manifestando y enviando soporte de la transferencia de pago realizada el día 27/04/2022, por un valor de $ 7.351.291.916.00, con numero de factura No C13129, suscrito por el señor Capitán DAINLER JAVIER IGLESIA ARIZA- Tesorero DITRA.

El 02/05/2022 con comunicado oficial N° 2022-005517- DINAE Proyecto ESEVI FASE II firmado por el señor Mayor DIEGO AURELIO NUVAN PEÑA Gerente Técnico del Proyecto para la Construcción de la Escuela de Seguridad Vial Segunda fase informando los avances del proyecto.

Mediante Acta N° 118 DITRA ARAFI de fecha 03 de Mayo del 2022, se realizó Videoconferencia presidida por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director de Tránsito y Transporte para el seguimiento, análisis y avances del proyecto ESEVI Fase 2 en donde el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ Director del Fondo Rotatorio presenta avances de la obra al personal que integra el Comité de seguimiento.

EL 04/05/2022, en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, se realizó reunión presidida por la señora Teniente Coronel NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN, Jefe Área Administrativa y Financiera DITRA (E), y el personal del Fondo Rotatorio de la Policía, quedando evidenciado mediante acta No 116-DITRA ARAFI, con el fin de hacer seguimiento y análisis de al contrato interadministrativo 64-5-30001-21 donde se fijó el compromiso de realizar e implementar una reunión todos los miércoles a las 08:00 horas en el Fondo Rotatorio para hacer seguimiento a los avances del Contrato Interadministrativo.

EL 11/05/2022, en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, se realizó reunión presidida por el señor Capitán DUVÁN ELISEO RIVAS MUÑOZ Jefe Grupo Contratos -DITRA(E) , y el personal del Fondo Rotatorio de la Policía, quedando evidenciado mediante acta No 126-DITRA ARAFI, con el fin de hacer seguimiento y análisis de al contrato interadministrativo 64-5-30001-21 donde se fijó el compromiso de realizar e implementar una reunión todos los miércoles a las 08:00 horas en el Fondo Rotatorio para hacer seguimiento a los avances del Contrato Interadministrativo, envió de soportes mensuales de las certificaciones SST, AMBIENTAL ,ETC, solicitud de presencia del personal de la ESEVI a las reuniones y envío del acta de Inicio del contrato.

El día 11 de mayo del 2022, mediante correo electrónico es presentado el cronograma de avances de obras por parte del Grupo de Bienes Raíces, de los días 1 al 7 de mayo firmados por los señores ingenieros Jairo Espinel y Daniel Gómez Ruíz.

El día 12 de mayo mediante comunicación oficial No GS-2022-009009-DITRA, se solicita al señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director Fondo Rotatorio de la Policía se hace la solicitud de la copia del acta de inicio del contrato interadministrativo por parte de la señora Teniente Coronel NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN Jefe Área Administrativa y Financiera DITRA (E).

El dia 13 de mayo del 2022 mediante comunicación oficial No GS-2022-009070-DITRA, se envía informe por parte el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES, Director Tránsito y Transporte sobre los avances del proyecto ESEVI FASE II, al señor subdirector de la Policía General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO.

311136646

Mediante Acta No 136 DITRA-ARAFI de fecha 18 de mayo del 2022, se realiza reunión en las instalaciones de la sala de juntas de la Dirección de Tránsito y Transporte, en presencia del señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES, Director Tránsito y Transporte el personal de la DIANE, ESEVI, FORPO y ARAFI con el fin de realizar seguimiento y control al contrato interadministrativo mediante Videoconferencia.

Mediante Acta No 137 DITRA-ARAFI de fecha 18 de mayo del 2022, en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, en presencia de la señora Teniente Coronel NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN Jefe Área Administrativa y Financiera (E), y el personal comprometido del seguimiento del contrato interadministrativo con el fin de verificar compromisos adquiridos la semana anterior.

El día 19 de mayo del 2022, mediante correo electrónico es presentado el cronograma de avances de obras por parte del Grupo de Bienes Raíces, de los días 15 al 21de mayo firmados por los señores ingenieros Jairo Espinel y Daniel Gómez Ruíz.

El día 19 de mayo mediante correo electrónico, allegan los soportes de actas de seguimiento por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.

El día 20 de mayo del 2022, mediante correo electrónico con numero de radicado No 20224000026081, suscrito por el señor General DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía el informe de supervisión contrato interadministrativo No 64-5-30001-21.

El día 23 de mayo mediante número de radicado No 20224000005033 por parte del Fono Rotatorio de la Policía Nacional se recibe informe donde se certifica a la señora Arquitecta LILIANA YANETH ALARCON TORRES, como supervisora de convenio y/o contratos interadministrativos y carta de compromiso.

El día 24 de mayo mediante comunicación oficial GS-2022-017935-DIRAF, emitido por el Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, Director Administrativo y Financiero, llega el informe de los avances de construcción fase 2 escuela de seguridad vial.

El día 26 de mayo del 2022, llega correo de reprogramación de comité de seguimiento por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.

El día 26 de mayo del 2022, mediante comunicación oficial No GS-2022-010110-DITRA, emitido por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES, Director Tránsito y Transporte, informe de los avances del proyecto ESEVI FASE II, al señor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO Subdirector General Policía Nacional.

El día 27 de mayo del 2022, mediante correo electrónico sin numero de radicado, llega por parte del señor Capitán Jair Manuel Caicedo Parra la certificación de cumplimiento de aseguramiento en obra y documental de actividad del mes de mayo, firmado por la Ingeniera Industrial LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO, especialista en sistema integrados QHSE, de la Universidad Militar NUEVA GRANADA.

El día 31 de mayo del 2022 mediante correo electrónico con numero de radicado No 2022400027681, llega respuesta emitida por el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, donde manifiesta que no es posible adjuntar el acta de inicio del mencionado negocio jurídico, teniendo en cuenta que la cláusula vigésima segunda, perfeccionamiento y ejecución no se acordó a la suscripción de dicho documento.

El día 02 de junio del 2022, mediante comunicación oficial No GS-2022-010416-DITRA, donde se le solicita al señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director Fondo Rotatorio de la Policía, información del contrato interadministrativo No 64-5-3001-21 otrosí adición No 1 y prorroga No 2, por parte del señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte Policía Nacional.

Firma como original o copia. Ihavez

El día 02 de junio del 2022, mediante comunicación oficial No GS-2022-010381-DITRA, se le solicita al señor Capitán Caicedo Parra Jair Manuel Coordinador del grupo de construcción del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, se le solicita la certificación disposición final del contrato interadministrativo por parte de la señora Teniente Coronel NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN, Jefe Área Administrativa y Financiera DITRA (E).

El día 03 de junio del 2022 mediante comunicación oficial No GS-2022-010415-DITRA, donde se le solicita por parte del señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional al señor Mayor DIEGO NUVÁN PEÑA Gerente Técnico del proyecto construcción de la Escuela de Seguridad Vial Fase II, justificar los motivos por los cuales no se contemplan parqueaderos en el proyecto ESEVI FASE II.

El día 05 de junio del 2022, mediante correo electrónico es presentado el cronograma de avances de obras por parte del Grupo de Bienes Raíces, de los días 29 de mayo al 5 de junio firmados por los señores ingenieros Jairo Espinel y Daniel Gómez Ruíz.

El día 06 de junio del 2022, mediante correo electrónico es presentado el cronograma de avances de obras por parte del Grupo de Bienes Raíces, de los días 05 al 11 de junio firmados por los señores ingenieros Jairo Espinel y Daniel Gómez Ruíz.

EL 07/06/2022, en las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional , se realizó reunión presidida por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORLAES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, y el personal del Fondo Rotatorio de la Policía, quedando evidenciado mediante acta No 155-DITRA ARAFI, con el fin de hacer seguimiento y análisis de al contrato interadministrativo 64-5-30001-21 donde se fijó el compromiso de realizar para ala próxima reunión, se deberá exponer los diferentes temas tratados en cuanto a la adecuacon de parqueaderos y la ubicación de las garitas.

El dia 08 de junio del 2022, mediante comunicación oficial GS-2022-007280-DINAE, emitido por el señor Mayor DIEGO NUVAN PEÑA Responsable de Infraestructura DINAE, donde se enite avance de construcción de la Escuela de seguridad Vial Fase II .

Mediante correo electronico del dia 13 de junio del 2022, el señor Capitán CAICEDO PARRA JAIR MANUEL Coordinador de Grupo de Construcción de Forpo, hace llegar respuesta de solicitud del concepto de derecho de petición No PQ-022-2022.

El dia 13 de junio del 2022 mediante comunicación oficial GS-2022-011257-DITRA, se emite avance proyecto de ESEVI FASE II , por parte del señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director de Tránsiro y Transporte, al señor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO Subdirector General de la Policía Nacional.

El dia 15 de junio del 2022 mediante acta No 158- DITRA-ARAFI , se realiza videoconferencia con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances al contrato interadministrativo 30001-21 , peresedida por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORLES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El dia 15 de junio del 2022, mediante comunicación oficial GS-2022-011257-DITRA, por parte del grupo de BIENES RAICES el informe del avance proyecto ESEVI FASE II.

El dia 16 de junio del 2022, mediante No de radicado No 2022400030851 el informe de supervisión por parte del señor Coronel HENRY MARTÍN GONZALEZ CELIS Encargado de la Funciones del Despacho del Director General del Fondo Rotatorio de la Policía al señor Mayor Generla JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte.

Esta copia es del original radicado en la web

El día 18 de junio del 2022, mediante correo electrónico es presentado el cronograma de avances de obras por parte del Grupo de Bienes Raíces, de los días 19 al 25 de junio firmados por los señores ingenieros Jairo Espinel y Daniel Gómez Ruíz.

El dia 21 de junio del 2022 mediante comunicación oficial GS-2022-011965-DITRA, por parte del señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Fondo Rotatrio de la Policía donde remite el informe de supervisión del convenio interadministrativo de cooperación ESEVI, al serñor Mayor General JUAN ALBERTO LIBRESO MORALES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El día 25 de junio del 2022 mediante número de comunicado GS-2022-012028-DITRA, se envia informe de actividades proyecto ESEVI al señor Mayor General JUAN ALBERO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional por parte de la señor Teniente Coronel NYDIA ELVIRA HUERTAS MARTÍN Jefe Área Administrativa y Financiera (E).

El dia 28 de junio del 2022 mediante comunicación oficial No GS-2022-012202-DITRA, se envia informe ejecutivo proyecto ESEVI FASE II , por parte del señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional , al señor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO Subdirector General Poolicía Nacional.

El día 30 de junio del 2022, mediante correo electrónico sin numero de radicado, llega por parte del señor Capitán Jair Manuel Caicedo Parra la certificación de cumplimiento de aseguramiento en obra y documental de actividad del mes de junio, firmado por la Ingeniera Industrial LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO, especialista en sistema integrados QHSE, de la Universidad Militar NUEVA GRANADA.

El dia 14 de julio del 2022, mediante acta No 169- DITRA-ARAFI , se realiza videoconferencia con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , peresedida por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORLES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El dia 21 de julio del 2022, mediante acta No 172- DITRA-ARAFI , se realiza videoconferencia con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , peresedida por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El dia 27 de julio del 2022, mediante acta No 174- DITRA-ARAFI , se realiza videoconferencia con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El dia 27 de julio del 2022, mediante comunicación oficial No GS-2022-014291-DITRA, se envia informe ejecutivo proyecto ESEVI FASE II , por parte del señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional , al señor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO Subdirector General Policía Nacional.

El día 28 de Julio del 2022, se realiza visita a la ciudad de Tunja, con el fin de pasar revista a la construcción de la Escuela de Seguridad Vial Fase II, por parte del señor Mayor HENRY JAVIER CASTILLO CASALLAS, como Supervisor de los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI.

El día 01 de agosto del 2022 mediante correo electrónico con numero de radicado No 2022400037971, el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, remite informe de avance del proyecto ESEVI.

Fiel copia del original que reposa en el archivo

El dia 06 de agosto del 2022, mediante comunicación oficial GS-2022-010088-DINAE, emitido por el señor Mayor DIEGO NUVAN PEÑA Responsable de Infraestructura DINAE, donde se emite avance de construcción de la Escuela de seguridad Vial Fase II .

El día 09 de agosto del 2022, mediante comunicación oficial No GS-2022-015269-DITRA, emitido por el señor Mayor General JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES, Director Tránsito y Transporte, informe de los avances del proyecto ESEVI FASE II, al señor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO Subdirector General Policía Nacional.

El día 24 de agosto del 2022 mediante correo electrónico con numero de radicado No 2022400041941, el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, remite informe de supervisión del proyecto ESEVI.

El día 30/08/2022 mediante Comunicado oficial GS-2022-016791-DITRA, se envía informe ejecutivo del avance del proyecto ESEVI FASE II, a la señora BG. JACKELINE NAVARRO ORDOÑEZ. Subdirectora de la Policía Nacional.

El dia 06 de septiembre del 2022, mediante acta No 187- DITRA-ARAFI, se realizó reunión con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI, presedida por el señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con personal de DINAE, DIRAF, ESEVI, FORPO, OFPLA, SEGEN y ARAFI.

El día 09/09/2022 mediante Comunicado oficial FORPO 20224000043061, procedente de la Dirección FORPO con destino al señor Director de Tránsito y Transporte Policía Nacional, remite las facturas correspondientes a la ejecución de las cartas de compromiso emitidas entre las vigencias 2015 al 2022.

El día 11/09/2022 mediante Comunicado oficial FORPO GS-2022-017596-DITRA, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, envía el informe de avance del proyecto ESEVI a la señora Brigadier General YACKELINE NAVARRO ORDOÑEZ, Subdirectora Policía Nacional.

El día 21/09/2022 mediante correo electrónico DITRA ARAFI, se allega el informe de supervisión del contrato interadministrativo 30001-21 del mes de agosto, por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.

Durante los días 26 al 29 de septiembre de 2022, se realizó en la Escuela de Seguridad Vial (ESEVI) una auditoría por parte de la Contraloría General de la República (CGR) de la delegada para el Sector Defensa y Seguridad, con el fin de realizar pruebas de auditoría sobre el Estado Actual de los Contratos de obra No. 166-3-2016, ejecutado, y No. 164-3-2021, en ejecución, en la Ciudad de Tunja en el sector de la Cabaña, Vereda Runta. Los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) fueron recibidos por personal de FORPO Coronel Henry Martin González Celis – Subdirector operativo y el Capitán Jair Manuel Caicedo – Coordinador de Grupo de Construcciones, el arquitecto Andrés Gabriel Jiménez Heredia – Profesional de Defensa Grupo Construcciones y por Mayor John Alexander Hernández Molina, funcionario de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional (ARCOI). En lo concerniente al contrato de obra 164-3-2021, cuyo objeto es la "Construcción de la segunda etapa de la Escuela de Seguridad Vial, por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste", la entidad suscribió la prórroga 4 mediante la cual se determinó como nuevo plazo de ejecución final el 10 de diciembre de 2022. Asimismo se realizó la verificación in situ del contrato con el Capitán Jair Manuel Caicedo – Coordinador de Grupo de Construcciones, para lo cual se hizo recorrido de las obras donde funcionarán la Seccional de Tránsito y Transporte y el Edificio de Alojamientos. Así mismo, la supervisión indicó que durante la ejecución de la obra se presentó la necesidad de llevar a cabo obras no previstas de obligada ejecución para poder continuar con las actividades previstas. Por otro lado, y con el fin de definir acciones y controles, orientados a minimizar, prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales que se puedan causar por la ejecución de la obra, se elaboró un Plan de Manejo Ambiental, incluyendo diferentes componentes como: manejo de campamentos, maquinaria y equipos; manejo de flora y fauna; contingencias, entre otros, quedando en el acta respectiva.

Copia del original firmado por chavez

El día 05/10/2022 mediante Comunicado oficial FORPO 20224000048801, procedente de la Dirección FORPO con destino al señor Director de Tránsito y Transporte Policía Nacional, informa sobre la gestión de recursos – Ejecución Fase II Construcción ESEVI, informa que no es posible adicionar.

El día 12/10/2022 mediante Comunicado oficial GS-2022-019769-DITRA, se envía informe ejecutivo del avance del proyecto ESEVI FASE II, a la señora BG. JACKELINE NAVARRO ORDOÑEZ. Subdirectora de la Policía Nacional.

El día 21/10/2022 mediante Comunicado oficial GS-2022-005641-SUDIR, con destino al señor Director de Tránsito y Transporte, mediante el cual envía instrucciones de coordinación institucional sobre el poryecto ESEVI FASE II.

El día 24/10/2022 mediante Comunicado oficial FORPO 20223300052781, procedente de la Dirección FORPO con destino al señor Director de Tránsito y Transporte Policía Nacional, envía informe de seguimiento del contrato en Ejecución Fase II Construcción ESEVI.

El día 26/10/2022 mediante Comunicado oficial GS-2022-020615-DITRA, se envía con destino a la señora CR. SANDRA PATRICIA LÓPEZ LUNA, Directora Educación Policial, instrucciones de coordinación institucional sobre el poryecto ESEVI FASE II.

El día 26/10/2022 mediante Comunicado oficial GS-2022-020601-DITRA, se envía con destino al señor CR. HENRY MARTÍN GONZÁLEZ CELIS, Director Fondo Rotatorio de la Policía, instrucciones de coordinación institucional sobre el poryecto ESEVI FASE II.

El día 28/10/2022 mediante Comunicado oficial FORPO 20224000053681, procedente de la Dirección FORPO con destino al señor Director de Tránsito y Transporte Policía Nacional, remite informe de supervisión del contrato en Ejecución Fase II Construcción ESEVI No. 30001.

El dia 08 de noviembre del 2022, mediante acta No 205- DITRA-ARAFI , se realiza reunión presencial con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Coronel OSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN, Subdirector Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con personal de DINAE, DIRAF, ESEVI, FORPO, OFPLA, SEGEN y ARAFI.

El dia 23 de noviembre del 2022, mediante acta No 212- DITRA-ARAFI , se realiza reunión presencial con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con personal de DINAE, DIRAF, ESEVI, FORPO, OFPLA, SEGEN y ARAFI.

El día 27 de noviembre del 2022, mediante comunicado oficial GS-2022-022443-DITRA, se da respuesta al comunicado 20224000054751 del 08/11/2022 FORPO, con destino a la señora CR. SANDRA YANETH MORA MORALES, Directora Fondo Rotatorio de la Policía, donde se otorga la viabilidad para disponer de los recursos solicitados con el fin de dar continuidad a la ejecución del contrato interadministrativo 30001-21, anexando los siguientes documentos radicados níumeros 20224000044621, 20223800065772, Acta No. 205 DITRA-ARAFI y 20224000054751.

Con fecha 06/12/2022, mediante comunicado No.GS-2022-023154-DITRA, por parte del señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director de Tránsito y Transporte, solicitó ante la señora Directora General Fondo Rotatorio de la Policía, el estado actual de la ejecución presupuestal de los recursos comprometidos mediante contrato interadministrativo 64-5-30001-21 del 04/02/2021 entre PONAL y FORPO por valor de $30.000 millones ESEVI Fase II – Alcance I; ferente a los recursos de la vigencia fiscal 2022 por un valor de $20.000 millones Fase II – Alcance II; entre otros.

Firmado en original - camila.chavez

Con fecha 15/12/2022, mediante acta No 220- DITRA-ARAFI, se realiza reunión presencial con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Coronel OSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN, Subdirector Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con personal de DINAE, DIRAF, ESEVI, FORPO, OFPLA, SEGEN y ARAFI.

Con fecha 21/12/2022, mediante radicado No.20224000061881 FORPO, la señora Coronel, Directora General Fondo Rotatorio de la Policía, da respuesta ante la Dirección de Tránsito y Transporte al comunicado No.GS-2022-023154-DITRA, brindando información sobre lo solicitado.

Con fecha 23/12/2022, se realizó la solicitud de viabilidad de prórroga al contrato interadministrativo 64-5-30001-21 hasta el día 28/02/2023, ante el señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director de Tránsito y Transporte, dando la viabilidad por parte de mi supervisión, mediante comunicado oficial GS-2022-023936-DITRA.

Con fecha 29/12/2022 mediante radicado No. 20223300066341, suscrito por la señora Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES, Directora Fondo Rotatorio de la Policía con destino al señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director de Tránsito y Transporte, da respuesta al seguimiento Proyecto ESEVI, informando el estado dell contrato de Obra 164-3-21, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Con fecha 31/12/2022, mediante comunicado oficial No. GS-2022-024441-DITRA, el señor Coronel OSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN, Director de Tránsito (E), notifica la supervisión de las prórrogas de los contratos interadministrativo 64-5-30001-21 y 64-5-30008-22, al señor Mayor HENRY JAVIER CASTILLO CASALLAS, Jefe Área Administrativa y Financiera.

Con fecha 19/01/2023, mediante acta No 0007- DITRA-ARAFI, se realizó reunión presencial con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Coronel ÁNGEL ALEXANDER GALVIS BALLÉN, Director Tránsito y Transporte (E), con personal de DINAE, DIRAF, ESEVI, FORPO, OFPLA, SEGEN, ASJUD, DITRA-PLANE, DITRA-GUBIR y ARAFI, realizada en las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Con fecha 21/01/2023, mediante acta No 0008- DITRA-ARAFI, se realizó visita presencial al proyecto ESEVI fase ii, en la ciudad de Tunja, con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Coronel ÁNGEL ALEXANDER GALVIS BALLÉN, Director Tránsito y Transporte (E), con personal de DINAE, ESEVI, ASJUD, DITRA-PLANE, DITRA-GUBIR, SETRA DEBOY, METUN, HUNZA y ARAFI.

Mediante correo (Jefat.covin@forpo.gov.co) de fecha 24/01/2023, suscrito por la señora Arquitecta JANET GONZÁLEZ ORTÍZ, Coordinadora Grupo Construcciones (E) Fondo Rotatorio de la Policía, envía copia según lo solicitado de la Prórroga No.1 al Acta de Supensión No. 01 al Contrato de Obra No. 164-3-2021, cuyo objeto consite en la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE". Prórroga hasta el 31 de enero de 2023. Así mismo copia del del Acta de Suspensión No. 01 al Contrato de obra No. 164-3-2021, cuyo objeto consite en la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Con fecha 31/01/2023, mediante acta No 0013- DITRA-ARAFI, se realizó reunión presencial DITRA y virtual FORPO al proyecto ESEVI fase ii, con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director Tránsito y Transporte, con personal de DINAE, ESEVI, ASJUD, , DITRA-GUBIR, y ARAFI.

Reproducción con firma mecánica autorizada

Con fecha 14 de febrero del 2023, mediante radicado No. 202334000005821, GE-2023-000149-DITRA, suscrito por la señora Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES, Directora Fondo Rotatorio de la Policía, solicita ante la jefatura de la Dirección de Tránsito y Transporte la suspensión al contrato interadministrativo 30001-21 y su reinicio una vez se subsanen las causales relacionadas con las actividades que debe adelantar tanto la empresa EOLIA AGUAS DE TUNJA, así como la Escuela de Seguridad Vial.

Con fecha 17/02/2023, mediante acta No 0024- DITRA-ARAFI, se realizó reunión presencial al proyecto ESEVI fase II, con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director Tránsito y Transporte, con personal de ESEVI, ASJUD, , DITRA-GUBIR, SEGEN, DITRA-PLANE DIEPO INFRA y ARAFI.

Con fecha 20/02/2023, mediante acta No 0026- DITRA-ARAFI, se realizó reunión presencial al proyecto ESEVI fase II, con el fin de hacer seguimiento, análisis y avances a los contratos interadministrativos 30001-21 y 30008-22 ESEVI , presidida por el señor Coronel ÁNGEL ALEXANDER GALVIS BALLÉN, Subdirector Tránsito y Transporte, con personal de ESEVI, ASJUD, FORPO, DITRA-GUBIR, SEGEN, DIEPO y ARAFI.

Con fecha 20 de febrero del 2023, mediante radicado No. 20234000006631, suscrito por la señora Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES, Directora Fondo Rotatorio de la Policía, envía informes de los meses noviembre y diciembre 2022 del contrato interadministrativo 30001-21.

Con fecha 22/02/2023, mediante comunicado oficial No. GS-2023-003160-DITRA, el señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director de Tránsito y Transporte, dio respuesta al radicado No. 202334000005821 FORPO, informando la no viabilidad de la suspensión del contrato interadministrativo 30001-21, teniendo en cuenta que dicha figura jurídica es de carácter excepcional y según lo expuesto y acordado en la reunión de fecha 20/02/2023, mediante Acta No. 0026 DITRA ARAFI, realizada en las instalaciones DITRA.

Con fecha 23 de febrero del 2023, mediante radicado No. 20234000007451, suscrito por la señora Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES, Directora Fondo Rotatorio de la Policía, solicita ante la jefatura de la Dirección de Tránsito y Transporte la prórroga del contrato interadministrativo 30001-21, hasta el día 30 de noviembre del 2023.

Con fecha 27/02/2023, mediante comunicado oficial No. GS-2023-003291-DITRA, el señor Mayor HENRY JAVIER CASTILLO CASALLAS, Jefe Área Administrativa y Financiera, actuando en su calidad de Supervisor del Contrato da viabilidad de realizar la prórroga del presente contrato hasta el día 30/11/2023.

Con fecha 27/02/2023, mediante comunicado oficial No. GS-2023-003381-DITRA, el señor Brigadier General WILSON JAVIER GONZÁLEZ DELGADILLO, Director de Tránsito y Transporte, dio respuesta al radicado No. 202334000007451 FORPO, informando la viabilidad de realizar la prórroga del presente contrato hasta el día 30/11/2023.

Con fecha 27/02/2023 se realiza el Otrosí de prórroga No. 004 al contrato interadministrativo PN DITRA No. 30001-21 de fecha 04 de febrero de 2021, quedando su prórroga hasta el 30 de noviembre del 2023.

Con fecha 28/02/2023 mediante comunicado oficial No. GS-2023-003619-DITRA, suscrito por el señor Mayor CARLOS ALBERTO PÉREZ VILLA, Jefe Grupo Contratos, notifica al señor Mayor HENRY JAVIER CASTILLO CASALLAS, Jefe Área Administrativa y financiera, sobre la supervisión del Otrosí de Prórroga No. 004 al contrato interadministrativo PN DITRA No. 30001-21 de fecha 04 de febrero de 2021, quedando hasta el 30 de noviembre del 2023.

Con fecha 28/02/2023 mediante Comunicado oficial GS-2023-003520-DITRA, se envía informe ejecutivo del avance del proyecto ESEVI FASE II, a la señora BG. JACKELINE NAVARRO ORDOÑEZ. Subdirectora de la Policía Nacional, por parte de la Jefatura DITRA.

Copia del original firmado

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ (SI, NO, N/A)	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	El Fondo rotatorio de la Policía suscribió el contrato de Obra No. 164-3-21 cuyo objeto es "Construcción de la segunda etapa de la ESEVI, por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste" de fecha 20/05/2021 por un valor de $ 27.000´156.469,10 y contrato de Interventoria No. 228-5-21 cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera para la construcción de la segunda etapa de la ESEVI, por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste" del 17/06/2021, por un valor de $ 1.548´550.000.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Las distintas etapas contractuales para la suscripción del contrato de obra e interventoría se realizaron por parte del FORPO.
Responder de acuerdo al contrato que firmen las partes, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Se han resaltado las dudas referentes a la ejecución del contrato.
Designar un supervisor para el presente contrato interadministrativo, quien verificará de forma permanente la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto.	SI	Supervisión por parte de FORPO: Arquitecta; LLILIANA YANET ALARCON TORRES-Profesional de Defensa
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Certificación presentada suscrita por el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ Director del Fondo Rotatorio de la Policía
Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen.	SI	Se presenta constancia de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correo electrónico de fecha 30/06/2022, certificado al mes de junio del 2022 por la Universidad Militar Nueva Granada Ingeniera Industrial - Especialista en sistema integrado QHSE Doctora LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	No se ha tenido inconvenientes frente a la seguridad de la información.
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, FORPO deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	N/A	No ha sido objeto de amenazas.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Cuenta corriente 220-080-72008-9 del Banco Popular.
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	N/A	En la suscripción del contrato no se dejaron elementos a disposición para el desarrollo del objeto contractual.

Copia del original escaneada

Garantizar que en el contrato que se suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente contrato interadministrativo, se cumpla con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva; de igual forma, presentar los permisos y licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva.	SI	Se presenta constancia de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correo electrónico de fecha 30/06/2022, certificado al mes de junio del 2022 por la Universidad Militar Nueva Granada Ingeniera Industrial - Especialista en sistema integrado QHSE Doctora LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO
Garantizar que en el contrato que se suscriba con el tercero, se cumpla con la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato, certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones ambientales y de salud y seguridad en el trabajo: numeral 1 al 14, siendo enviado mediante correo electrónico sin comunicado oficial el día 30/06/2022, certificado al mes de junio del 2022 por la Universidad Militar Nueva Granada la Ingeniera Industrial -Especialista en sistema integrado QHSE Doctora LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO
El Fondo Rotatorio de la Policía, Garantizará, que en el contrato que suscriba con el tercero, el futuro contratista cumpla con las obligaciones establecidas en la resolución 41012 de 18/09/2015 "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" y aquellas normas que lo modifique o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B como mínimo, entre el 55% y el 75%).	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones ambientales y de salud y seguridad en el trabajo: numeral 1 al 14, siendo enviado mediante correo electrónico sin comunicado oficial el día 30/06/2022, certificado al mes de junio del 2022 por la Universidad Militar Nueva Granada la Ingeniera Industrial -Especialista en sistema integrado QHSE Doctora LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO
Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2012 "política cero papel" (Aplica a los contratos que deben presentar informes y o información).	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones ambientales y de salud y seguridad en el trabajo: numeral 1 al 14.
El Fondo Rotatorio de la Policía, garantizará, que en el contrato que suscriba con el tercero, el futuro contratista cumpla con las obligaciones de buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones ambientales y de salud y seguridad en el trabajo: numeral 1 al 14, , siendo enviado mediante correo electrónico sin comunicado oficial el día 30/06/2022, certificado al mes de junio del 2022 por la Universidad Militar Nueva Granada la Ingeniera Industrial -Especialista en sistema integrado QHSE Doctora LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO.
El Fondo Rotatorio de la Policía, garantizará, que en el contrato que suscriba con el tercero, el futuro contratista cumpla con las obligaciones ambientales y la no utilización de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO). En la elaboración y/o adecuación de los elementos a adquirir de acuerdo con la Resolución No.1652 / 2007 expedida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y ministerio de comercio, industria y turismo o cualquiera que la modifique o derogue. (Ficha de seguridad y especificaciones técnicas de los productos).	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones ambientales y de salud y seguridad en el trabajo: numeral 1 al 14, , siendo enviado mediante correo electrónico sin comunicado oficial el día 30/06/2022, certificado al mes de junio del 2022 por la Universidad Militar Nueva Granada la Ingeniera Industrial -Especialista en sistema integrado QHSE Doctora LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO
El Fondo Rotatorio de la Policía, garantizará, que en el contrato que suscriba con el tercero, el futuro contratista cumpla con las obligaciones a fin de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones ambientales y de salud y seguridad en el trabajo: numeral 1 al , siendo enviado mediante

Copia original no controlada

personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil; por lo anterior el contratista y posterior contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de éstos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 expedida por el Congreso de la República "por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones".		correo electrónico sin comunicado oficial el día 30/06/2022, certificado al mes de junio del 2022 por la Universidad Militar Nueva Granada la Ingeniera Industrial -Especialista en sistema integrado QHSE Doctora LADY JOHANNA CASTELLANOS CASTRO
El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá designar supervisores para los contratos que suscriba con terceros para su acompañamiento permanente y hasta la entrega a satisfacción de los mismos.	SI	contrato de Interventoría No. 228-5-21 El supervisor del FORPO según la cláusula décima novena supervisión: estará a cargo del ingeniero civil Capitán JAIR MANUEL CAICEDO PARRA, mediante radicado No 20213200059893
El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá suscribir junto con el contratista interventor y el Supervisor del contrato el Acta de inicio de obra. **20).** El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá exigir al tercero contratista de obra la ejecución con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomía hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes a la terminación de la obra señalada de acuerdo a las especificaciones técnicas.	SI	Acta de inicio de fecha 29 de junio de 2021
El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá exigir al tercero contratista de obra llevar una bitácora donde se consigne diariamente los riesgos, compromisos, correcciones y planes de contingencia a que haya lugar.	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones específicas: numeral 10.
El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá exigir al tercero contratista Establecer un Plan de Control de Calidad de obra, que debe presentarse al contratista interventor para aprobación el día siguiente a la suscripción del acta de inicio de la obra, y basado en establecer el control por parte del personal propio del CONTRATISTA y especializado en este tipo de controles donde se deben analizar varios aspectos como el Contenido de la Información (Planos, detalles, memorias y bitácoras de construcción que deben estar completos y bien desarrollados); Cumplimiento del Cronograma (Programación) establecido, Cumplimiento de la Normativa aplicable a cada proyecto.	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones específicas del contratista: numeral 11.
Desarrollar el objeto contractual dentro del plazo establecido.	SI	Se encuentra dentro del plazo establecido
El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá exigir al tercero	SI	Obligaciones escritas en los contratos suscritos a los terceros por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.
El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá exigir al tercero CONTRATISTA, cumplir con las condiciones establecidas en las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el ANEXO 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Según el contrato interadministrativo de consultoría No. 098-5-2019 FORPO-UPTC.	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones específicas del contratista.

Fiel copia del original mcamachoavezt

El tercero contratista deberá garantizar todos los protocolos de bioseguridad para prevenir y mitigar el COVID-19 como factor de riesgo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones específicas del contratista: numeral 24 y 53.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Contrato de Obra No. 164-3-21 Esta obligación fue descrita en la cláusula Decima: Obligaciones específicas del contratista.

2.2 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, garantizará que en el contrato que se suscriba con el tercero, se cumpla a cabalidad para con la Dirección de Tránsito y Transporte, en lo referente a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones definitivo de los bienes y servicios contratados. El Fondo Rotatorio deberá exigir al tercero contratista lo siguiente: **ALCANCE 1 DE LA FASE II VALOR OBRA** **FRENTE** / **DENOMINACIÓN** FRENTE 1 — CONSTRUCCIÓN CARRIL DE DESACELERACIÓN (ANI), VÍAS DE INGRESO AL PREDIO (VIA SERVICIO, EJES VIALES 1,2 Y 3) FRENTE 2 — CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO DEFINITIVO FRENTE 3 — CONSTRUCCIÓN PISTAS DE ENTRENAMIENTO, VIAS DE SALIDA A LA VIA SOROCA (EJES VIALES 4 AL 9 Y ROTONDA) FRENTE 4 — CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA EDIF. ALOJAMIENTOS (HOTEL) FRENTE 5 — CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA EDIF. ADMINISTRACIÓN FRENTE 6 — CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA EDIF. SECCIONAL • Las condiciones técnicas de cumplimiento deben fundamentarse en el detalle de presupuesto y especificaciones técnicas del contrato interadministrativo de consultoría No. 098-5-2019 FORPO-UPTC.	SI	• A la fecha el contratista viene cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas, respecto a las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones por parte del FORPO.

Fiel copia original ncamila Chavez t

- El Fondo Rotatorio de la Policía, deberá exigir que la interventoría cumpla con las obligaciones técnicas, administrativas y financieras. Teniendo en contrato interadministrativo de consultoría No. 098-5-2019 FORPO-UPTC.

3. AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CON TERCEROS.

Relacionar de manera breve los aspectos que hayan afectado el avance y la justificación de cada una de las adiciones o modificaciones; no se han suscrito adiciones o modificaciones a la fecha.

No. Cto. Tercero	OBJETO	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES * (Relacionar avances, novedades, etc., relevantes) *
Contrato de Obra No. 164-3-21 de fecha 20/05/2021	"Construcción de la segunda etapa de la ESEVI, por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste" cuyo objeto es la	$27.000´156.469,10 Adición 3: $13.500.078.234 Total: 40.500.234.703,10	16/12/2021 31/12/2021 Prórroga N.1 31/03/2022 Prórroga N.2 30/09/2022 Prórroga N.3 10/12/2022 Prórroga N.4	N/A	99.50%	De acuerdo al cronograma de obra presentado por el contratista al FORPO y el FORPO a DITRA no se han presentado inconvenientes y este cronograma está siendo cumplido a la fecha.
Contrato de Interventoría No. 228-5-21 del 17/06/2021	"Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera para la construcción de la segunda etapa de la ESEVI, por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste"	Inicial: $1.548´550.000 Adición 1 (10/03/22): $193.568.750 Adición 2 (23/03/22): $580.706.250 Total: $2.322'825.000	16/12/2021 31/12/2021 Prórroga N.1 31/03/2022 Prórroga N.2 30/09/2022 Prórroga N.3 10/12/2022 Prórroga N.4	N/A	94.62%	

4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	$ 30.000.000.000
ADICIONES: No. 001 de fecha 17/03/2022 .	$ 14.702.583.832
MODIFICACIONES: No._____ de Fecha_____.	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 44.702'583.832
VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	$ 44.702'583.832

Para el caso, en que en el contrato interadministrativo se hayan asignado recursos para el suministro de bienes o servicios a varias unidades, se debe discriminar lo siguiente: N/A.

Unidad	Presupuesto Asignado	RECURSO Especificar por separado el recurso R10 – R16.	Valor ejecutado en el periodo	Valor total ejecutado acumulado	Saldo por ejecutar	Responsable de Seguimiento en la Unidad designado
	$	R.	$	$	$	

311136646

Fiel copia del original camila.chavez

5. EJECUCIÓN FINANCIERA Y PAGOS:

Pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	*% del valor del contrato*
Valor total del contrato	*$ 44.702'583.832*	*% 100*
Valor total de las entregas	*$ 44.702'583.832*	*% 100*
Valor total facturado:	*$ 44.702'583.832*	*% 100*
Valor facturado pendiente de pago:	*$ 0*	*% 0*
Valor pagado:	*$ 44.702.583.832*	*% 100*
Valor pendiente de entrega:	*$ 0*	*% 0*

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados

No. de acta o constancia de recibo	Valor recibo	Fecha de recibo	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
S/N	$15.000.000.000	19/02/2021	$15.000.000.000	11299	$15.000.000.000	$ 0.0	835042336
S/N	$15.000.000.000	07/10/2021	$15.000.000.000	11772	$15.000.000.000	$ 0.0	267409221
S/N	$7.351.291.916,00	06/04/2022	$7.351.291.916,00	No. 12965	$7.351.291.916,00	$ 0.0	85458022
S/N	$7.351.291.916,00	28/04/2022	$7.351.291.916,00	No. C13129	$7.351.291.916,00	$ 0.0	105450322

Nota: Si se han recibido bienes o servicios en el periodo y no han sido facturados se debe indicar.

6. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS

La obra se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance a la fecha del 99,50%.

Las actas parciales de obra las maneja el FORPO.

Entrada de los bienes a los Almacenes. *N/A*

Fiel copia del original rcamilo.chavez

7. RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

- Dar celeridad a la ejecución de la obra en sus seis (6) frentes con el fin de cumplir por parte del contratante la entrega oportuna.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Mayor **HERNRY JAVIER CASTILLO CASALLAS**
Jefe Área Administrativa y Financiera DITRA
Supervisor contrato interadministrativo No.64-5-30001-21
Correo eletrónico: ditra.arafi@policia.gov.co
No. Celular: 3232762357

Informe Final: SI___ NO _X_
Elaborado por: ADS11: Marylin Mendez Medina ARAFI
Revisado por: MY. Henry Javier Castillo Casallas ARAFI

Fiel copia del original ncamila.chavezt