EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

CONTRATO Nº 356 DE 2021

ACTA MODIFICATORIA No 10

CONTRATO No:	EDU 356 DE 2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DISTRITAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER - SUPERVISOR EDUBAR S.A.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE, Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MÓDULO I)
VALOR INICIAL:	$ 12.087.941.782
VALOR ADICIONES:	$ 1.022.801.090
VALOR ACUMULADO:	$ 11.110.742.872
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 2	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 3	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 4:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE ENERO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN VIA ADICIONES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 10 FECHA 30 DE ENERO DE 2023	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.9 FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022		CANTIDADES			VALORES				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	NO PRESENTES	MAYORES +	MENORES -	NO PRESENTES	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR
1	Capítulo PRELIMINARES														
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACION VIAS	M2	37.604,50	$ 2.074,00	$ 77.991.733,00	40.228,50	$ 83.433.909,00							40.228,50	$ 83.433.909,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	14.801,84	$ 23.389,00	$ 346.200.235,00	17.550,24	$ 410.482.675,76	600,00			$ 14.033.409,00			18.150,24	$ 424.516.075,76
558	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.400,00	$ 20.785,00	$ 29.099.000,00	10.156,74	$ 211.107.841,30							10.156,74	$ 211.107.841,30
2	Capítulo PAVIMENTO CONCRETO FLUIDO														
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:20 E=0,20 METROS	M2	29.015,91	$ 34.450,00	$ 999.598.100,00	30.185,59	$ 1.039.893.576,00							30.185,59	$ 1.039.893.576,00
7799	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	3.209,05	$ 71.713,00	$ 230.130.603,00	5.351,05	$ 383.740.055,34							5.351,05	$ 383.740.055,34
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	280,00	$ 54.358,00	$ 15.220.240,00	2.480,00	$ 134.807.840,00							2.480,00	$ 134.807.840,00
8629	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1.843,52	$ 36.415,00	$ 67.131.781,00	843,52	$ 30.716.781,00							843,52	$ 30.716.781,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	27.373,50	$ 121.650,00	$ 3.329.966.275,00	29.497,50	$ 3.588.370.875,00							29.497,50	$ 3.586.370.875,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1.400,00	$ 130.490,00	$ 182.686.000,00	114,12	$ 14.890.835,00		114,10			$ 14.888.909,00		0,02	$ 1.926,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	8.690,00	$ 27.368,00	$ 237.827.920,00	9.510,00	$ 260.269.680,00							9.510,00	$ 260.269.680,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0,07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	8.765,00	$ 51.000,00	$ 447.015.000,00	9.461,02	$ 482.511.978,26							9.461,02	$ 482.511.978,26
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES	KG	9.037,60	$ 4.106,00	$ 37.108.386,00	3.437,60	$ 14.114.786,00							3.437,60	$ 14.114.786,00
3	Capítulo OBRAS COMPLEMENTARIAS														
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	650,46	$ 93.021,00	$ 60.506.440,00	4.470,86	$ 415.883.867,73							4.470,86	$ 415.883.867,73
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	50,00	$ 24.201,00	$ 1.210.050,00	100,00	$ 2.420.100,00							100,00	$ 2.420.100,00
4732	ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO. INCLUYE EPORICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO)	UN	150,00	$ 10.193,00	$ 1.528.950,00	259,90	$ 2.548.250,00							250,00	$ 2.548.250,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1000 TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	547,47	$ 84.922,00	$ 46.492.247,00	547,47	$ 46.492.247,00		500,00			$ 42.461.000,00		47,47	$ 4.031.247,00
8621	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA.	M3	460,00	$ 731.916,00	$ 336.681.360,00	20,77	$ 15.204.406,56							20,77	$ 15.204.406,56
8622	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	67.390,00	$ 4.750,00	$ 320.102.500,00	1.002,38	$ 4.761.293,98							1.002,38	$ 4.761.293,98
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	111,00	$ 452.189,00	$ 50.192.979,00	179,00	$ 80.941.831,00		10			$ 4.521.690,00		169,00	$ 76.419.941,00
7794	P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	UN	50,00	$ 123.586,00	$ 6.179.400,00	156,00	$ 19.279.728,00							156,00	$ 19.279.728,00
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	66,00	$ 34.228,00	$ 2.259.048,00	508,00	$ 17.387.824,00							508,00	$ 17.387.824,00

	EDU 356 DE 2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DISTRITAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SARMIENTO - SUPERVISOR EDUBAR S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE, Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MÓDULO I)
VALOR INICIAL:	$ 10.687.941.782
VALOR ADICIONES:	$ 1.022.801.090
VALOR ACUMULADO:	$ 11.110.742.872
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 3:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 4:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA PREVISTA ACTA:	30 DE ENERO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES ADICIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.10 FECHA 30 DE ENERO DE 2023	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.9 FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022		CANTIDADES			VALORES				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	NO PREVISTAS	MAYORES +	MENORES -	NO PREVISTAS	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 8" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	790,00	$ 269.010,30	$ 212.518.137,00	720,00	$ 193.687.416,00		36,00			$ 9.684.370,80		684,00	$ 184.003.045,20
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA IMANHOL HD TIP 24"	UN	74,00	$ 513.015,00	$ 37.963.110,00	84,00	$ 43.093.260,00	15,00			$ 7.695.225,00			99,00	$ 50.788.485,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MAS DE 2MTS DE TUBERIA)	UN	44,00	$ 68.497,00	$ 3.013.868,00	96,00	$ 6.575.712,00							96,00	$ 6.575.712,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1.X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA, CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	66,00	$ 128.879,00	$ 8.506.014,00	66,00	$ 8.506.014,00							66,00	$ 8.506.014,00
8832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO. TRÁFICO PESADO, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	32,00	$ 2.918.110,00	$ 93.379.520,00	44,00	$ 128.396.840,00		4			$ 11.672.440,00		40,00	$ 116.724.400,00
4	Capítulo - CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL														
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	60,00	$ 11.346,00	$ 680.760,00	2.624,75	$ 29.780.414,61	150,00			$ 1.701.900,00			2.774,75	$ 31.482.314,61
5	Capítulo - OBRAS COMPLEMENTARIAS														
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,85 X 2,90, INSTALADOS	UN	20,00	$ 437.464,00	$ 8.749.280,00	33,00	$ 14.436.312,00							33,00	$ 14.436.312,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	20,00	$ 251.271,00	$ 5.025.420,00	46,00	$ 11.558.466,00							46,00	$ 11.558.466,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	1.000,00	$ 35.340,00	$ 35.340.000,00	1.100,00	$ 38.874.000,00							1.100,00	$ 38.874.000,00
6	Capítulo - PREVENTIVOS														
7909	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	869,00	$ 35.000,00	$ 30.414.956,00	1.118,00	$ 39.129.956,00							1.118,00	$ 39.129.956,00
7	Capítulo - PREVENTIVOS														
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00							1,00	$ 45.000.000,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00							1,00	$ 45.000.000,00
2	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	0,70	$ 84.000.000,00							0,70	$ 84.000.000,00
8	Capítulo - CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN CUNETAS														
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	80,00	$ 98.600,00	$ 7.888.000,00	80,00	$ 7.888.000,00							80,00	$ 7.888.000,00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	30,00	$ 179.800,00	$ 5.394.000,00	30,00	$ 5.394.000,00							30,00	$ 5.394.000,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	691,20	$ 55.020,00	$ 38.029.824,00	691,20	$ 38.029.824,00							691,20	$ 38.029.824,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE80 20MM PN10	ML	1.280,40	$ 16.648,00	$ 21.316.099,00	1.280,40	$ 21.316.099,00							1.280,40	$ 21.316.099,00
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	87,00	$ 194.056,00	$ 16.882.872,00	87,00	$ 16.882.872,00							87,00	$ 16.882.872,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	4,00	$ 661.606,00	$ 2.646.424,00	4,00	$ 2.646.424,00							4,00	$ 2.646.424,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	103,00	$ 199.802,00	$ 20.579.606,00	103,00	$ 20.579.606,00							103,00	$ 20.579.606,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, PEAD PE100 160MM PN10	ML	399,00	$ 93.847,00	$ 37.444.953,00	399,00	$ 37.444.953,00		168			$ 15.765.296,00		231,00	$ 21.678.657,00
8778	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	159,00	$ 158.325,00	$ 25.173.675,00	159,00	$ 25.173.675,00							159,00	$ 25.173.675,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM	ML	438,00	$ 47.886,00	$ 20.974.068,00	438,00	$ 20.974.068,00							438,00	$ 20.974.068,00
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM	ML	795,00	$ 61.497,00	$ 48.890.115,00	795,00	$ 48.890.115,00							795,00	$ 48.890.115,00
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	452,00	$ 38.897,00	$ 17.581.444,00	56,10	$ 2.182.092,00							56,10	$ 2.182.092,00
8789	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 m< H<= 1.80 M	UN	9,00	$ 2.934.976,00	$ 26.414.784,00	10,00	$ 29.349.760,00							10,00	$ 29.349.760,00
9	Capítulo - AJUSTES DE PRADO														
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO (ESESULARES	KG		$ 6.882,85		3.148,80	$ 21.672.749,57							3.148,80	$ 21.672.749,57
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG		$ 7.540,32		3.400,00	$ 25.637.088,00	883,14			$ 6.659.140,862			4.283,14	$ 32.296.228,85

CONTRATO No.	EDU 356 DE 2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DISTRITAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SAMPER - SUPERVISOR EDUBAR S.A.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE, Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MÓDULO I)
VALOR INICIAL:	$ 10.087.941.782
VALOR ADICIONES:	$ 1.022.801.090
VALOR ACUMULADO:	$ 11.110.742.872
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 3:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO SEGÚN PRORROGA No 4:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE ENERO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN DE ADICIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 10 FECHA 30 DE ENERO DE 2023	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 9 FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		CANTIDADES			VALORES				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	NO PREVISTOS	MAYORES +	MENORES -	NO PREVISTOS	CANTIDAD MODIFICADA	VALOR
01	Capítulo: ITEMS NO PREVISTOS														
NP01	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 000=400 PSI ACELERADO A TRES 3 DIAS; ESPESOR=0,20 METROS, PASADORES D = 1" LISO LONGITUD 0,35 A CADA 0,30 METROS Y D = 1/2" CORRUGADO LONGITUD 0,65 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTA Y ANTISOL	M3		$ 180.046,00		717,83	$ 129.242.480,00							717,83	$ 129.242.480,00
NP02	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 0,80 X 0,80 H= VARIABLE, INCLUYE TAPA Y FONDO EN CONCRETO	UND		$ 712.330,00		80,00	$ 56.986.400,00							80,00	$ 56.986.400,00
NP03	CIMENTACION DE TUBERIA CON TRITURADO Y/O GRAVA PARA TUBERIAS	M3		$ 143.309,00		10,00	$ 1.433.090,00							10,00	$ 1.433.090,00
NP04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 250 MM DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD	ML		$ 120.341,00		-	$ -			370,00			$ 44.526.170,00	370,00	$ 44.526.170,00
NP05	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 12" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD	ML		$ 40.018,00		90,00	$ 3.601.620,00							90,00	$ 3.601.620,00
NP06	SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 12" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD	ML		$ 130.765,00		45,00	$ 5.884.425,00							45,00	$ 5.884.425,00
NP07	REALCE DE POZOS DE INSPECCION EN LADRILLO MACIZ, MORTERO DE PEGA 1:4 DE PEGA IMPERMEABILIZADO DIAMETRO INTERNO DE 1,2 ALTURA < 1 MTS	UND		$ 526.650,00		66,00	$ 34.758.900,00			15,00			$ 7.899.750,00	81,00	$ 42.658.650,00
NP08	POZO DE INSPECCION 1,8 M < H < = 3,8 M DIAMETRO DEL CILINDRO 1,2 M EN MAMPOSTERIA	UND		$ 3.123.209,00		6,00	$ 18.739.254,00							6,00	$ 18.739.254,00
NP09	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO	M3		$ 823.966,00		30,00	$ 24.718.980,00			20,00			$ 16.479.320,00	50,00	$ 41.198.300,00
NP10	SUMINISTRO E IMSTALACION DE REJILLA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 15 X 60 ANGULO DE 1 1/2" Y VARILLA CUADRADA DE 1/2	UND		$ 199.945,00		-	$ -								
	COSTO DIRECTO				$ 7.759.955.217,00		$ 8.546.725.286,00				$ 30.089.666,00	$ 98.994.906,00	$ 68.905.240,00		$ 8.546.725.286,00
	COSTO INDIRECTO (AIU 38%)				$ 2.327.986.565,00		$ 2.564.017.586,00				$ 9.026.900,00	$ 29.698.472,00	$ 20.671.572,00		$ 2.564.017.586,00
	VALOR TOTAL				$ 10.087.941.782,00		$ 11.110.742.872,00				$ 39.116.566,00	$ 128.693.378,00	$ 89.576.812,00		$ 11.110.742.872,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 30 días del mes de ENERO de 2023.

ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO
CONSORCIO VIAL DISTRITAL
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MOVILLA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

JUAN SAMPER
EDUBAR S.A
SUPERVISOR

CARLOS MASS GUERRERO
NOMBRE DE INTERVENTORIA
REPRESENTANTE LEGAL