ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			**HORA INICIO**	**HORA FINAL**
(Día): 18	(Mes): 01	(Año): 2023	08:30am	10:00am

CONVOCADO POR:
Secretaria Distrital del Hábitat

DIRECCIÓN: Secretaría del Hábitat Calle 52 #13-64, Piso 10

OBJETIVO:

Verificar el abordaje y cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité número 8 del contrato de obra 999 de 2022, correspondiente al Mejoramiento de Vivienda en la Localidad de USME – TPM Alfonso López Desarrollo Nuevo portal y Nuevo Porvenir, ejecutadas por el Contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S y en seguimiento y control por parte de Interventoría CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 CTO N° 1008 de 2022. Además de abordar los temas propuestos en la agenda del día.

TEMAS POR TRATAR:

1. Lectura del acta de Comité 8 y seguimiento a compromisos
2. Balance validaciones adelantadas, presupuestos aprobados, Balance apertura de obras.
3. Presentación cronograma ejecución – soportes cumplimiento ejecución (personal de obra, existencia de materiales, entre otros)
4. Informe de interventoría cumplimiento contractual contratista de obra.
5. Reporte presentación informe mensual de Diciembre Obra e Interventoría
6. Coordinación recorrido seguimiento a ejecución
7. Temas varios

DESARROLLO:

Se realiza comité de seguimiento presencial al contrato de obra 999 de 2022 el día 18 de enero de 2023, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat – subdirección de barrios:

- Arq. Stella Acevedo
- Arq. Carolina posada.
- T.s Isabel Serrano

Por parte del contratista GEPM

- Arq. Director de obra José Cárdenas
- Representante legal Jorge Pinzón
- Coor. Social Shirley Sachica

Por parte de la interventoría consorcio Intervivienda

- Arq. Edgar Roa –Director de obra
- Coor. Social Diana Marcela Frade