**COMITÉ No. 3**

## ACTA DE COMITÉ No.03

**FECHA PRESENTE ACTA: 13/10/2022**

**CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2022**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ**

### ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

ENTREGA Y REVISIÓN DE CANTIDADES Y ALCANCE PRESUPUESTAL

### DESARROLLO DEL COMITÉ

- El contratista de Obra da inicio al comité de obra realizando la entrega del balance de cantidades de obra actualizado ante la interventoría y supervisión para la respectiva revisión.
- Durante el comité se terminan de ajustar todos y cada uno de los ítems, encontrando que se requiere un recurso adicional al valor contratado.
- Se pactó realizar un acta de mayores y menores e ítems no previstos, sustentando puntualmente cada uno de los ítems no previstos encontrados.
- El contratista de obra manifiesta seguir presentando dificultades tanto como en la ejecución de obra y en el acceso vehicular a causa de la temporada invernal, se solicita la suspensión de actividades y la obra e interventoría se comprometen a emitir un oficio respectivo para aprobación por parte de la supervisión

### COMPROMISOS:

- Entrega de Sabana y acta de mayores y menores e ítems no previstos para el próximo sábado 15 de octubre.
- Revisión y entrega por parte de interventoría a la Supervisión para el próximo miércoles 19 de octubre

### FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

- Sábado 15 de octubre
- Miércoles 19 de octubre

**PARTICIPANTES**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| FABIAN SUAREZ M. | CONTRATISTA | |
| Nelson R. Prieto A. | Interventoria | |
| William J. Sanchez M | Interventor | |
| Gerardo Buitrago C. | Profesional Apoyo SIF | |
| Nelson Carvajal Reina | Secretario de Infraestructura | |
| | | |
| | | |