**MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 27 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y ARQUETIPO SEÑALIZACION S.A.S.**

Entre la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, identificada con Nit. 860.062.187-4, representada por **ELICER ENRIQUE POLO CASTRO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **8.633.055,** quien actúa en su carácter de Secretario General, nombrado mediante Resolución No. **2022910010008185-6 del 30 de noviembre de 2022**, posesionado según Acta No. 621 del 01 de diciembre de 202022, facultado legalmente para adelantar todos los trámites relacionados con la actividad contractual, de conformidad con la Resolución No. 20218000013040-6 de 2021, quien para efectos del presente documento se denominará **LA SUPERINTENDENCIA**, de una parte y por la otra el Señor **RODRIGO ANDRES CORTES ABRIL**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.981.338** en calidad de Representante Legal de **ARQUETIPO DE SEÑALIZACION S.A.S.** con NIT 900.985.947-0, quien bajo la gravedad de juramento afirma no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés a que se refieren los artículos 8o. y 9o. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, de común acuerdo hemos convenido celebrar la presente **Modificación No. 1 al Contrato de Compraventa No. 27 de 2023,** previas las siguientes consideraciones:

1. Que el 28 de febrero de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud, aceptó la oferta presentada por **ARQUETIPO DE SEÑALIZACION S.A.S.** dentro de la Invitación de Mínima Cuantía SNS-MC-2-2023**,** y el 03 de marzo de 2023 se suscribió el **Contrato de Compraventa No. 27 de 2023,** cuyo objeto consiste en ***"Adquisición de la señalética según la Norma técnica Colombiana 6047 de 2013 para las sedes regionales de la Superintendencia Nacional de Salud".***

2. Que en la plataforma del SECOP II se estableció que el presupuesto y por lo tanto el valor del contrato quedaría en la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($31.425.000),** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, en donde el valor unitario de cada ítem está establecido de conformidad en el SECOP II

3. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por **UN (1) MES**, plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

4. Que el día 08 de marzo de 2023 se suscribió el acta de inicio y el plazo de ejecución del contrato quedó hasta el 07 de abril de 2023.

**5.** Que, mediante memorando No. 20239300200031133 del 31 de marzo de 2023 y memorando de alcance No. 20239300200031683 de la misma fecha, la Coordinadora del Grupo de Recursos Físicos, en su calidad de supervisora del **Contrato de Compraventa No. 27 de 2023**, radicó solicitud para modificar el contrato adjuntando para el efecto el formato BSFT28 "*SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUA*L", que contiene la justificación del trámite requerido, el cual hace parte integral del presente documento.

**6.** Que dentro de la justificación del supervisor se resalta*: "(…) El 28 de febrero de 2023 se suscribió la aceptación de oferta cuyo objeto es "Adquisición de la señalética según la Norma técnica Colombiana 6047 de 2013 para las sedes regionales de la Superintendencia Nacional de Salud" entre la Superintendencia Nacional de Salud y Arquetipo señalización S.A.S, con plazo de ejecución hasta el 7 de abril de 2023 por valor de $**31.425.000.***

*El 30 de marzo de 2023 el contratista mediante correo electrónico allegó comunicación, solicitando prórroga del contrato para la entrega de los elementos adquiridos con fundamento en lo siguiente:*

*"(…)*
*El pasado 3 de marzo se dio aprobación por parte de la entidad del contrato mencionado en el asunto, el plazo de ejecución del mismo corresponde a un mes desde la presente fecha, dado los plazos de ejecución, solicito amablemente a la supervisión de la presente una prórroga de 15 días que me permita como proveedor dar cumplimiento a las condiciones contractuales y entrega del producto en razón a lo siguiente:*

*1. La materia prima necesaria para la elaboración de la señalización corresponde a Perlas Braille.*
*2. La empresa había realizado un pedido a la sede de la compañía con la cual tenemos una relación comercial de varios años, sin embargo, el proveedor nos informó de retrasos en la entrega, este producto es importado y ha tomo más tiempo el proceso de legalización.*
*3. Este insumo esencial lo importa directamente ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN, estas perlas son el elemento con que se hace el braille por el método Rasfter (inserción de perlas) aunque la importación se realizó hace más de dos meses no lo habían podido despachar a Colombia por acumulación de pedidos, esta semana pudimos recibir la importación, se adjunta factura del producto.*
*4. Esta demora es otro reflejo de la crisis de los contenedores, el comercio internacional y en este caso muchas de las importaciones de materias primas y productos que llegan al país, se*

*han visto afectados en sus tiempos de entrega, ya que se acumulan cargas en los diferentes puertos a nivel nacional e internacional.*

*5. Adicional informo que tuvimos un inconveniente mecánico con uno de nuestros equipos encargado de hacer las perforaciones del material para poder insertar las perlas de braille; lo que ha hecho que tengamos un retraso en la producción y demoras en la fabricación de productos y tiempos de entrega, ya se está realizando el mantenimiento correspondiente y está lista para la producción.*

*Hemos avanzamos significativamente en producción comprando las láminas acrílicas necesarios para hacer los avisos, vinilos industriales adhesivos, cinta doble faz, y ya con el insumo esencial de las perlas braille no tendremos ningún contratiempo en entregar el pedido a la entidad con la prórroga solicitada.*

*Adjuntamos plan de trabajo para cumplir con el contrato dentro de los siguientes días y entregar las señales a la SuperSalud, si la entidad estima conveniente podemos hacer una entrega parcial de la semana el 15 de abril*

**ACTIVIDADES**

| ACTIVIDAD | MARZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| REUNION REVISION ACLARATORIA | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | SUPERSALUD |
| ENVIO DE MUESTRA SEÑAL CON MATERIAL ADA | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| DEFINICION SI SE USA ACRILICO O ADA PARA EL ALTO RELIEVE | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | SUPERSALUD |
| ENVIO DE ARCHIVOS PLANOS AJUSTADOS A VECTORES EN AI | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | SUPERSALUD |
| ENVIO DE ARCHIVOS SEÑALIZACION EN AI | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| REVISION ARCHIVOS PLANOS PARA PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| REVISION ARCHIVOS SEÑALIZACION PARA PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| ENVIO DE MUESTRA SEÑAL SUPERSALUD | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| PROBACIÓN MUESTRA | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | SUPERSALUD |
| CORTE LASER ACRILICOS PLANOS | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| PRODUCCION Y FABRICACION PLANOS | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| DECORACION VINILO PLANOS | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| CORTE LASER ACRILICO SEÑALES | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| ARMADO Y MONTAJE SEÑALES | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| CONTROL DE CALIDAD SEÑALES | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| MONTAJE PARA TEXTOS BRAILE | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| INSERCION DE PERLAS PARA TEXTOS BRAILLE | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| CONTROL DE CALIDAD BRAILLE | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| REVISION Y SEPARACION POR SEDES | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |
| ENTREGA | | | | | | | | | | | | | | | | SEMANA SANTA | | | | | | | | | | | | | | | ARQUETIPO SEÑALIZACION |

*Dado lo anterior, ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN SAS solicita tiempo adicional en el inicio de la presente comunicación.*

*Agradecemos la comprensión a la supervisión y estamos en función del desarrollo de la producción y la entrega del producto en el tiempo de la prórroga solicitada."*

*La supervisión de este contrato después de analizar lo antes expuesto, considera pertinente y viable aceptar la justificación dada por el contratista, en aras de que se le dé optimo cumplimiento a las obligaciones de lo acordado, además de ello, se evidencia unas circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que pueden impedir el oportuno cumplimiento de la entrega.*

*En virtud de lo anterior, en mi calidad de supervisora del contrato solicitó PRORROGAR el plazo de ejecución por 15 días calendario adicionales, y por lo tanto modificar en la plataforma del SECOP II el plazo del Contrato hasta 22 de abril 2023.*

*Se precisa que la presente modificación no altera la matriz de riesgos propuesta inicialmente para el contrato. (…)"*

**7.** Que en virtud de lo anterior el supervisor solicitó prorrogar el plazo de ejecución en catorce (14) días calendario y por lo tanto modificar en la plataforma del SECOP II el plazo del contrato hasta el 21 de abril de 2023**.**

**8.** Que por lo tanto las partes acuerdan suscribir la presente **MODIFICACIÓN No. 1 al Contrato de Compraventa No. 27 de 2023**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en catorce (14) días calendario

**CLAUSULA SEGUNDA – MODIFICACION-ACEPTACIÓN:** Modificar la Cláusula 4. Plazo de Ejecución de la Aceptación de Oferta No. 27 de 2023, la cual se encuentra así:

***"4. PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato será de **UN (1) MES,** plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contratista y el supervisor designado por el Ordenador del Gasto, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda."*

Y en virtud de la presente modificación quedará así:

> ***"4. PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato será **HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2023,** plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contratista y el supervisor designado por el Ordenador del Gasto, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda".*

**CLAUSULA TERCERA – MODIFICACION-PLATAFORMA9:** Modificar en la plataforma del SECOP II el plazo de ejecución del contrato hasta el 21 de abril de 2023

**CLÁUSULA CUARTA – MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA** se compromete a **MODIFICAR** ante **SEGUROS DEL ESTADO** y a remitir al Grupo de Gestión Contractual de la Superintendencia Nacional de Salud, copia del Anexo modificatorio respectivo de la Garantía de Cumplimiento No. 39-44-101147758, acorde con lo contemplado en la presente Modificación No. 1, y en las condiciones establecidas en la Cláusula 6. Garantía Única de la Aceptación de Oferta No. 27 de 2023.

**CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del **Contrato de Compraventa No. 27 de 2023**, contenidas en el Estudio Previo, Invitación Pública, Adendas, Aceptación de Oferta, Minuta Electrónica y demás documentos que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento.

**CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO:** La presente **MODIFICACIÓN No.1** del **Contrato de Compraventa No. 27 de 2023,** se perfecciona con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

**En constancia se firma por las partes de manera electrónica a través de SECOP II.**