DocuSign Envelope ID: 9C1C4728-FE66-4E8C-ABC5-DC97D03C88BD

Cartagena de Indias D.T.H y C, 24 de marzo de 2023

CUC-132-SOC

Señores
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante legal
Interventor

Referencia: CONTRATO No. 2118 de 2022 cuyo objeto es "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I. lote 1"

Asunto: Solicitud de Prorroga

Cordial Saludo,

Por medio de la presente SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S., se permite solicitar una prórroga al contrato en referencia de **treinta (30) días**, basados en lo siguiente:

1. Se requiere un tiempo adicional, para intervenir los nuevos tramos priorizados por la Administración Municipal en el 1er trimestre del año 2023, ya que existen demoras por problemáticas presentadas con las comunidades de estos sectores y que fueron priorizados.

2. Para el tramo 6 calle Comando Policía San Mateo"(intersección ubicada entre la calle 21 carrera 4 ingreso barrio san mateo), ante la imperiosa necesidad de ser intervenidos por parte de la empresa de servicios públicos de Cúcuta AGUAS KPITAL S.A. – E.S.P., antes de que fuera intervenida la vía, toda vez que se requería la optimización de la red de alcantarillado a una profundidad de aproximadamente 5 mts, situación no imputable a el contratista

3. Para el tramo adicional de reservas de San Luis, se presentan atrasos debido a las inundaciones por las fuertes lluvias presentadas en el mes de marzo que impidieron el avance inicialmente programado en el contrato de obra, situación no imputable a el contratista.

4. Para el Tramo adicional Avenida Cero el contratista dio inicio a este frente en el mes de diciembre de 2022, sin embargo, la comunidad no permitió dar inicio en este frente debido a que la alcaldía municipal tenía pendiente tramites jurídicos ajenos a la responsabilidad del contratista.

DocuSign Envelope ID: 9C1C4728-FE66-4E8C-ABC5-DC97D03C88BD

5. Por otra parte, y debido a las fuertes lluvias presentadas en el mes de marzo de 2023, se encontraban en la vía unos árboles que presentaban riegos tanto para la comunidad aledaña como para el personal que interviene la vía por lo que la secretaria de Infraestructura en coordinación interinstitucional con la unidad de Gestión del Riesgo gestiona el trámite de tala de árboles realizada por la unidad de gestión y desastres de cucuta.)

DocuSigned by:

NATALIA M. CHARRIS SILVA
DF18BE44DEE545E...
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S

(+057) 311 3409040 – 301 5674222
administracion@socingsas.com – gerencia@socingsas.com
Brr. El Bosque Tv54 N° 21 A – 104 Ed. Empresarial de Negocios Bosque ejecutivo P9 Of.903
Cartagena de Indias, D.T. y C, Colombia