	ACTA DE REINICIO No.4	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 9

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	**RAD No.**	**CTO 448 MT 2022**
FECHA:	12 de abril de 2023			
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			

MOTIVO DEL REINICIO

Teniendo en cuenta que las causas que dieron origen a la Suspensión No. 4 fueron superadas, se procede a dar reinicio al Contrato No. CTO 448 MT 2022.

FECHA DE INICIACIÓN:	6 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 de junio de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	ACTA No. 2
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.1:	20 de enero de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	30 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 1:	ACTA No. 3
FECHA DE REINICIO No. 1:	17 de febrero de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	ACTA No. 4
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.2:	17 de febrero de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	30 DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 2:	19 de marzo de 2023
ACTA DE REINICIO No. 2:	ACTA No. 5
FECHA DE REINICIO No. 2:	17 de marzo de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3:	ACTA No. 6
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.3:	17 de marzo de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	15 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 3:	ACTA No. 7
FECHA DE REINICIO No. 3:	31 de marzo de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.4:	ACTA No. 8
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.4:	31 de marzo de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 4:	12 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 3:	ACTA No. 9
FECHA DE REINICIO No. 3:	12 de abril de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	26 de agosto de 2024

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0 R.L. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES C.C. 79.894.001	
INTERVENTOR	CONSORCIO STARK NIT 901.619.583-9 R.L. NATALIE TRISTANCHO CLEVES C.C 53.083.215	
SUPERVISIÓN	MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO Secretario de Infraestructura	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ SARMIENTO Profesional universitario	