MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamientos/ controles para ser implementados**	**Impacto después del Tratamiento**				**Equilibrio económico**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Calificació**	**Calificació**					**¿Cómo se realiza el monitoreo ?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estudios y Diseños Incompletos, inconclusos o mal elaborados.	tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el Riesgo, Verificación de los estudios y Diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e interventor.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Secretario de Desarrollo y Obras Publicas	Fecha sujeta al acta de Inicio	Un mes después de la fecha de inicio, y durante la ejecución de la	Mediante comité técnico	Mensual
2	General	Interno	Selección	Operacional	no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incomtibilidad.	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Alcaldía de Sincelejo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Secretaria General y/o Oficina Jurídica.	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP II	Diariamente

Calle 28 N.25A - 246 Sede Principal. Sincelejo - Sucre - Código Postal: 700003
Telefonos: (5) 2740241 - 2740242 - 2740245

Nº	3	4	5
Clase	General	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Natural
Descripción	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en el normal ejecución del contrato	Presencia de fuertes Lluvias
Consecuencia	Retrasen el perfeccionamiento del contrato	tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos	Perdida de materiales y atrasos en la elección de la Obra
Probabilidad	2	4	5
Impacto	3	3	2
Valoración	5	7	7
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Alcaldía de Sincelejo	Contratista	Contratista
Tratamientos/ controles para ser implementados	probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a	Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los	Riesgo, Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las
Impacto después del Tratamiento			
Probabilidad	1	2	2
Impacto	3	3	3
Calificación	4	5	5
Calificación	Riesgo bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio
Equilibrio económico	NO	O Z	O Z
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaria General y/o Oficina Jurídica.	Secretario de Infraestructura	Secretario de Infraestructura
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha sujeta al acta de Inicio	Fecha sujeta al acta de Inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de adjudicación	Durante la ejecución de la Obra	Durante la ejecución de la Obra
Monitoreo			
¿Cómo se realiza el monitoreo ?	SECOP II	Mediante comité técnico	Mediante comité técnico
Periodicidad ¿Cuándo?	Diariamente	Mensual	Mensual

Calle 28 N.25A - 246 Sede Principal. Sincelejo - Sucre - Código Postal: 700003

Telefonos: (5) 2740241 - 2740242 - 2740245