FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Abril 12 de 2023 INTERV-FONAM.003-2022-016

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

REF. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-005 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA."

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES Y PRORROGA DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA NACION 005-2022

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, esta interventoría analiza y emite concepto favorable a la solicitud enviada por el contratista JCJG INGENIERIA S.A.S en el documento 010-JCJGING-2022 del 12 de Abril de 2023 solicitando el reinicio de las actividades de obra el día 13 de abril de 2023 y prorroga de ejecución hasta el 13 de mayo de 2023 del contrato de obra NACION 005 DE 2022, teniendo en cuenta que hoy 12 de Abril de 2023 finaliza el periodo de suspensión y las situaciones que conllevaron a la suspensión de dicho contrato han sido superadas a cabalidad.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad contratante dar por finalizada la suspensión del contrato de OBRA NACION 005 DE 2022, iniciar actividades de obra el 13 de abril de 2023 y otorgar el plazo requerido hasta el 13 de mayo de 2023 con el fin de culminar a cabalidad todas las actividades pertinentes al contrato en mención.

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA- GORGONA