IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**15/03/2022 A 07/05/2022**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**Impresión al 75% Encuadernación al 50% Iniciando alistamiento**	**$ 426.399.789,00 (10% del servicio de impresión y encuadernación)**
% DE AVANCE REAL	**Impresión al 82% Encuadernación al 59% Alistamiento inició el 3-may**	**$ 426.399.789,00 (10% del servicio de impresión y encuadernación)**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO RENÉ TORRES MARTÍNEZ
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22200007**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/03/2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	11/03/2022
CONTRATISTA	QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	802.103.903-0
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESION, BODEGAJE ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIDN PARA EL PROYECTO TODOS A APRENDER (PTA) DEL

	MINISTERIO DE EDUCACI&N NACIONAL
VALOR	NUEVE MIL **DOSCIENTOS** CINCUENTA Y NUEVE **MILLONES** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO **OCHENTA** Y UN PESOS (COP$9.259.318.181) INCLUIDO IVA Y DEMAS **COSTOS DIRECTOS** E **INDIRECTOS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**TRES (3) MESES**
PLAZO DE ENTREGA	- Inicio de Impresión contra recepción por parte del contratista de al menos del 40% del papel bond y el 70% del papel esmaltado - Inicio de alistamiento: 25 días calendario posteriores al inicio de impresión - Ritmo de alistamiento: mínimo 180,000 libros promedio por día hábil durante el periodo ininterrumpido de alistamiento - Inicio de cargue de material educativo para distribución: máximo 2 días hábiles posteriores al inicio de alistamiento. - Tiempo de entrega total en destino: 45 días calendario posteriores al inicio de cargue.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/07/2022
ADICIONES*	
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	Se está estructurando la primera modificación contemplando: - Entrega por parte de la INC de material cortado para la impresión de carátulas de los títulos 1 y 2. Quad Graphics acreditará el valor de conversión asociado a este papel a la tarifa de conversión aceptada por la INC, en la eventualidad de que hubiera habido necesidad de rebobinar papel de interiores ($ 240.000,00 / ton) - Aclaración de porcentajes de desperdicio para impresión de carátulas - Aprobación de tarifa de transporte ($ 40,00/kg) para servicio de movilización de material (papel o material terminado) entre la INC y QG - Aceptación del anillo negro para la encuadernación de los ítems 1 y 2 -
SUSPENSIONES	N/A

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

En el periodo laborado el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas el contrato

• Cumple con el avance planteado en el cronograma
• Maneja control de la ejecución del presente contrato (Se realizan reuniones de seguimiento todos los lunes a las 8:00 AM para validar avance de producción y a las 3:00 PM para validar avance Logístico
• Ha garantizado la calidad de los elementos objeto del presente contrato.
• Ha cumplido con las especificaciones técnicas.

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

Esencialmente, se han definido como novedades, los puntos que están dando lugar a la modificación que el área jurídica está preparando, como se mencionó en el aparte de MODIFICACIONES

- Entrega por parte de la INC de material cortado para la impresión de carátulas de los títulos 1 y 2. Quad Graphics acreditará el valor de conversión asociado a este papel a la tarifa de conversión aceptada por la INC, en la eventualidad de que hubiera habido necesidad de rebobinar papel de interiores ($ 240.000,00 / ton)
- Aclaración de porcentajes de desperdicio para impresión de carátulas
- Aprobación de tarifa de transporte ($ 40,00/kg) para servicio de movilización de material (papel o material terminado) entre la INC y QG
- Aceptación del anillo negro para la encuadernación de los ítems 1 y 2

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

La supervisión de este contrato, adicionalmente cuenta, desde el punto de vista técnico, con la supervisión del personal auditor de la Universidad Nacional, dispuesto por el MEN para tal fin.

A la fecha no hay ninguna novedad de desviación de parámetros en el proceso identificado, ni reportado

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Se anexan

- Acta de Inicio
- Factura # 1 – FNE 16982
- Cumplido a satisfacción factura # 1
- auxiliar de pagos con corte al 09/05/2022

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**9.259.318.181**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**9.259.318.181**
Valor Recibido por el Contratista	
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**426.399.789**
Saldo por Ejecutar	**8.832.918.392**

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/2022

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR