JIP_SJC_1979_2022_169

San José de Cúcuta, 19 de abril de 2023

Señor
GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Sub Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta

Objeto: **CONTRATO 1979 DE 2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO" CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER FASE I.**

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 1979 DE 2022 DE 2022

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría solicita que una vez firmada la suspensión por un (1) mes al contrato de obra 1972 de 2022, realizada por Edificaciones y Vías SA - EDIVIAL ., esta interventoría JMELO INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S, se permite solicitar a la Secretaria de Infraestructura, una suspensión por igual periodo de tiempo es decir por 30 días o hasta que la empresa de AGUAS KPITAL SA ESP termine las obras de reposición de las redes, esta suspensión será a partir del 20 de abril de 2023, solicitud enviada por el contratista mediante oficio E-1972-113 de 19 de abril de 2023, por EDIFICACIONES Y VIAS S.A. –EDIVIAL S.A basados en las siguientes razones que son de carácter suficiente y real para motivar dicha suspensión:

- El operador AGUAS KAPITAL CUCUTA debe terminar reposición en la red de acueducto e instalación de alcantarillado en el tramo de vía comprendido entre las calles 1 y 3 de la Avenida 1 del barrio Aeropuerto; este tramo hace parte del pavimento que se debe ejecutar contractualmente y por lo tanto no se puede continuar hasta que no culminen las obras por parte de Aguas Kapital Cúcuta.

la interventoría debe continuar con sus labores de revisión y acompañamiento a las obligaciones establecidas entre el Edificaciones y Vías SA y Secretaria De Infraestructura en el Contrato de interventoria No 1979 de 2022.

Es importante tener en cuenta que la solicitud de SUSPENSION al contrato de interventoría 1979 de 2022, se basa también en poder cumplir a cabalidad con el seguimiento y que se ejecuten EL CONTRATO DE OBRA 1972 de 2022

Sin otro particular

Atentamente,



JULIO CESAR MELO MARQUEZ
JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
Representante Legal