ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.- CO1.PCCNTR.3876848

CONTRATO No.:	**No.- CO1.PCCNTR.3876848**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS PUENTE NACIONAL - JESÚS MARÍA Y AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LA VÍA BOLÍVAR PALOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
VALOR INICIAL:	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 36.400.000)**
VALOR ADICIONAL:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2022**
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**
CONTRATISTA INTERVETOR:	**SOLICON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENERÍA Y CONSULTORÍA**
SUPERVISOR:	**KAREN YULIETH FONSECA JAIMES** – Acto de designación de supervisión 29 de agosto de 2022.
ANTICIPO (XX%)	**N/A**
FECHA DE INICIACION:	**13/09/2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	**29/12/2022**
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1	**20/01/2023**
FECHA DE REINICIO No.1	**08/02/2023**
FECHA DE TERMINACION:	**20/04/2023**
MUNICIPIO:	**PUENTE NACIONAL – JESÚS MARÍA Y VÍA BOLÍVAR-PALOBLANCO**
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

En Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2023, se reunieron, **JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO**, en calidad de secretario de Infraestructura**, OSCAR JAVIER PARDO MORENO,** identificado con cedula de ciudadanía N° 12.198.722 en calidad de representante legal de **SOLICON LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENERÍA Y CONSULTORÍA NIT. 900.237.555-9**, el supervisor del contrato **KAREN YULIETH FONSECA JAIMES**, con el fin de elaborar la presente acta de Ampliación N°1 a la Suspensión N°1 del Contrato de Interventoría.

CONSIDERANDO QUE:

- El contratista de consultoría presentó oficio el diecisiete (17) de abril de 2023 solicitando la evaluación de las dificultades en campo debido al gran volumen de muros encontrados, los cuales están respaldados por la geología, geotecnia y topografía del proyecto. Por lo tanto, han preparado un informe detallado de lo encontrado en sitio para que sea evaluado por parte de la interventoría y de la entidad contratante para que, en caso necesario, se asignen los recursos adecuados con el fin de cumplir plenamente con el objeto contractual del contrato en curso.

- Una vez, la interventoría revisó detenidamente las observaciones realizadas por el Consultor, allegó oficio en el que manifiesta la pertinencia de suspender el contrato, con el fin de buscar soluciones conjuntamente con la entidad departamental, quien es el ordenador del gasto.

  Por lo anterior,

ACORDAMOS

1. Suspender las actividades por un (01) mes, con el fin de evaluar adecuadamente las condiciones actuales del proyecto

2. Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.

3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura.

Karen Yulieth Fonseca J

KAREN YULIETH FONSECA JAIME
Supervisor

OSCAR JAVIER PARDO MORENO
Interventor

Proyectó: Karen Yulieth Fonseca Jaimes