Gmail

contratacion contratacion <contratacion@venecia-antioquia.gov.co>

Solicitud suspensión temporal del contrato No. CS No.007 de 2022

1 mensaje

Gilson David Montoya Montoya <gmontoya@divixsa.com> 15 de abril de 2023, 20:46
Para: "contratacion@venecia-antioquia.gov.co" <contratacion@venecia-antioquia.gov.co>

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENECIA

Secretario General y de Gobierno

Sr, Damián Garcés Restrepo

Supervisor del contrato No. CS No.007 de 2022.

Asunto: Solicitud suspensión temporal del contrato No. CS No.007 de 2022.

Cordial saludo:

La presente es con el fin de solicitar la suspensión temporal del contrato No. CS No.007 de 2022 cuyo alcance contempla: El suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de video vigilancia ciudadana (CCTV) del Municipio de Venecia, con fecha inicial del contrato a partir del 28 de noviembre del 2022 y con finalización el 31 de diciembre del 2022, actualmente se encuentra suspendida por 120 días, con fecha de activación el 22 de abril del año 2023. Se solicita adicionar 30 días más de suspensión teniendo en cuenta las siguientes causas:

1. Motivo de fuerza mayor por inexistencia de cámaras PTZ marca HIKVISION referencia DS-2DF5232X-AEL(T5), aprobadas en las especificaciones técnicas del contrato y requeridas para la ejecución. El fabricante HIKVISON comunica que el actualmente se presentan retrasos en la producción que corresponden a la crisis mundial del mercado de los semiconductores y chips electrónicos, el cual se ha visto concentrado en unas pocas fábricas de Taiwan y China particularmente, afectando la red global del fabricante HIKVISION.

Actualmente Divix cuenta con un pedido compras activo de las cámaras PTZ referencia S-2DF5232X-AEL(T5), el cual ha sido afectado por los tiempos de entrega dada la situación mencionada anteriormente. La fábrica nos indica que las primeras unidades de dichas referencias podrían estar ingresando tercera semana de mayo.

2. Autorización de instalación de 7 postes nuevos y uso de infraestructura de postes para la conectividad a cada punto nuevo, los mencionados ubicados en las vías públicas del municipio de Venecia.

Las solicitudes mencionadas se enviaron a la alcaldía municipal de Venecia vía correo electrónico para autorización de dichas actividades, en las siguientes fechas:

- Solicitud de permisos para la instalación de postes nuevos para la ubicación de las cámaras como parte de la ejecución del contrato.(Fecha de envió 06 de diciembre del año 2022)

- Solicitud de uso de infraestructura existente de postes en el municipio de Venecia para paso con fibra óptica como parte de la ejecución del contrato. (Fecha de envió 12 de diciembre del año 2022)

A la fecha no se ha recibido aprobación de los permisos mencionados anteriormente.

En este orden, de manera respetuosa solicitamos se autorice aprobación de suspensión temporal adicional para el contrato No. CS No.007 de 2022 por 30 días, para lograr el abastecimiento requerido de las cámaras y las aprobaciones requeridas para la instalación y uso de postería en el municipio de Venecia.

Atentamente,

GILSON DAVID MONTOYA MONTOYA

Representante legal

Móvil: 3152707078

PBX: 57(4) 4039870 Ext. 110

www.divixsa.com

Solicitud suspención contrato municipio de Venecia - DIVIX SAS.pdf
494K